



Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
Piotr Całbecki

Toruń, 04 lipca 2019 r.

KS-S.0003.2.2018

WPLYNEŁO  
Kancelaria Sejmiku

09-07-2019

Pan  
Jarosław Katulski  
Radny Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

L.dz ..... 555 .....  
Podpis ... *Katulski* .....(2)

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 27.06.2019 r. dotyczącą terminu odbioru prowadzonych robót modernizacyjnych na drodze wojewódzkiej nr 240 na terenie miasta Tucholi, oraz miejscowości Płazowo, uprzejmie wyjaśniam, jak niżej.

Złożoność prowadzonych robót na odcinku drogi wojewódzkiej, w tym obiekty mostowe, bliskość akwenów wodnych, przejazdy kolejowe, wielość występujących gestorów i właścicieli sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, kwalifikują realizowane zadanie do przedsięwzięć inwestycyjnych kategorii inżynierijsnie złożonej i niełatwej.

W związku z powyższym czynności odbiorowe po zakończeniu robót przy obwodnicy Płazowa i uzyskaniu decyzji na użytkowanie w dniu 21.06.2019r. rozpoczęły formę uroczystą procesu odbiorowego. Wykonany przedmiot zamówienia, został podzielony na kilka etapów odbiorowych a jego zakończenie uwieńczy odbiór końcowy dla całego zadania pn., „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie,, w dniu 10.07.2019r.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Inwestycji, uzgodniona dokumentacja branżowa wraz z wykonanymi robotami jest przekazywana do odbioru w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zauważone przez nadzór usterki i niedoróbki tj. malowanie poziome, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna oraz prace porządkowe są uzupełniane i naprawiane na bieżąco. Sygnalizacja świetlna do czasu usunięcia błędów, działa w trybie awaryjnym a oświetlenie odcinkami jest załączane w porze nocnej.

Z wyrazami szacunku

z up. Marszałka Województwa

*Dariusz Kurzawa* (2)  
Wicemarszałek Województwa

20 lat