



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 18/778/20 z dnia 13 maja 2020 r.

Departament/jednostka sporządzająca

Budżet  
miejscowość

31.01.2020 r.  
data

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych  
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść            | Źródła finansowania           | Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do pomieszenia w planowanym roku budżetowym 2020 w podziale na kwartały | I kwartał   | II kwartał          | III kwartał | IV kwartał  |
|-----|------------------|-------------------------------|---|---|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1.  | Roboty budowlane | Budżet Województwa śr. własne | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |                  | Dotacja z Budżetu Państwa     | 3 049 252,00  | 1 522 913,00                            | 1 526 339,00  | 0,00        | 1 526 339,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |                  | Srodki własne-jednostki       | 538 104,00  | 268 750,00                              | 269 354,00  | 0,00        | 269 354,00          | 0,00        | 0,00        |
|     |                  | inne źródła                   | <b>3 587 356,00</b>                                       | <b>1 791 663,00</b>                     | <b>1 795 693,00</b>   | 0,00        | <b>1 795 693,00</b> | 0,00        | 0,00        |
| 2.  | Promocja         | Budżet Województwa śr. własne | 85 000,00   | 85 000,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |                  | Dotacja z Budżetu Państwa     | 15 000,00   | 15 000,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |                  | Srodki własne-jednostki       | 100 000,00  | 100 000,00                              | 0,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |                  | inne źródła                   | <b>3 687 356,00</b>                                       | <b>1 891 663,00</b>                     | <b>1 795 693,00</b>   | 0,00        | <b>1 795 693,00</b> | 0,00        | 0,00        |
|     |                  | <b>RAZEM</b>                  | <b>3 687 356,00</b>                                       | <b>1 891 663,00</b>                     | <b>1 795 693,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 795 693,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |                  | <b>OGÓLEM</b>                 | <b>3 687 356,00</b>                                       | <b>1 891 663,00</b>                     | <b>1 795 693,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 795 693,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

KIEROWNIK PROJEKTU

*A. Ciuchan*  
mgr inż. Adam Ciechanowski

sporządził

DYREKTOR

*mgr inż. Przemysław Dąbrowski*

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

dyrektor departamentu/jednostki

(1)

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadania pn.: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-  
rowerowych

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

*Alicja Korytko*  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury Drogowej (1)

*Mironas*  
.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa (1)

*Zbigniew*  
.....  
Członek Zarządu *snowski*