

Sygn. akt: V GCo 181/20



PROTOKÓŁ

Dnia 04 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy - w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Ryszard Kołodziejcki
Protokolant: st.sekr.sąd. Justyna Kołakowska

na rozprawie rozpoznał sprawę
z wniosku 1) AB Kauno Tiltai w Kownie (Litwa), 2) Przedsiębiorstwo
Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. w Białymstoku, 3) TRAKCJA S.A. w
Warszawie
przy uczestnictwie Województwo Kujawsko-Pomorskie w imieniu którego
działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
o zawezwanie do próby ugodowej

Rozprawę rozpoczęto o godz. 13:02 zakończono o godz. 13:23


Adnotacje:

- 00:00:00 *Uruchomiono rejestrację dnia 2020-11-04 o godz 13:02:01*
- 00:00:32 Po wywołaniu sprawy stawili się:
Za trzech wnioskodawców pełnomocnik adw. Piotr Witecki,
pełnomocnictwo w aktach, oraz Waldemar Chachulski pracownik
spółki Trakcja S.A., który okazuje do wglądu pełnomocnictwo
udzielone panu Waldemarowi Chachulskiemu, które zostało złożone w
Biurze Podawczym.
Za uczestnika pełnomocnik radca prawny Joanna Siluk,
pełnomocnictwo w aktach oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
Przemysław Dąbrowski.
- 00:04:56 Przewodniczący zarządził przerwę celem uzgodnienia treści ugody.
- 00:05:09 *Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2020-11-04 o godz 13:07:11*
- 00:05:09 *Uruchomiono rejestrację dnia 2020-11-04 o godz 13:15:00*
- 00:05:11 Po przerwie strony zawierają ugodę sądową.
- 00:09:03 W tym miejscu pełnomocnicy oraz przedstawiciel przeciwnika
oświadczają, że podpiszą załączniki do ugody i złożą je do akt w celu
poddania kwarantannie.

- 00:13:02 Przewodniczący zamknął posiedzenie.
00:13:50 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2020-11-04 o godz 13:23:41
00:13:50 Zatrzymano rejestrację dnia 2020-11-04 o godz 13:23:44

Przewodniczący

Protokolant



Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność
Toruń, dnia 2020-11-09
Starszy Sekretarz Sądowy
[Signature]
Justyna Kołakowska



UGODA SĄDOWA

zawarta w Toruniu w postępowaniu o zewazwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym w Toruniu, V Wydziałem Gospodarczym, pod sygn. akt V GCo 181/20 w dniu 4.11.2020 r. („Ugoda”)

pomiędzy:

- (1) **Województwem Kujawsko – Pomorskim** (adres: Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń), NIP 9561969536, w imieniu którego działa **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (dalej jako „**Zamawiający**”)

a

- (2) **konsorcjum wykonawców w składzie:**

- a. **Trakcja S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 100/II p., 00-807 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000084266, NIP: 5250002439, REGON 010952900, o wysokości kapitału zakładowego 69.160.780,80 zł (opłacony w całości) (dalej „**Trakcja**”)
- b. **AB Kauno Tiltai** z siedzibą w Kownie, spółka utworzona pod prawem litewskim, ul. Ateities 46, 52502 Kowno, Litwa, zarejestrowana w Rejestrze osób Prawnych Republiki Litewskiej pod numerem 133729589, kod płatnika LT337295811 (dalej „**AB Kauno**”),
- c. **Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.** z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046002 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 5420201794, numer REGON 050035407, kapitał zakładowy w wysokości 554.440 zł, kapitał wpłacony w całości (dalej „**PEUiM**”);

Trakcja, AB Kauno oraz PEUiM zwane dalej łącznie jako „**Wykonawca**”;

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy oddzielnie jako „**Strona**”,

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- A. Istnieje spór, co do ważności i pierwszeństwa odstąpienia od umowy odpowiednio przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz powstały roszczenia i wierzytelności po każdej ze Stron dotyczące realizacji umowy, o której mowa w Definicjach niniejszej ugody, w następującym zakresie:
- 1) kar umownych,
 - 2) rozliczenia robót wykonanych, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego,
 - 3) materiałów i sprzętu pozostawionych na terenie realizacji Kontraktu oraz na działkach osób trzecich, na których składowano materiały i sprzęt do realizacji zadań wynikających z umowy.

Wskazane roszczenia mają charakter spornych należności cywilnoprawnych.

- B. Strony podjęły negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy nimi w związku z Kontraktem w celu wyeliminowania ryzyk związanych ze sporem oraz nieponoszeniem kosztów postępowań sądowych, a także niezwłocznego umożliwienia Zamawiającemu wybór nowego wykonawcy inwestycji objętej Kontraktem.
- C. Województwo dokonało oceny, że skutki przedmiotowej ugody są dla Zamawiającego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego lub arbitrażowego, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania

sądowego albo arbitrażowego – zgodnie z wymogami art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm).

STRONY POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UGODĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1. Definicje

W niniejszej Ugodzie, z uwzględnieniem definicji wskazanych w komparycji niniejszej Ugody, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

L.p.	termin:	znaczenie:
1.1.1.	Kontrakt	Umowa oraz Umowy Dodatkowe
1.1.2.	Umowa	zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą umowa nr ZDW.N4.363.02.2016 z 19.04.2017 r. dot. inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" wraz ze wszystkimi aneksami oraz Umowami Dodatkowymi
1.1.3.	Umowy Dodatkowe	wszelkie porozumienia Wykonawcy z Zamawiającym, na mocy których Zamawiający w trakcie wykonywania Kontraktu zlecił Wykonawcy wykonanie robót lub prac dodatkowych, uzupełniających w stosunku do robót lub prac objętych Kontraktem lub w jakikolwiek sposób zmieniających, w tym rozszerzających lub zmniejszających zakres zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, a także wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji Umowy i uznane przez strony Umowy za część Umowy
1.1.4.	Prace	wszystkie prace i roboty wykonane przez Wykonawcę w ramach Kontraktu
1.1.5.	Materiały	materiały, których własność nabywa Zamawiający na podstawie niniejszej Ugody, zgromadzone przez Wykonawcę na terenie budowy w celu wykonania przedmiotu Kontraktu, które nie zostały wykorzystane do wykonania Prac, a które znajdują się na terenie realizacji Kontraktu, których ilość oraz wartość zostały wskazane w załączniku nr 6 do niniejszej Ugody
1.1.6.	Cena za Materiały	cena w wysokości 1.556.748,67 zł netto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), tj. 1.914.800,86 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset

		czternaście tysięcy osiemset złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), za przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności Materiałów
1.1.7.	Roboty Podstawowe	roboty nierozliczone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zrealizowane przez Wykonawcę w ramach Prac wycenione przez Wykonawcę w zakresie i ilości wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, których wartość z podziałem na wartość według Wykonawcy oraz według Zamawiającego, została zawarta w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Ugody
1.1.8.	Roboty Uzupełniające	roboty nierozliczone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zrealizowane przez Wykonawcę w ramach Prac w zwiększonych ilościach w stosunku do Robót Podstawowych, których wartość z podziałem na wartość według Wykonawcy oraz według Zamawiającego, została zawarta w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Ugody
1.1.9.	Roboty Dodatkowe	roboty nierozliczone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zrealizowane przez Wykonawcę w ramach Prac, które nie zostały wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, których wartość z podziałem na wartość według Wykonawcy oraz według Zamawiającego, została zawarta w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Ugody
1.1.10.	Roboty	wszystkie Prace wykonane przez Wykonawcę w ramach Kontraktu do dnia zawarcia Ugody, a dotychczas nierozliczone pomiędzy Stronami, w tym Roboty Podstawowe, Roboty Uzupełniające oraz Roboty Dodatkowe
1.1.11.	Dokumentacja Odbiorowa	dokumenty poświadczające zakres i ilość wykonanych Prac oraz fakt ich prawidłowego wykonania, w tym w szczególności dokumentacja powykonawcza, które zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia zawarcia Ugody
1.1.12.	Roszczenia Wykonawcy	roszczenia, których wykaz stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Ugody, podnoszone przez Wykonawcę wobec Zamawiającego na dzień zawarcia niniejszej Ugody w związku z Kontraktem oraz Oświadczeniem Wykonawcy, a także Oświadczeniem Zamawiającego [w

		zakresie roszczeń ewentualnych]
1.1.13.	Roszczenia Zamawiającego	roszczenia, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Ugody, podnoszone przez Zamawiającego wobec Wykonawcy na dzień zawarcia niniejszej Ugody w związku z Kontraktem oraz Oświadczeniem Zamawiającego
1.1.14.	Oświadczenie Zamawiającego	pismo z 05.04.2019 r. nr ZDW.T3.392-548.48.2.19 zatytułowane "Odstąpienie od umowy" podpisane przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o odstąpieniu od Kontraktu
1.1.15.	Oświadczenie Wykonawcy	pismo z 22.05.2019 r. zatytułowane „Oświadczenie wykonawcy o odstąpieniu od kontraktu” o odstąpieniu od Kontraktu w niewykonanej części na dzień złożenia tego oświadczenia
1.1.16.	Zakres Ugody	zakres obejmujący wszelkie roszczenia pomiędzy Stronami wynikające lub mogące wynikać pośrednio lub bezpośrednio z Kontraktu, które są lub, przy dochowaniu minimalnej staranności mogłyby być znane Stronom w dniu zawarcia niniejszej Ugody, a także które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w związku z Kontraktem po dniu zawarcia niniejszej Ugody, w tym zakres ten obejmuje Roszczenia Wykonawcy oraz Roszczenia Zamawiającego
1.1.17.	Wynagrodzenie	kwota w wysokości 7.452.468,88 zł (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) netto, która, wraz z należnym podatkiem VAT, tj. w kwocie 9.166.536,72 zł brutto (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), zostanie zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z zawarciem Ugody z tytułu wykonania przez Wykonawcę Robót
1.1.18.	Rachunek Bankowy Wykonawcy	rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank mBank S.A. o numerze 33 1140 1140 0000 3227 7900 1001 właściwy do dokonywania wszelkich płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy opisanych w niniejszej Ugodzie, lub inny numer rachunku bankowego wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na

		piśmie po dniu zawarcia Ugody
1.1.19.	Termin Zapłaty	21 dni od dnia zawarcia niniejszej Ugody

1.2. Interpretacja

Strony zgodnie oświadczają, że:

- 1.2.1. spis treści, nagłówki punktów i załączników służą jedynie przejrzystości tekstu i nie mają wpływu na interpretację niniejszej Ugody;
- 1.2.2. zawarte w niniejszej Ugody odniesienia do przepisów prawa lub ustaw interpretuje się jako odnoszące się do tych przepisów prawa i ustaw;
- 1.2.3. załączniki do niniejszej Ugody stanowią jej integralną część.

2. OŚWIADCZENIA STRON

2.1. Strony, w wyniku prowadzonych ustaleń i wzajemnych ustępstw, zgodnie oświadczają, że według stanu na dzień zawarcia Ugody:

- 2.1.1. Wykonawca wykonał Roboty Podstawowe;
- 2.1.2. Wykonawca wykonał Roboty Uzupełniające;
- 2.1.3. Wykonawca wykonał Roboty Dodatkowe;

w zakresie i o wartości wskazanych przez Wykonawcę oraz Zamawiającego niezależnie w załącznikach od 1 – 3 niniejszej Ugody mającej potwierdzenie w Dokumentacji Odbiorowej, oraz

2.1.4. na terenie objętym Kontraktem znajdują się Materiały, które to Materiały stanowią własność Wykonawcy.

2.2. Wykonawca oświadcza, że:

- 2.2.1. Roszczenia Wykonawcy wyczerpują całość roszczeń Wykonawcy w związku z Kontraktem;
- 2.2.2. Materiały stanowią jego własność, nie są przedmiotem zastawu i może nimi rozporządzać bez ograniczeń.

2.3. Zamawiający oświadcza, że:

- 2.3.1. Roszczenia Zamawiającego wyczerpują całość roszczeń Zamawiającego w związku z Kontraktem;
- 2.3.2. Zamawiający zna jakość i ilość Materiałów i nie kwestionuje danych zawartych w zestawieniu Materiałów stanowiących załącznik do niniejszej Ugody, a także potwierdza, że przed dniem zawarcia niniejszej Ugody otrzymał od Wykonawcy całość niezbędnej dokumentacji związanej z Materiałami;
- 2.3.3. Zamawiający posiada wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia, zezwolenia czy inne wymagane przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi lub lokalnymi decyzje niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej Ugody.

3. PRZEDMIOT UGODY

3.1. W Zakresie Ugody, Strony niniejszym zawierają niniejszą Ugodę stanowiącą ugodę w rozumieniu art. 917 k.c. W rezultacie Strony, czynią sobie wzajemne ustępstwa w Zakresie Ugody w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń objętych Zakresem Ugody, zapewnić ich niezwłoczne wykonanie by uchylić spór istniejący lub mogący powstać pomiędzy Stronami w Zakresie Ugody.

3.2. W wykonaniu postanowień pkt. 3.1 powyżej, Zamawiający niniejszym zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonanych przez Wykonawcę Robót. Strony uzgadniają, że Wynagrodzenie jest kwotą netto, co oznacza, że powinna zostać

zapłacona przez Zamawiającego w wysokości powiększonej o należny podatek od towarów i usług według stanu na dzień zawarcia niniejszej Ugody, a Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na Wynagrodzenie.

- 3.3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego na Rachunek Bankowy Wykonawcy w Terminie Zapłaty. W przypadku uchybienia Terminowi Zapłaty, kwota Wynagrodzenia zostanie zapłacona przez Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia następnego po Terminie Zapłaty do dnia zapłaty. Strony wyłączają możliwość dokonania przez Zamawiającego jakichkolwiek potrąceń Wynagrodzenia z ewentualnymi innymi roszczeniami wzajemnymi Zamawiającego.
- 3.4. W przypadku braku uregulowania przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawców (nieprzedłożenia dowodów zapłaty wszystkich należności), Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3.2 zostanie pomniejszone o kwotę sporną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, która zostanie złożona do depozytu sądowego.
- 3.5. W wykonaniu postanowień pkt. 3.1 powyżej, Zamawiający niniejszym nabywa od Wykonawcy Materiały w zamian za Cenę za Materiały. Cena za Materiały zostanie zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na Rachunek Bankowy Wykonawcy w Terminie Zapłaty. W przypadku uchybienia Terminowi Zapłaty, Cena za Materiały zostanie zapłacona przez Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia następnego po Terminie Zapłaty do dnia zapłaty. Strony wyłączają możliwość dokonania przez Zamawiającego jakichkolwiek potrąceń Ceny za Materiały z ewentualnymi innymi roszczeniami wzajemnymi Zamawiającego. Przeniesienie posiadania i własności Materiałów na Zamawiającego nastąpi z chwilą zapłaty Ceny za Materiały.
- 3.6. W przypadku jeżeli Materiały są składowane w chwili zawarcia niniejszej Ugody na działkach osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do opłacenia i utrzymania placów składowania do 31 lipca 2020 r. Wykonawca jednocześnie wyraża gotowość do opłacania i utrzymywania placów składowania ww. materiałów również w okresie od 01.08.2020 r. i nie później niż do 31.12.2020 r., przy czym z tego tytułu Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową w wysokości 15.000,00 zł brutto za każdy miesiąc (za wszystkie place). W przypadku przejęcia części placów przez Zamawiającego/Wykonawcę kwota wynagrodzenia zostanie zmniejszona do ilości placów utrzymywanych przez pełen miesiąc przez Wykonawcę (zgodnie z tabelą podziału kosztów, załączoną do protokołu negocjacji). Zamawiający lub wykonawca wybrany w postępowaniu przejmie zobowiązania wynikające z umów lub opróżni i uporządkuje place do końca 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dowodu zapłaty wszystkich należności oraz oświadczeń właścicieli o braku roszczeń w stosunku do Wykonawcy, czy do Zamawiającego, w związku z okolicznościami, które miały miejsce przed przejęciem placów przez Zamawiającego/nowego Wykonawcę. Należność wykonawcy wskazana w niniejszym akapicie za sierpień oraz wrzesień 2020r. zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej ugody. Należność za pozostały okres zostanie zapłacona przez Zamawiającego do dnia 31 stycznia 2021r., przy czym nie wcześniej niż 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty i oświadczeń właścicieli o braku roszczeń, o których mowa w niniejszym akapicie.

4. ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ

- 4.1. W związku z zawarciem niniejszej Ugody, Zamawiający niniejszym zrzeka się wobec Wykonawcy roszczeń wynikających lub mogących wynikać pośrednio lub bezpośrednio z Kontraktu, które są lub, przy dochowaniu minimalnej staranności mogłyby być znane Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej Ugody, a także które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w związku z Kontraktem po dniu zawarcia niniejszej Ugody, w tym w szczególności zrzeka się Roszczeń Zamawiającego.
- 4.2. W związku z zawarciem niniejszej Ugody, Wykonawca, pod warunkiem i z chwilą wykonania przez Zamawiającego zobowiązania opisanego w pkt. 3.2. i 3.5. powyżej, zrzeka się wobec Zamawiającego roszczeń wynikających lub mogących wynikać pośrednio lub bezpośrednio z Kontraktu, które są lub, przy dochowaniu minimalnej staranności mogłyby być znane

Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej Ugody, a także które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w związku z Kontraktem po dniu zawarcia niniejszej Ugody, w tym w szczególności zrzeka się Roszczeń Wykonawcy, a także kwoty odsetek od wynagrodzenia za wykonanie Robót.

- 4.3. Zrzeczenia, o których mowa w pkt. 4.1 oraz 4.2 powyżej obejmują najszerszy możliwy i dopuszczalny zakres. Strony zobowiązują się do niedochodzenia roszczeń, w zakresie których takie oświadczenia o zrzeczeniu się mogłoby się okazać nieskuteczne.

5. POZOSTAŁE KONSEKWENCJE ZAWARCIA UGODY

- 5.1. Wobec zawarcia niniejszej Ugody, Strony zobowiązują się do postępowania tak, jak by Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem Stron. W szczególności Strony zobowiązane są do niepodnoszenia publicznie lub w stosunku do jakichkolwiek osób trzecich twierdzeń o rozwiązaniu Kontraktu z przyczyn leżących po drugiej Stronie.
- 5.2. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa reguluje całość zobowiązań Stron wynikających z Kontraktu oraz Umów Dodatkowych. Oznacza to, że z chwilą zawarcia niniejszej Ugody wygasają wszelkie zobowiązania Stron opisane w Kontrakcie lub Umowach Dodatkowych.
- 5.3. Wobec zawarcia niniejszej Ugody, Zamawiający nie będzie traktował Wykonawcy jako podmiotu spełniającego którąkolwiek z przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zarówno we własnych postępowaniach, jak również w zakresie udzielania lub przekazywania informacji innym zamawiającym.
- 5.4. W związku z zawarciem niniejszej Ugody, Wykonawca niniejszym oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie ubiegał się o udzielenie mu zamówienia w postępowaniu, które będzie prowadzone przez Zamawiającego na wykonanie inwestycji objętej Kontraktem: samodzielnie lub w konsorcjum, ani nie będzie występował w postępowaniu jako podmiot trzeci w rozumieniu art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie będzie występował w trakcie realizacji Kontraktu jako Podwykonawca.

6. POSTANOWIENIA RÓŻNE

6.1. Zmiany

Strony niniejszym postanawiają, że postanowienia niniejszej Ugody mogą zostać zmienione wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

6.2. Język i egzemplarze

Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej, w 4. (słownie: cztery) egzemplarzach, po 1 (słownie: jeden) dla każdej ze Stron.

6.3. Częściowa nieważność

Jeżeli część postanowień niniejszej Ugody zostanie uznana za niezgodną z prawem polskim lub będzie dotknięta nieważnością lub bezskutecznością, niniejsza Umowa pozostanie w mocy co do jej pozostałych postanowień.

6.4. Rozstrzygnięcie sporów

Wyłącznie właściwymi miejscowo w zakresie rozstrzygnięcia sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej Ugody lub w związku z nią (w tym sporu dotyczącego pozaumownych zobowiązań wynikających z niniejszej Ugody lub w związku z nią, lub sporu dotyczącego istnienia, ważności lub rozwiązania niniejszej Ugody lub skutków jej nieważności) są polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

6.5. Prawo właściwe

Postanowienia niniejszej Ugody i wszelkie pozaumowne zobowiązania z niej wynikające, podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

6.6. Data wejścia w życie

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.

6.7. Strony zgodnie oświadczają, że koszty niniejszego postępowania znoszą się wzajemnie.

7. ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:

- załącznik nr 1** [Roboty Podstawowe] wykaz nierozliczonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zrealizowanych przez Wykonawcę Prac wycenionych przez Wykonawcę w zakresie i ilości wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
- załącznik nr 2** [Roboty Uzupełniające] wykaz nierozliczonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym robót zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Prac w zwiększonych ilościach w stosunku do Robót Podstawowych;
- załącznik nr 3** [Roboty Dodatkowe] wykaz nierozliczonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym robót zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Prac, które nie zostały wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
- załącznik nr 4** [Roszczenia Wykonawcy] wykaz roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego na dzień zawarcia Umowy w związku z Kontraktem oraz Oświadczeniem Wykonawcy oraz wykaz roszczeń ewentualnych Wykonawcy wobec Zamawiającego na dzień zawarcia Umowy w związku z Kontraktem, oraz Oświadczeniem Zamawiającego;
- załącznik nr 5** [Roszczenia Zamawiającego] wykaz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy na dzień zawarcia niniejszej Umowy w związku z Kontraktem oraz Oświadczeniem Zamawiającego;
- załącznik nr 6** [Materiały] wykaz materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę na terenie budowy w celu wykonania przedmiotu Kontraktu, które nie zostały wykorzystane do wykonania Prac, a które znajdują się na terenie Kontraktu, ze wskazaniem ilości oraz wartości.



8. PODPISY

W imieniu Zamawiającego, na rzecz którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
Data: 4.11.2020 Dyrektor /-/mgr inż. Przemysław Dąbrowski	Radca Prawny /-/mgr Joanna Siluk
_____ (imię, nazwisko, funkcja)	_____ (imię, nazwisko, funkcja)
W imieniu i na rzecz Trakcja S.A.	
Data: 4.11.2020 /-/Piotr Witecki adwokat, pełnomocnik	/-/Chachulski Waldemar
_____ (imię, nazwisko, funkcja)	_____ (imię, nazwisko, funkcja)
W imieniu i na rzecz AB Kauno Tiltai	
Data: 4.11.2020 /-/Piotr Witecki adwokat, pełnomocnik	
_____ (imię, nazwisko, funkcja)	_____ (imię, nazwisko, funkcja)
W imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.	
Data: 4.11.2020 /-/Piotr Witecki adwokat, pełnomocnik	
_____ (imię, nazwisko, funkcja)	_____ (imię, nazwisko, funkcja)



Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność

Toruń, dnia 2020-11-09

Starszy Sekretarz Sądowy

Justyna Kołakowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

TABELA nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO SPRZEDAŻY NR Nr 7

OKRES ROZLICZENIOWY: 11.11.2018-5.03.2019

Nazwa Projektu:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”

Nr umowy:

ZDW.N4.363.02.2016

Nr koszt.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Roboty z umowy podstawowej wg Wykonawcy		
		za poprzednie okresy rozliczeniowe	W okresie rozliczeniowym	Od początku budowy
		Wartość netto PLN		
odcinek 1				
5a	ROBOTY DROGOWE	2 046 863,21	348 726,09	2 395 609,30
5b	KANALIZACJA DESZCZOWA	1 817 533,51	312 626,40	2 764 018,16
5c	ENERGETYKA nN	0,00	0,00	0,00
5d	TELETECHNIKA	0,00	0,00	0,00
5e	OŚWIETLENIE ULIC	0,00	0,00	0,00
5f	WODOCIĄG	131 844,39	38 079,29	170 923,68
5g	ROBOTY INŻYNIERYJNE	142 136,81	21 770,41	163 907,22
5u	CHODNIKI I CIĄGI PIESZO-ROWEROWE	235 360,34	242 592,91	477 953,25
odcinek 2				
5h	ROBOTY DROGOWE	3 221 112,37	588 472,54	3 809 584,91
5i	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	0,00	0,00	0,00
5j	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	0,00	0,00	0,00
5k	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	0,00	0,00	0,00
5l	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	314 521,97	48 383,78	353 148,53
5m	KANALIZACJA DESZCZOWA	1 515 451,04	107 488,30	1 739 400,26
5n	KANALIZACJA SANITARNA	39 151,23	1 079,48	40 068,79
5o	WODOCIĄG	190 734,30	128 507,09	289 635,41
5p	GAZOCIĄG	211 545,74	0,00	211 545,74
5r	ENERGETYKA nN	0,00	0,00	0,00
5s	OŚWIETLENIE ULIC	0,00	0,00	0,00
5t	TELETECHNIKA	614 322,42	0,00	614 322,42
5w	CHODNIKI I CIĄGI PIESZO-ROWEROWE	506 738,34	144 536,60	594 551,56
5x	KONSTRUKCJA ZAMIENNA	4 224 267,32	1 325 530,64	4 566 037,07
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		15 211 602,97	3 309 773,53	18 521 376,50
PODATEK VAT		3 498 668,68	761 247,91	4 259 916,60
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		18 710 271,65	4 071 021,44	22 781 293,10

Roboty z umowy podstawowej wg Zamawiającego	
W okresie rozliczeniowym	Od początku budowy
Wartość netto PLN	
odcinek 1	
298 614,13	2 345 497,34
260 263,99	2 077 797,50
	0,00
	0,00
	0,00
32 307,97	164 152,36
18 494,38	160 631,19
180 724,78	416 085,12
odcinek 2	
499 830,02	3 720 942,39
	0,00
	0,00
	0,00
38 626,56	353 148,53
80 903,44	1 596 354,48
917,56	40 068,79
98 901,12	289 635,42
	211 545,74
	0,00
	0,00
	614 322,42
87 813,22	594 551,56
341 769,75	4 566 037,07
1 939 166,92	17 150 769,91
446 008,39	3 944 677,08
2 385 175,31	21 095 446,99



Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność
Toruń, dnia 2020-11-09
Stary Sekretarz Sądowy
Justyna Kołakowska

[Handwritten signature]

DYREKTOR
(2)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

[Handwritten signature]
u.m. 2020
[Handwritten signature]

Radca Prawny
mgr Joanna Sibił

[Handwritten signature]

Tabela nr 2 ZESTAWIENIE ZBIORCZE PROTOKOŁÓW KONIECZNOŚCI- Roboty uzupełniające

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężla autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

Nr pk	Roboty uzupełniające wg Wykonawcy		Roboty uzupełniające wg Zamawiającego		uwagi
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	netto	wartość brutto	netto	
2	Usunięcie dodatkowych drzew i krzewów	142 276,42	175 000,00	147 252,61	ZDW.N4.363.04.2019 z 29.03.2019
4	Studnie na rowie krywym (odc.1 i 2)	543 888,86	669 070,74	403 224,84	brak umowy/brak podpisu pod PK
5	Studnie przy przepustach 3xstudnia DN1400+2 studnie DN 2000+ umocnienie -prace towarzyszące	49 300,60	60 539,74	43 171,81	ZDW.N4.362.14.2018 z 16.11.2018
6	Montaż rowu krywego DN 600 na odc.1	147 197,44	181 052,85	143 400,21	ZDW.N4.362.14.2018 z 16.11.2018
8	prace przy przejeździe kolejowym w Kornałowie	52 000,00	63 960,00	0,00	brak umowy/brak podpisu pod PK/robota niewykonana
13	Nasyppy - przekroczenia	173 747,90	213 708,82	121 623,63	brak umowy/brak podpisu pod PK
14	Telekomunikacje- kolizje nr 9.11.14.16.17. odc.2	175 116,30	215 395,51	166 362,39	ZDW.N4.362.14.2018 z 16.11.2018
18	Wprzebudowa sieci Wodociągowej	9 190,44	10 074,24	6 961,87	brak umowy/ PK podpisane przez Zamawiającego
20	Nasyppy - przekroczenia odc.1 (cz.1)	244 952,20	301 291,21	194 364,57	brak umowy/brak podpisu pod PK
27	Kolizje teletechniczne- kolizja 1 3- odc. 1	0,00	0,00	0,00	brak umowy/brak podpisu pod PK
28	Nasyppy - przekroczenia odc.2 (cz.2)	92 830,00	114 180,90	78 905,50	brak umowy/brak podpisu pod PK
OGÓLNE WARTOŚCI ROBOT NETTO		1 624 973,26	2 004 375,11	1 227 740,32	
PODATEK VAT		374 891,86		205 060,27	
WARTOŚĆ ROBOT BRUTTO		2 004 375,10	2 004 375,11	1 571 820,60	
Zbiorniki odc.1 Aneks nr 19		1 212 709,90	1 491 633,18	1 071 948,32	
Zbiorniki odc.2 Aneks nr 19		285 253,52	350 661,83	220 994,41	
OGÓLNE WARTOŚCI ROBOT NETTO		1 497 963,42	1 842 295,01	1 292 942,73	
PODATEK VAT		244 031,59		297 376,83	
WARTOŚĆ ROBOT BRUTTO		1 842 495,01	1 842 495,01	1 590 319,56	
		3 127 536,67	3 845 870,12	2 570 683,06	
				3 161 940,15	

Na oryginalne właściwe paragrafy
Za zgodność
Toruń, dnia 4.11.2020
Starszy Sekretarz Sądowy
Justyna Kołakowska

Rów Witech
4.11.2020
[Handwritten signature]

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Radca Prawny
mgr Joanna Silińska
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

125
[Signature]

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PROTOKÓŁÓW KONIECZNOŚCI- Roboty dodatkowe

Nazwa Projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stalno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z włączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”

Nr PK	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Roboty dodatkowe wg Wykonawcy		uwagi
		netto	brutto	
7	Wymiana gruntów	919 445,04	1 130 917,40	
15A	Obrniżenie przepustu km 28+863- uzupełniająca	328,50	404,06	
15	Obrniżenie przepustów 2 szt. w km 28+863(pod SPR 1 na zjazdach) km 28+833	18 724,96	23 031,70	
17	Demonтаж rowu krytegoz uwagi na kolizję ze zjazdem ind. W km 17+361	3 222,87	3 964,13	
19	Frezowanie gr.5-10 cm oraz 10-30 c. (odc. 1 i 2) cz.1	1 728 079,02	2 126 765,95	
22	Oczyszczenie i skroplenie w-w niebioluminescencyjnych - odc.1	527,50	648,83	
23	Rozbiórka podbudowy gr. 37 cm(odc.1) oraz 31 cm (odc.2)	11 464,83	14 101,86	
24	Rozbiórka ogrodzeń- odc. 2	19 325,00	23 719,75	
25	Podbudowa z mieszanki kr. Niezwiązanego gr. 15 cm- odc. 1	1 036,00	1 274,28	
26	Frezowanie gr.10-30 cm - odc. 1 (cz.2)	119 430,00	146 896,90	
29	Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/21,5 mm- odc.1 zatoki - gr. 25 cm	7 006,90	8 619,49	
30	Rozbiórka podbudowy gr. 17 cm, gr.25gr.28, 30cm, 31 cm, 33 cm, 34 cm. odc. 1 i 2	1 006 436,33	1 236 684,46	
OGÓLNE WARTOŚCI ROBÓT NETTO		3 895 025,06	4 717 060,81	
PODATEK VAT		802 056,76		
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		4 717 060,81		

Piow Witel
4.11.2020
[Signature]

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski
[Signature]

Radca Prawny
mgr Joanna [Signature]

M. SĄD REJONOWY
TORUŃ
Na oryginalne właściwe podpisy
Za zgodność
2020-11-09
Toruń, dnia
Starszy Sekretarz Sądowy
Justyna Kołakowska
[Signature]

[Handwritten initials]

ZAŁĄCZNIK NR 4

załącznik nr 4

[Roszczenia Wykonawcy] wykaz roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego na dzień zawarcia Ugody w związku z Kontraktem oraz Oświadczeniem Wykonawcy ze wskazaniem Roszczeń Uznanych;

Zgodnie z Załącznik nr 1: [Roboty Podstawowe] wykaz nierozliczonych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym zrealizowanych przez Wykonawcę Prac wycenionych przez Wykonawcę w zakresie i ilości wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;	4 071 021,44 zł
Zgodnie z Załącznik nr 2: [Roboty Uzupełniające] wykaz nierozliczonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym robót zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Prac w zwiększonych ilościach w stosunku do Robót Podstawowych;	3 846 870,10 zł
Zgodnie z Załącznik nr 3: [Roboty Dodatkowe] wykaz nierozliczonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym robót zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Prac, które nie zostały wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;	4 958 773,39 zł
Kara na podstawie paragrafu 12 Umowy punkt 3.3 z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto - na podstawie wartości wynikającej z Aneksu nr 19 do Umowy	8 255 616,50 zł
Odsetki Ustawowe od kwoty 23 639 540,05 zł liczone na dzień 31.01.2020	1 364 616,74 zł
Koszt utylizacji odpadów	1 353 000,00 zł
Zgodnie z Załącznik nr 7: [Materiały] wykaz materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę na terenie budowy w celu wykonania przedmiotu Kontraktu, które nie zostały wykorzystane do wykonania Prac, a które znajdują się na terenie Kontraktu, ze wskazaniem ilości oraz wartości.	1 995 148,11 zł
Razem	25 845 046,29 zł

Łączna wartość roszczeń Wykonawcy: 25 845 046,29 zł

Słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 29/100.



Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność
2020-11-09
Toruń, dnia
Starszy Sekretarz Sądowy
Justyna Kotakowska

Pow. Witeli
Chocimski Włodan

[Signature]
DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Jachowicz
Radca Prawny
mgr Joanna Siluk

5l	TELETECHNIKA		0,00	262 677,45	0,00		262 677,45 zł
5w	CHODNIKI I CIĄGI PIESZO- ROWEROWE		0,00		0,00		- zł
5x	KONSTRUKCJA ZAMIENNA		0,00		0,00		- zł
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO			0,00	4 370 337,34	4 370 337,34		4 370 337,34 zł
PODATEK VAT			0,00	1 005 177,59	1 005 177,59		1 005 177,59 zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO			0,00	5 375 514,93	5 375 514,93		5 375 514,93 zł

Wartość Robót dodatkowych						Tabela 3
Nr koszt	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - roboty dodatkowe	Wg koszt ofertowego	Wykonanie - wartość			% realizacji (wartościowy)
			za poprzednie okresy rozliczeniowe	W okresie rozliczeniowym	Od początku budowy	
Wartość netto PLN						
	Roboty dodatkowe		0,00	4 031 523,09	4 031 523,09	4 031 523,09 zł

Wyliczenie wartości roszczeń ewentualnych

		Wartość netto	Val	Wartość brutto
Tab.1	Wycena na dzień 05.04.2019 (netto) dla robót podstawowych	55 643 365,95 zł	12 797 974,17 zł	68 441 340,12 zł
Tab.2	Wycena na dzień 05.04.2019 (netto) robót uzupełniających	4 370 337,34 zł	1 005 177,59 zł	5 375 514,93 zł
Tab.3	Wycenana dzień 05.04.2019 (netto) robót dodatkowych	4 031 523,09 zł	927 250,31 zł	4 958 773,39 zł
Wg zar. 4	Koszt utylizacji odpadów	1 100 000,00 zł	253 000,00 zł	1 353 000,00 zł
Zal. 7	(Materiały) wykaz materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę na terenie budowy w celu wykonania przedmiotu Kontraktu, które nie zostały wykorzystane do wykonania Prac, a które znajdują się na terenie Kontraktu zgodnie z Załącznikiem 7	1 622 071,64 zł	373 076,48 zł	1 995 148,11 zł
Wartość robót zapłaconych		15 211 602,97 zł	3 498 668,68 zł	18 710 271,65 zł
		51 555 695,05 zł	11 867 809,86 zł	63 413 504,91 zł

Łączna wartość roszczeń ewentualnych Wykonawcy: 63 413 504,91 zł

Słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset cztery złote 91/100.

[Signature]
 D Y R E K T O R
 mgr inż. Przemysław [...]
 Radca Prawny
 mgr Joanna Siłwa

[Signature]
 Prow. Witeci
 Andrzej [...]



Na oryginale właściwe podpisy
 Za zgodność
 2023-11-09
 Toruń, dnia
 Starszy Sekretarz Sądowy
 Justyna Kotalowska



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ZDW.II.392-548.48.20

Bydgoszcz, dnia 31.03.2020 r.

Wystano dnia 2020-03-31

Załączniki.....

Podpis ... **POLECONY ZPO** ...

ala
**Trakcja PRKił S.A.,
Al. Jerozolimskie 100, piętro II,
00-807 Warszawa**

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.

Zgodnie z uzgodnieniem ze spotkania w dniu 24.03.2020r., Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przedstawia wykaz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy na dzień 31.03.2020r.:

		kwota brutto
1	Koszty zabezpieczenia placu budowy	3 278 884,08 zł
	Oznakowanie budowy	188 127,27 zł
	Roboty utrzymaniowe i interwencyjne	838 291,13 zł
	Geodezyjna inwentaryzacja budowy	47 877,75 zł
	Roboty nawierzchniowo-utrzymaniowe	2 086 914,86 zł
	Roboty utrzymaniowe wykonywane przez służby ZDW w Bydgoszczy	117 673,07 zł
2	Koszty związane z zapisami umowy pierwotnej	47 057 014,05 zł
	Kary według §12 pkt 1.5	825 561,65 zł
	Kary według §12 pkt 1.6	29 720 219,40 zł
	Kary według §12 pkt 1.7	16 511 233,00 zł
3	Koszty dodatkowe	77 332 942,42 zł
	Aktualizacja Dokumentacji Projektowej	787 200,00 zł
	Roszczenia Podwykonawców do ZDW o solidarną odpowiedzialność za niezapłacone faktury	838 000,43 zł
	Koszty napraw Dróg Powiatowych i Gminnych	2 000 000,00 zł
	Różnica pomiędzy nowym kosztorysem Inwestorskim a umową z Trakcją	73 707 741,99 zł
	Wartość razem	127 668 840,55 zł

Originalne właściwe podpisy
Za zgodność
dnia 2020-03-31
Stary Sekretarz Sądowy
Justyna Kotakowska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Radca Prawny

mgr Joanna S...

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski (2)

Przewodniczący
Andrzej Wolski

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16

www.zdw-bydgoszcz.pl
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl

ZAŁĄCZNIK NR 6

załącznik nr 6

[Materiały] wykaz materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę na terenie budowy w celu wykonania przedmiotu Kontraktu, które nie zostały wykorzystane do wykonania Prac, a które znajdują się na terenie Kontraktu.

Lp	Rodzaj materiału	jm	Ilość	Cena	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	Rura HelCor 2800x3,5mm	m	16	2892,85	zł 46 285,60
2	Stalowa półka dla zwierząt	m	32,00	208,78	zł 6 680,96
3	Piasek 0-2	t	1 361,040	4,99	zł 6 791,59
4	Kruszywo łamane 0-31,5	t	16 946,200	45,60	zł 772 746,72
5	Kostka betonowa 8 cm czerwona	m2	1 557,360	zł 20,00	zł 31 147,20
6	Kostka betonowa 8 cm szara	m2	5 846,900	zł 19,00	zł 111 091,10
7	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100	m	1 139,000	zł 12,00	zł 13 668,00
8	Ściek skarpowy trapezowy	sz	71,00	zł 21,50	zł 1 526,50
9	Płyta Meba 60x40x10	szk	1 100,00	zł 4,40	zł 4 840,00
10	Korytko ściekowe 30x50x15	szk	3 924,000	zł 8,00	zł 31 392,00
11	Krawężnik betonowy 100x30x15	szk	40,00	zł 12,00	zł 480,00
12	Krawężnik 12x25x100 (opornik)	szk	4 341,00	zł 6,00	zł 26 046,00
13	Krawężnik betonowy 20x30x100	szk	1 349,00	zł 16,90	zł 22 798,10
14	Obrzeże 8x22x100	szk	38 188,00	zł 6,00	zł 229 128,00
15	Korytko ściekowe trójkątne 50x32x20	szk	1 943,00	zł 8,30	zł 16 126,90
16	Palety drewniane	szk	2 686,00	zł 25,00	zł -
17	Pompy AQUAOUR	kpl	1,00	233 000,00	zł 233 000,00
18	Bariery U12	m	50	60,00	zł 3 000,00
Razem netto					zł 1 556 748,67

Wartość materiałów netto: zł 1 556 748,67

VAT: zł 358 052,19

Wartość materiałów brutto: zł 1 914 800,86

słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy osiemset złotych i 86/100.

DYREKTOR

(2)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Radca Prawny

mgr Joanna Silińska



Na oryginalne właściwe podpisy
Za zgodność

Toruń, dnia 2020-11-09
Starszy Sekretarz Sądowy

Justyna Kotakowska