

Załącznik nr 2 do Planu dla osiągnięcia prognozy certyfikacji RPO WK-P 2014-2020

Projekty zagrożone

Projekty własne:

OŚ 2

Lp.	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Okres realizacji od	Okres realizacji do	UWAGI	Status
1	RPKP.02.01.00-04-0001/17	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 104 896,65	131 890 384,65	112 106 826,95	112 106 826,95	2016-01-01	2023-12-31	Złożone są dwa WNP. WNP - 033 rozliczający zaliczkę. W trakcie weryfikacji, 166 pozycji. WNP - 034 refundacja kosztów pośrednich. WNP do weryfikacji.	
2	RPKP.02.01.00-04-0001/18	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap	25 183 394,02	25 183 394,02	21 405 884,89	21 405 884,89	2018-01-01	2022-12-31	WNP -003 - skierowany do poprawy, WNP-011w obiegu zlecenie, WNP-012 skierowany do poprawy .	
3	RPKP.02.01.00-04-0002/17	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap	103 948 382,18	103 000 146,33	87 550 124,36	87 550 124,36	2014-01-01	2023-12-31	Złożone są dwa WNP w ramach kosztów pośrednich. WNP- 034 w obiegu zlecenie. WNP-036 złożone poarawki do weryfikacji.	
4	RPKP.02.02.00-04-0001/17	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Kultura w zasięgu 2.0	25 381 176,47	25 381 176,47	21 573 999,99	21 573 999,99	2017-05-01	2023-12-31	Zożone są dwa WNP na koszty pośrednie. Wnioski odesłane do poprawy.	
				286 617 849,32	285 455 101,47	242 636 836,19	242 636 836,19				

Działanie 5.1

Lp.	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Okres realizacji od	Okres realizacji do	UWAGI	Status
5	RPKP.05.01.00-04-0001/17	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gasawka w m. Żnin	65 714 823,63	50 132 085,73	42 612 272,87	42 612 272,87	2016-01-04	2021-06-30	w dniu 27.08.2021 r. złożono wniosek końcowy (obecnie w trakcie weryfikacji). Projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli na miejscu jego realizacji.	
6	RPKP.05.01.00-04-0001/19	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.	52 782 231,00	52 782 231,00	50 143 119,45	44 864 896,35	2017-08-16	2022-12-21	dofinansowanie 50 143 119,45 zł, wypłacono 0	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań. Brak ZRID
7	RPKP.05.01.00-04-0001/21	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762.”	26 680 000,00	26 680 000,00	25 346 000,00	22 678 000,00	2021-01-01	2023-06-30	dofinansowanie 25 346 000,00 zł, wypłacono: 0, złożonych WNP: 0	Postępowania na roboty budowlane i nadzór zweryfikowane.
8	RPKP.05.01.00-04-0002/19	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec	46 000 000,00	45 896 933,87	43 602 087,16	39 012 393,78	2018-10-08	2022-09-30	dofinansowanie 43 602 087,16 zł, wypłacono 0, złożonych 1 wnp - anulowany	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań. Brak ZRID
9	RPKP.05.01.00-04-0002/21	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”	36 941 769,00	36 941 769,00	35 094 680,55	31 400 503,65	2021-01-01	2023-06-30	dofinansowanie 35 094 680,55 zł, wypłacono: 0, złożonych WNP: 0	Postępowania na roboty budowlane i nadzór zweryfikowane.
10	RPKP.05.01.00-04-0003/20	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400.	47 864 000,00	47 864 000,00	45 470 800,00	40 684 400,00	2018-01-18	2023-06-30	dofinansowanie 45 470 800,00 zł, wypłacono 0, złożonych wnp 0	Brak ZRID
11	RPKP.05.01.00-04-0004/17	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”	170 799 650,97	164 587 776,73	139 899 610,22	139 899 610,22	2016-01-04	2023-03-31	dofinansowanie 139 899 610,22 zł, wypłacono 104 119 784,01 zł	złożony wnp 035 rozl.zał., w przygotowaniu kolejny wnp
Suma				446 782 474,60	424 884 796,33	382 168 570,25	361 152 076,87				

Teatr Muzyczny

Lp.	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Okres realizacji od	Okres realizacji do	UWAGI	Status
12	RPKP.06.05.00-04-0002/21	KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	7 426 996,20	6 073 423,20	5 087 760,00	5 087 760,00	2020-12-01	2023-06-30	Podpisano aneks wydłużający termin realizacji projektu do 30.06.2023 r. dofinansowanie 5 087 760,00, wypłacono 0. Beneficjent nie złożył wniosków o płatność.	
13	RPKP.06.05.00-04-0003/21	KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kinoteatru Grunwald	27 407 037,79	22 412 094,29	18 767 767,63	18 767 767,63	2020-12-01	2023-12-31	Do biura PZP przekazane dwa aneksy. Aneks z dnia 1.07.2021 r. o zmianę terminu wykonania robót oraz Aneks z dnia 10.12.2021 r. dotyczy zmiany pozwolenia na budowę, opracowania projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu, zmiany wynagrodzenia wykonawcy -brak weryfikacji w PZP.- brak notatki z weryfikacji.Podpisanie aneksu przez Beneficjenta dotyczący zmiany terminu realizacji projektu i przesunięć między zadaniami. Po pozytywnej weryfikacji PZP zostaną wypłacone środki-wniosek o refundację. Beneficjent w maju ma złożyć wniosek o zaliczkę.	
14	RPKP.06.05.00-04-0004/18	KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	27 928 194,86	22 838 270,28	14 997 892,09	14 997 892,09	2018-09-01	2023-12-31	Do biura PZP przekazane dwa aneksy. Aneks z dnia 1.07.2021 r. o zmianę terminu wykonania robót oraz Aneks z dnia 10.12.2021 r. dotyczy zmiany pozwolenia na budowę, opracowania projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu, zmiany wynagrodzenia wykonawcy -brak weryfikacji w PZP.- brak notatki z weryfikacji.Podpisanie aneksu przez Beneficjenta dotyczący zmiany terminu realizacji projektu i przesunięć między zadaniami. Poweryfikacji PZP zostaną wypłacone środki-wniosek o refundację. Beneficjent w maju ma złożyć wniosek o zaliczkę.	

15	RPKP.06.05.00-04-0013/18	KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	32 075 623,44	17 916 474,46	14 317 200,72	14 317 200,72	2018-09-01	2022-10-31	wypłata środków 05.04.2022 r. Z informacji od Beneficjenta ma zostać złożony wniosek o płatność zaliczkową w kwietniu.
Suma				94 837 852,29	69 240 262,23	53 170 620,44	53 170 620,44			

Pozostałe własne

Lp.	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Okres realizacji od	Okres realizacji do	UWAGI	Status
16	RPKP.03.04.00-04-0018/20	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	9 900 266,46	9 501 236,47	6 840 890,26	6 840 890,26	2017-10-09	2022-06-30	dofinansowanie 6 840 890,26 zł, wypłacono 1 665 861,06 zł. Beneficjent złożył wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek o refundację (w trakcie weryfikacji)	
17	RPKP.03.05.02-04-0016/18	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	12 927 080,80	12 927 080,80	8 093 118,94	8 093 118,94	2017-10-09	2022-12-31	dofinansowanie 8 093 118,94 zł, wypłacono 0	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań. Brak ZRID
18	RPKP.04.05.00-04-0007/18	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody ...	4 929 062,40	4 929 062,40	4 189 703,04	4 189 703,04	2018-06-01	2021-12-31	Beneficjent złożył pismo o zwiększenie dofinansowania i zmianę terminu realizacji projektu.	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań. 01.02.2022 r. Beneficjent złożył wniosek o wydłużenie trp do 31.10.2022 r.
19	RPKP.05.03.00-04-0004/20	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec – Port Lotniczy Bydgoszcz – Solec Kujawski – etap I i II”	9 999 825,00	9 999 825,00	8 499 851,25	8 499 851,25	2021-01-01	2023-12-31	Opiekun projektu po stronie Beneficjenta poinformował o tym, że umowa będzie rozwiązywana. Nie wpłynęło jeszcze pismo ws. rozwiązania umowy.	
20	RPKP.06.01.01-04-0005/20	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIELUSZKI WE WŁOCŁAWKU	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	144 998 180,78	140 987 691,88	122 225 349,57	110 617 355,48	2020-09-01	2023-12-31	dofinansowanie 122 225 349,57 zł, wypłacono 2 349 336,39 zł	Projekt zagrożony. PZP zweryfikowane.
21	RPKP.06.05.00-04-0001/21	UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A.	Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii - Zabytkowej Warzelni Soli i dawnej Pijalni Wód Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku	4 058 838,68	3 197 188,25	2 717 609,97	2 717 609,97	2020-10-19	2023-10-31	Termin realizacji projektu do 31.10.2023 r. Pismo Beneficjenta o zwiększenie dofinansowania o 971 942,61 zł.	Zgoda na zwiększenie dofinansowania przez DFE. Beneficjent w trakcie ogłoszenia postępowania na inspektora nadzoru i robót budowlanych. Beneficjentowi zostały wypłacone środki 03.2022r. Beneficjent w trakcie złożenia wniosku o refundację.
Suma				186 813 254,12	181 542 084,80	152 566 523,03	140 958 528,94				

Projekty zagrożone inne niż własne

Lp.	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Okres realizacji od	Okres realizacji do	UWAGI	Status
22	RPKP.01.02.01-04-0009/18	Przedsiębiorstwem Geotechniczno-Konsultingowym GEOTECH Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością	„Mobilny system organizacji, akwizycji i analizy danych terenowych na potrzeby geologii inżynierskiej, geotechniki i ochrony środowiska”	1 684 530,20	1 465 884,80	1 221 077,08	1 221 077,08	2019-09-01	2022-12-31	Jeden wniosek o płatność ref. na kwotę 60 238,62 zł wypłacono 25.11.2020 r., kolejny wniosek złożony w marcu 2022 na kwotę kwal. 415 418,54 Beneficjent zawnioskował o zmianę w projekcie	2) brak wszczętych postępowań
23	RPKP.01.02.01-04-0054/18	WYDAWNICTWO EURO-DRUK PAWEŁ STEC	Rozwój zaplecza B+R w firmie Wydawnictwo EURO-DRUK w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem nowych metod uszlachetnień w druku cyfrowym w tłoczeniu wypukłym i wklesłym oraz lakieru punktowego.	19 031 500,00	11 070 000,00	6 255 000,00	6 255 000,00	2019-11-01	2021-10-31	Projekt po ponownej ocenie ze względu na zmianę lokalizacji (nr działki). Pismo IZ z dnia 07.10.2021 r. odnośnie braku zgody na zamianę działki - brak odpowiedzi ze strony Beneficjenta. Beneficjent nie złożył żadnego wniosku o płatność. Telefonicznie uzyskano informację, że Beneficjent zakupił działkę w Inowrocławskiej strefie, ale nie złożył żadnych dokumentów - prawdopodobnie IZ wystąpi z Rozwiązaniem Umowy	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt. 1) brak postępu finansowego i rzeczowego, 2) brak wszczętych postępowań
24	RPKP.01.03.01-04-0013/19	IDEA SPIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Projektowanie przyszłości przez empatię - zestaw narzędzi pogłębiających doświadczeń senioralnych	520 629,60	487 164,60	414 089,91	414 089,91	2021-04-01	2022-11-30	Beneficjent 27.01.2022 zawnioskował o rozwiązanie Umowy - Rozwiązanie przesłane do beneficjenta do podpisu - czekamy na zwrot dokumentacji.	Rozwiązanie umowy w obiegu
25	RPKP.01.06.02-04-0016/19	Vivid Games S.A.	Rozwój Vivid Games poprzez nabycie, rozbudowę i wprowadzenie do sprzedaży nowych, innowacyjnych gier (usług) w segmentach mid-core i hyper-casual.	1 193 100,00	970 000,00	436 500,00	436 500,00	2019-07-08	2020-12-31	brak jakichkolwiek wniosków o płatność, termin 2020-12-31, przedłużenie do czerwca 2022 ale nie ma aneksu-brak sekcji.	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt. 5) ryzyko rozwiązania umowy o dofinansowanie.
26	RPKP.01.06.02-04-0057/19	INFRA TECH SP. Z O.O. SP. K.	Inwestycje w firmie INFRA TECH w celu wdrożenia innowacji	723 900,00	592 800,00	500 000,00	500 000,00	2020-06-01	2021-12-31	Beneficjent złożył 3 wnioski sprawozdawcze. Beneficjent nie złożył zamówień publicznych. Beneficjent złożył pismo o przedłużenie terminu do 30.06.2022 - aktualnie wniosek Beneficjenta w analizie IZ, dodatkowo konieczna jest analiza powiązań	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt. 5) ryzyko rozwiązania umowy o dofinansowanie.
27	RPKP.01.06.02-04-0058/19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNE "JAN EMMERT"	Inwestycje w celu wdrożenia innowacji w Przedsiębiorstwie Budowlano-Instalacyjnym „Jan Emmert”	723 900,00	592 800,00	500 000,00	500 000,00	2020-06-01	2021-12-31	Beneficjent złożył 3 wnioski sprawozdawcze. Beneficjent nie złożył zamówień publicznych. Beneficjent złożył pismo o przedłużenie terminu do 30.06.2022 - aktualnie wniosek Beneficjenta w analizie IZ, wyjaśnienia z Beneficjentem dotyczącym zmian.	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt. 5) ryzyko rozwiązania umowy o dofinansowanie.
28	RPKP.01.06.02-04-0074/19	INSIDE PARK APLIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zakup przez firmę Inside Park Aplikacja Sp. z o.o. systemu informatycznego jako wartości niematerialnej i prawnej w celu świadczenia innowacyjnych usług w Toruniu w zakresie wynajmu nieruchomości, kupna i sprzedaży należności z tytułu najmu, rezerwacji nieruchomości, świadczenie usług naprawiania i remontowania mieszkań, wideo instruktażowych dla zagadnień związanych z nieruchomościami.	723 240,00	588 000,00	499 800,00	499 800,00	2020-01-01	2022-08-31	brak jakichkolwiek wniosków o płatność, przedłużenie terminu do 31.08.2022; zbycie udziałów jest pisemko do analizy-odpowiedź IZ RPO WK-P z 09.03.2022. Składane są wnioski sprawozdawcze - ostatni - styczeń 2022	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) pkt 2) i pkt 3). Jest ryzyko rozwiązania umowy.
29	RPKP.01.06.02-04-0093/19	ALFA-MED BYDGOSZCZ A. FLADER SPÓŁKA JAWNA	Nowatorski system opieki periodontologicznej w firmie ALFA-MED z Bydgoszczy.	609 772,80	609 772,80	499 952,71	499 952,71	2020-01-01	2022-06-30	brak jakichkolwiek wniosków o płatność, termin przedłużony do 30.06.2022	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.
30	RPKP.01.06.02-04-0181/19	"INHATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zakup innowacyjnych środków produkcji celem zwiększenia konkurencyjności firmy Inhatex Sp. z o.o. z Inowrocławia	1 367 760,00	1 111 000,00	499 950,00	499 950,00	2020-03-02	2020-12-31	Brak wniosków, brak postępowań, brak korekpondencji, Beneficjent nie odpowiedział na wezwanie IZ, Beneficjent jeszcze w 2021 r. oświadczył, że zawnioskuje o rozwiązanie umowy, jednakże nie złożył żadnego pisma - IZ rozwiąże umowę	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.
31	RPKP.01.06.02-04-0205/19	CLIMA KOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w celu wdrożenia w firmie Clima Komfort Sp. z o.o. innowacyjnych rozwiązań produktowych	533 400,00	436 800,00	371 280,00	371 280,00	2020-01-01	2021-12-31	Brak wniosków, brak postępowań, brak korekpondencji, Beneficjent nie odpowiedział na wezwanie IZ, Firma consultingowa oświadczyła, że Beneficjent nie realizuje projektu i zawnioskuje o rozwiązanie umowy, jednakże nie złożono żadnego pisma - IZ rozwiąże umowę	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.

32	RPKP.01.06.02-04-0339/19	MILON RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie treningu o charakterze wytrzymałościowo-siłowym, z zastosowaniem innowacyjnego systemu obwodowego z analizą biometryczną, na niektóre elementy sprawności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej i rehabilitacji osób w starszym wieku.	1 045 500,00	850 000,00	467 500,00	467 500,00	2020-07-01	2021-04-30	brak wniosków o płatność, jest wniosek o przedłużenie do 31.12.2021; do analizy "powielenie" projektu z konkursu 28. Jest wniosek o przedłużenie terminu realizacji do 31.12.2021.	Rozwiązanie umowy w obiegu. Spełnia kryteria pkt. 5) ryzyko rozwiązania umowy o dofinansowanie.	ur
33	RPKP.01.06.02-04-0355/19	„GONDEK” ZBIGNIEW GONDEK	Wdrożenie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego innowacyjnej usługi nagłośnienia w firmie „GONDEK” Zbigniew Gondek poprzez zakup zestawu nagłaśniającego.	732 879,28	600 153,11	499 987,25	499 987,25	2020-05-01	2022-06-30	brak jakichkolwiek wniosków o płatność, termin przedłużony do 30.06.2022; jest wniosek o kolejne przedłużenie terminu realizacji. Beneficjent uległ wypadkowi i przebywał w szpitalu	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych znaczących postępowań, tylko 1 postępowanie pon. 50 tys. Do rozważenia dalsze przedłużenie	ur
34	RPKP.01.06.02-04-0359/19	SALESYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa SALESYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.	635 000,00	520 000,00	442 000,00	442 000,00	2020-01-01	2021-06-30	żadnych wniosków o płatność, termin 30.06.2021; jest wniosek o przedłużenie do 31.12.2022 30.11.2022	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
35	RPKP.01.06.02-04-0360/19	Cebrio Grzegorz Pelczar	Wdrożenie innowacyjnej usługi chemicznej obróbki metali	1 118 070,00	909 000,00	499 950,00	499 950,00	2020-11-01	2022-06-30	brak jakichkolwiek wniosków o płatność, termin przedłużony do 30.06.2022	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
36	RPKP.01.06.02-04-0372/19	Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe spółka cywilna Sławomir Łistopadki, Piotr Jarzemski	Utworzenie pracowni diagnostyki nowotworów w celu wprowadzenia innowacyjnych usług.	610 000,00	610 000,00	499 956,00	499 956,00	2021-04-01	2022-03-31	brak wniosków o płatność, jest stanowisko w sprawie przedłużenia terminu realizacji. Termin przedłużony do 31.03.2022. Obecnie jest wniosek o przedłużenie terminu do 30.04.2022. Jest złożony wniosek o płatność refundacyjno-zaliczkową. Przesłano trzy pisma na wybór dostawcy.	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań. Projekt rokuje	rok
37	RPKP.01.06.02-04-0387/19	Marian Lach Transport i Spedycja	Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja sprzedażowa firmy Transport i Spedycja Marian Lach poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	541 200,00	440 000,00	374 000,00	374 000,00	2020-04-01	2021-11-15	brak wniosków o płatność, termin listopad 2021; jest zgoda na przedłużenie terminu realizacji do 14.02.2022. Przesłano dwa postępowania na wybór dostawcy. Złożono wniosek o płatność refundacyjną	Projekt rokuje	rok
38	RPKP.01.06.02-04-0407/19	APM System Adam Kozłowski	Wdrożenie innowacji przez APM System Adam Kozłowski	718 185,00	588 120,00	499 902,00	499 902,00	2020-06-01	2022-06-30	brak jakichkolwiek wniosków o płatność, termin przedłużony do 30.06.2022. Są 3 wnioski sprawozdawcze - ostatni styczeń 2022	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego	rok
39	RPKP.01.06.02-04-0458/19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MIRAMET JERZY KWIATKOWSKI	Investycje w firmie MIRAMET w celu wdrożenia innowacji w zakresie produkcji	666 750,00	546 000,00	464 100,00	464 100,00	2020-06-01	2021-12-31	Beneficjent złożył 4 wnioski sprawozdawcze. Beneficjent złożył pismo dot. zmiany parametrów maszyny i zmiany terminu zakończenia realizacji projektu - aktualnie wniosek Beneficjenta w analizie IZ	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	rok
40	RPKP.03.01.00-04-0035/18	Gmina Gostycyn	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Gostycyn	1 370 209,22	1 211 830,50	605 915,25	605 915,25	2018-10-01	2020-06-30	wyłącznie wnioski sprawozdawcze	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
41	RPKP.03.01.00-04-0039/18	GMINA PŁUŻNICA	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica - edycja II	2 143 130,07	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2019-07-01	2019-12-31	żadnych wniosków o płatność, termin realizacji projektu 31.12.2019	Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
42	RPKP.03.03.00-04-0017/18	Gmina Boniewo	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Boniewo	1 318 074,80	858 338,22	729 587,48	729 587,48	2020-01-01	2022-12-31	Dwukrotnie przedłużony termin realizacji projektu (łącznie 24 miesiące - do 31.12.2022). Projekt po ponownej ocenie ze względu na zmianę przeznaczenia budynku do termomodernizacji. Pomimo zgody IZ brak postępu w realizacji projektu (brak zamówień, wniosków o płatność). Beneficjent jest na etapie kompletowania dokumentacji technicznej termomodernizowanego budynku.	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
43	RPKP.03.04.00-04-0027/18	Gmina Inowrocław	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	866 916,78	857 637,52	728 991,89	728 991,89	2016-07-12	2021-10-31	Niepodpisana umowa o dofinansowanie z uwagi na braki formalne. Zgoda Zarządu na wydłużenie terminu realizacji projektu poza zapisy kwalifikowalności wskazane w Regulaminie konkursu, tj. wydłużenie realizacji do dnia 31.12.2022 r. Kwota dofinansowania 728 991,89 zł, Oczekiwanie na ZRID. Beneficjent nie rezygnuje z podpisania umowy.	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań. Po uzupełnieniu dokumentacji zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.	ur
44	RPKP.03.05.01-04-0004/21	Miasto Bydgoszcz	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy	9 589 703,31	7 582 312,33	5 817 780,50	5 817 780,50	2021-02-01	2022-12-31	złożono 1 wniosek sprawozdawczy, zweryfikowano umowę na roboty budowlane w zakresie PZP, czekamy na notatkę z PZP w zakresie aneksu niefinansowego do róbót budowlanych. Aktualnie trwa procedura podpisania aneksu z Beneficjentem dot. kwoty przetargowych. dofinansowanie: 5 817 780,50	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
45	RPKP.03.05.02-04-0014/18	Gmina Koronowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	3 800 462,27	3 800 462,27	3 230 392,92	3 230 392,92	2019-04-01	2022-12-31	Podpisano Aneks nr 4 wydłużający termin realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. Do tej pory brak postępowań przetargowych. Beneficjent oświadczył w rozmowie telefonicznej, że w marcu 2022 r. ruszają postępowania przetargowe	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
46	RPKP.04.03.00-04-0009/20	Gmina Strzelno	Przebudowa kanalizacji miasta Strzelno - etap II - ul. Gimnazjalna i Powstania Wielkopolskiego	4 747 916,59	1 284 351,04	1 091 698,38	1 091 698,38	2021-02-01	2021-12-31	Beneficjent złożył pismo w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym (usunięcie zadania nr 2 z WOD stanowiącego ponad 50% wartości projektu) oraz wydłużenie okresu realizacji projektu. W przypadku zwiększenia kwoty dofinansowania Beneficjent może rozważyć kontynuację realizacji projektu.	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
47	RPKP.05.03.00-04-0001/19-00	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz - granica województwa"	9 840 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	2020-04-30	2023-06-30	Projekt w trakcie rozliczania, pierwszy wniosek o płatność został wypłacony.	Projekt niezagrożony	rok
48	RPKP.05.03.00-04-0001/20-00	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa"	10 332 000,00	8 400 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	2018-07-24	2023-12-29	Trwa korespondencja z Beneficjentem dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie z powodu braku środków w budżecie województwa na realizację projektu infrastrukturalnego.	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego.	ur
49	RPKP.05.03.00-04-0002/20-00	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica"	11 070 000,00	9 000 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	2018-07-24	2023-12-29	Trwa korespondencja z Beneficjentem dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie z powodu braku środków w budżecie województwa na realizację projektu infrastrukturalnego.	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego.	ur
50	RPKP.05.03.00-04-0003/20-00	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej nr 356 na odcinku granica województwa – Kcynia wraz z budową mijanki na odcinku Kcynia – Nakło nad Notecią linii kolejowej nr 281"	2 894 117,65	2 352 941,18	2 000 000,00	2 000 000,00	2021-09-30	2023-12-29	Zwiększenie dofinansowania - uchwała z dnia 1.02.2022 r. nr 4/129/22 (pismo z dnia 03.02.2022 r.);	Projekt niezagrożony;	rok
51	RPKP.06.01.01-04-0006/18	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 750 573,40	2 749 712,40	2 337 255,54	2 062 284,30	2018-10-22	2020-12-31	W projekcie wydłużony został jedynie okres realizacji do dnia 31.12.2022 r., Beneficjent otrzymał pismo w tym zakresie w dn. 21.07.2021 r., do tej pory nie dostarczył jednak sekcji, brak postępowań/ wniosków AKTUALIZACJA: na dzień 6.04.2022 r. nic nie uległo zmianie	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt 1) brak postępu finansowego i rzeczowego oraz pkt 2) brak wszczętych postępowań.	ur
52	RPKP.06.01.01-04-0009/17	Szpital Powiatowy Spółka z o.o.	Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do wdrożenia systemu opieki koordynowanej dla poradni AOS działających w ramach Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	344 362,00	344 362,00	172 181,00	172 181,00	2017-02-01	2018-03-31	Umowę o dofinansowanie projektu nr WP-II-B.433.6.9.2017 podpisał w dniu 30 listopada 2017 r. Dnia 12 stycznia 2021 r. drogą SL2014 zostało przesłane Pismo dot. wezwania do złożenia wniosku końcowego. Brak wniosków o płatność/ złożony postępowanie na dostawę sprzętu . AKTUALIZACJA: na dzień 6.04.2022 r. nic nie uległo zmianie	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt. 5) rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Pismo potwierdzające pierwotne stanowisko tj. negatywna decyzja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego dotyczącego rezygnacji z budowy łącznika w obiegu.	ur
53	RPKP.06.01.01-04-0069/17	Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.	1 739 500,00	1 739 500,00	1 043 700,00	1 043 700,00	2017-03-01	2022-12-31	Beneficjent kolejny raz wystąpił w prośbie o zmianę zakresu rzeczowego tj. możliwość rezygnacji z budowy łącznika (tym razem powołał się na covid-19), uprzednio dwukrotnie IZ wydała negatywną decyzję. W porządku braku zgody IZ RPO WK-P w tym zakresie oraz braku budowy istnieje ryzyko rozwiązania umowy z powodu niespełniania kryteriów	Projekt zagrożony. Spełnia kryteria pkt. 5) rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Pismo potwierdzające pierwotne stanowisko tj. negatywna decyzja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego dotyczącego rezygnacji z budowy łącznika w obiegu.	ur

54	RPKP.06.01.01-04-0071/17	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	Budowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z Przychodnią AOS i POZ oraz modernizacja Oddziału Dziecięcego	8 975 259,53	8 299 033,68	4 800 000,00	4 800 000,00	2017-03-02	2021-02-28	Beneficjent złożył w dniu 16.07.2018 r. wniosek o płatność na kwotę 523 814,73 zł, który został zatwierdzony i wypłacony. W dniu 17.12.2020 r. Beneficjent złożył pismo w sprawie modernizacji i adaptacji budynku po byłej kotłowni celem utworzenia 20 - łóżkowego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej wraz z jednoczesnym remontem i adaptacją byłego oddziału położniczego na potrzeby oddziału ortopedycznego (projekt dotyczy rehabilitacji kardiologicznej). Powyższe pismo zostało przekazane w dniu 25.01.2021 r. do DFE, brak uzyskania odpowiedzi. Beneficjent złożył w dniu 16.07.2018 r. wniosek o płatność na kwotę 523 814,73 zł, który został zatwierdzony i wypłacony. W dniu 17.12.2020 r. Beneficjent złożył pismo w sprawie modernizacji i adaptacji budynku po byłej kotłowni celem utworzenia 20 - łóżkowego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej wraz z jednoczesnym remontem i adaptacją byłego oddziału położniczego na potrzeby oddziału ortopedycznego (projekt dotyczy rehabilitacji kardiologicznej). Powyższe pismo zostało przekazane w dniu 25.01.2021 r. do DFE, brak uzyskania odpowiedzi. Pismem z dnia 28.02.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 02.03.2022 r.) Beneficjent poinformował o dokonaniu w dniu 28.02.2022 r. zwrotu wymaganej należności głównej. Dnia 07.03.2022 r. IZ RPO WK-P wezwała Beneficjenta do uregulowania kwoty w wysokości 151 117,00 zł tytułem odsetek od kwoty należności głównej w wysokości 523 814,73 zł, liczonej jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia przekazania dofinansowania w ramach wniosku o płatność nr RPKP.06.01.01-04-0071/17-001, tj. od dnia 25.07.2018 r. do dnia zwrotu środków, tj. do dnia 28.02.2022 r. Pismem z dnia 15.03.2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o umorzenie odsetek w wysokości 151 117,00 zł naliczonych od zwróconej kwoty głównej. Dnia 01.04.2022 r. IZ RPO WK-P przekazała do Beneficjenta Zawiadomienie o wszczęciu
55	RPKP.06.01.01-04-0076/17	Szpital Powiatowy Spółka z o.o.	Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego	4 559 270,50	4 559 270,50	2 250 000,00	2 250 000,00	2017-08-01	2020-02-29	Umowę o dofinansowanie projektu nr WP-II-B.433.6.14.2018 podpisał w dniu 12 września 2018 r. Dnia 30 grudnia 2021 r. Złożono pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 marca 2022 r. Przygotowano stanowisko na Zarząd. Bnł wskazał jednakże że zakres prac zw z nadbudową pawilonu został już zakończony, pozostał jeszcze zakup aparatury Brak wniosków/ postępowań. AKTUALIZACJA: Beneficjent dnia 31.03.2022r. złożył pismo z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacko projektu do dnia 30 września 2022 r.
56	RPKP.06.02.00-04-0008/19	Fundacja „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”	Ośrodek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem	2 106 722,77	2 106 722,77	1 093 364,44	882 692,17	2019-06-01	2021-05-31	Beneficjent do chwili obecnej nie odpowiedział na pismo z dnia 25.08.2021 r. w sprawie przeanalizowania możliwości dalszej realizacji projektu (100% korekta na roboty budowlane).
57	RPKP.06.03.02-04-0017/19	Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe	Pociąg do wiedzy.	191 284,87	191 284,87	181 720,61	162 592,13	2019-11-10	2022-03-30	Czterokrotnie przedłużony termin realizacji projektu (łącznie 15 miesięcy) z uwagi na problemy w procedurze zamówień. Beneficjent złożył 7 wniosków o płatność, 6 wniosków wycofano na prośbę Beneficjent z uwagi na brak zamówień. 1 wniosek o płatność zatwierdzono w 02.2022 złożono dyspozycje wypłaty środków - uwagi do weryfikowanych postępowań wysłano 27.01 i 16.02.2022 - brak odpowiedzi Beneficjenta
58	RPKP.06.04.01-04-0020/20	Miasto Bydgoszcz	Rewitalizacja bulwarów Brdy	5 645 126,65	5 522 794,05	5 226 235,70	4 673 956,30	2020-10-01	2022-12-31	złożone dwa wnioski sprawozdawcze. Beneficjent wskazał, że występują opóźnienia w procedowaniu kwestii formalno-prawnych inwestycji przez pandemię COVID-19 oraz że w I kwartale 2022 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót zgodnie z przepisami pzp. dofinansowanie (EFRR+BP): 5 226 235,70
59	RPKP.06.04.01-04-0033/20	Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego	25 891 772,95	8 560 497,20	6 848 397,76	6 848 397,76	2021-01-01	2023-06-30	złożone 2 wnioski sprawozdawcze, nie ma PZP. Beneficjent wskazał, że otwarcie ofert było 28.12.2021r. Dofinansowanie: 6 848 397,76 zł
60	RPKP.06.05.00-04-0001/18	CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU W TORUNIU	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu – rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	15 821 679,94	13 002 561,60	11 052 177,36	11 052 177,36	2016-01-01	2022-12-31	Beneficjent 15.02.2022 złożył pierwszy wniosek sprawozdawczy. Beneficjent w styczniu 2022 r. rozpoczął realizację zadań i przekazał plac budowy, wg Beneficjenta termin na wykonanie prac budowlanych to 14 m-cy, na pewno nie jest możliwe zrealizowanie projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent zawnioskował o wydłużenie do 31.10.2023, IZ wezwała do rozważenia zakończenia projektu do 30.06.2022, czekamy na odp. Beneficjenta
61	RPKP.06.05.00-04-0005/19	Gmina Miasta Toruń	Space EduHUB Toruń	15 656 188,55	15 656 065,55	11 726 393,09	11 726 393,09	2018-11-26	2021-11-25	złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu. 04.04.2022 wpłynął wniosek o rozwiązanie umowy

Suma **174 833 588,73** **131 067 172,99** **98 470 836,87** **97 413 785,48**

Suma końcowa **1 189 885 019,06** **1 092 189 417,82** **929 013 386,78** **895 331 847,92**

Umowy na etapie przygotowania

Lp.	Nr projektu	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Okres realizacji od	Okres realizacji do	UWAGI	Status
62	RPKP.01.04.03	Zarząd Województwa	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czocharalskiego	1 999 952,00	bd	bd	799 956,80	2021-09-01	2022-12-31	W ramach ogłoszonego naboru pozakonkursowego na dofinansowanie projektu przewidziano, że wniosek aplikacyjny zostanie złożony do 31.08.2021 r. Następnie została złożona prośba o wydłużenie terminu na złożenie wniosku do 30.09.2021 r. Niemniej jednak wniosek nie został złożony w tym terminie i nabór został zamknięty. Obecnie poszczególne elementy projektu są w fazie opracowywania, bowiem 18.01.2022 r. została przygotowana Propozycja analizy "Potencjał B+R i reżim pomocy publicznej w województwie kujawsko-pomorskim" do sfinansowania ze środków Pomocy Technicznej. Powyższa analiza jest elementem koniecznym do spełnienia wymogów kryteriów wyboru projektu oraz wymogów stawianych przez KE. Wstępny harmonogram prac nad ww analizą wyniesie ok 3-5 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Powyższe oznacza, że wcześniej ogłaszany nabór i przyjęte kryteria wyboru projektów powinny ulec zmianie.	

63	RPKP.01.05.02	Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych, w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	18 109 092,57	bd	bd	15 529 536,00	2019-07-01	2023-12-31	W wyniku ogłoszonego naboru pozakonkursowego o dofinansowanie projektu wniosek aplikacyjny miał zostać złożony do 15.09.2021 r. na prośbę wnioskodawcy wydłużono termin do 30.01.2022 r. Następnie pod koniec stycznia 2022 r. została złożona kolejna prośba o wydłużenie terminu na złożeniu wniosku do 29 kwietnia 2022 r. Z uwagi brak uzasadnienia dla wydłużenia terminu aż o 3 m-ce oraz z uwagi na konieczność aktualizacji zidentyfikowanych wcześniej założeń dla przedmiotowego projektu wpisanego do zał. 5 do SzOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 terminu nie został wydłużony. W między czasie z uwagi na dokonane zmiany organizacyjne nastąpiła zmiana departamentu odpowiedzialnego za realizację projektu z Dep. Planowania i Rozwoju Gospodarczego na Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego. Na chwilę obecną nie ma pewności kiedy nastąpi ponowna identyfikacja projektu, ogłoszony nowy nabór pozakonkursowy oraz złożony wniosek o dofinansowanie projektu na chwilę obecną identyfikuje się następujące problemy tj. - brak kompletności dokumentacji projektowej i jej ciągłe zmiany; - od momentu otrzymania przez Wnioskodawcę pisma dotyczącego złożenia wniosku do DW RPO, występował on z zapytaniami o zmiany merytoryczne w projekcie oraz możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania, co wydłuża proces złożenia dokumentacji aplikacyjnej; - krótki okres relacji projektu, który zagraża możliwości jego realizacji. Projekt nie może być już wydłużony z uwagi na okres kwalifikowalności kosztów do końca 2023 r. W tym kontekście przede wszystkim zagrożona jest realizacja komponentu inwestycyjnego tj. przebudowy kamienicy przy ul. Franciszkańskiej. Nie rozpoczęto również realizacji fazy analitycznej w zakresie realizacji pakietu usług jak i analizy pomocy publicznej potwierdzającej możliwość sfinansowania projektu w zakresie przyjętego montażu - proces identyfikacji założeń projektowych trwa ponad 3 lata, w tym czasie już jednokrotnie dokonano zmian przyjętych kryteriów oceny projektów w danym zakresie na wniosek podmiotów zainteresowanych.	
64	RPKP.05.01.00	Zarząd Dróg Wojewódzkich	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	26 175 000,00	bd	bd	24 866 250,00	Przed złożeniem fizyki projektowej	2023-06-30	Długie terminy przeprowadzania przetargów, problemy z wyborem wykonawcy, wzrost cen materiałów i kosztów pracy	
65	RPKP.05.03.00	Samorząd Województwa	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	81 390 800,00	bd	bd	69 182 180,00	2022-02-01	2023-11-30	Należy mieć na uwadze ryzyko niezrealizowania projektu w terminie, jeśli ogłoszenie przetargu nie nastąpi w styczniu-lutym 2022 r. Ponadto należy wskazać, że brane pod uwagę są dwa warianty realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. wariant, w którym zakupywany tabor wymagałby dopiero jego wyprodukowania oraz wariant zakupu wyprodukowanych już składów. W wariantcie pierwszym istnieje ryzyko wydłużenia zakładanego (1,5 roku) procesu produkcji nowych składów, co de facto może skutkować ryzykiem niezrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności wydatków.	
66	RPKP.13.01.00	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	Zwiększenie dostępności, jakości i bezpieczeństwa specjalistycznych zabiegów onkologicznych świadczonych pacjentom województwa kujawsko-pomorskiego w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w okresie pandemii SARS-CoV-2 – zakup chirurgicznego systemu robotycznego	14 174 288,25	bd	bd	10 000 000,00	Przed złożeniem fizyki projektowej	2022-11-30	ryzyko niezrealizowania projektu w terminie ryzyko braku akceptacji projektu przez Komitet Sterujący (OCI, finansowanie robotyki z NFZ, demarkacja)	dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Działania 13.1: wydatki ponoszone na operacje w ramach inicjatywy REACT-EU powinny kwalifikować się do wsparcia od dnia 1 lutego 2020 r., natomiast datą końcową kwalifikowalności w okresie programowania 2014-2020 ustalono datę 31 grudnia 2023 r.
67	RPKP.13.01.00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	12 430 000,00	bd	bd	11 807 257,00	Przed złożeniem fizyki projektowej	2023-07-31	ryzyko niezrealizowania projektu w terminie ryzyko braku akceptacji projektu przez Komitet Sterujący (OCI)	
68	RPKP.13.01.00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	10 000 000,00	bd	bd	10 000 000,00	przed złożeniem fizyki projektowej	2023-12-31	ryzyko niezrealizowania projektu w terminie ryzyko braku akceptacji projektu przez Komitet Sterujący (OCI, MPZ dla tomografu)	
69	RPKP.13.01.00	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Zakup systemu chirurgicznego da Vinci dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu	10 000 000,00	bd	bd	10 000 000,00	przed złożeniem fizyki projektowej	2023-12-31	ryzyko niezrealizowania projektu w terminie ryzyko braku akceptacji projektu przez Komitet Sterujący (OCI, finansowanie robotyki z NFZ)	
70	RPKP.13.02.00	Samorząd Województwa	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	54 327 200,00	bd	bd	54 327 200,00	2022-02-01	2023-11-30	Należy mieć na uwadze ryzyko niezrealizowania projektu w terminie, jeśli ogłoszenie przetargu nie nastąpi w styczniu-lutym 2022 r. Ponadto należy wskazać, że brane pod uwagę są dwa warianty realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. wariant, w którym zakupywany tabor wymagałby dopiero jego wyprodukowania oraz wariant zakupu wyprodukowanych już składów. W wariantcie pierwszym istnieje ryzyko wydłużenia zakładanego (1,5 roku) procesu produkcji nowych składów, co de facto może skutkować ryzykiem niezrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności wydatków.	
71	RPKP.03.03.00	Samorząd Województwa	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	2 129 807,34	bd	bd	1 597 355,49	2022-09-30	2023-09-30	- przeprowadzenie procedury przetargowej w relatywnie krótkim czasie kwalifikowalności, który pozostał; - wzrost kosztów materiałów budowlanych; - planowany późny termin zakończenia, pozostawiający niewielki margines czasu;	
72	RPKP.03.03.00	Samorząd Województwa	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku	26 324 214,01	bd	bd	10 997 139,76	2022-09-30	2023-12-31	- przeprowadzenie procedury przetargowej w relatywnie krótkim czasie kwalifikowalności, który pozostał; - wzrost kosztów materiałów budowlanych; - planowany późny termin zakończenia, niepozostawiający marginesu czasu na rozliczenie;	

Suma **257 060 354,17** **219 106 875,05**
Suma końcowa **1 446 945 373,23** **1 114 438 722,97**

Podsumowanie

31.01.2022 r.

Projekty, które rokują: 0

Projekty zagrożone rozwiązaniem: 4

31.03.2022 r.

Projekty, które rokują:

4

Projekty zagrożone rozwiązaniem:

8