

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Nazwa zadania: Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na potrzeby osób z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi w Kurkocinie

Miejsce realizacji: Kurkocin, 87-207 Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski)

I etap

Zakres prac	Termin realizacji (dzień, miesiąc, rok)	Koszt całkowity brutto (zł)	Udział własny (zł)	Dofinansowanie PFRON (zł)
Roboty ogólnobudowlane (w tym: roboty fundamentowe, budowa OREW)	od 06.03.2023 r. do 30.11.2023 r.	218 352,39	126 644,39	91 708,00
stan surowy	od 06.03.2023 r. do 30.11.2023 r.	887 287,75	514 626,89	372 660,86
wykonanie dachu	od 06.03.2023 r. do 30.11.2023 r.	372 539,50	216 072,91	156 466,59
Roboty elektryczne	od 06.03.2023 r. do 30.11.2023 r.	720 482,51	504 794,96	215 687,55
Platforma dla osób niepełnosprawnych	od 06.03.2023 r. do 30.11.2023 r.	147 600,00	85 608,00	61 992,00
Pozostałe koszty związane z budową OREW	od 06.03.2023 r. do 30.11.2023 r.	1 141 323,45	1 141 323,45	0,00
Razem:		3 487 585,60	2 589 070,60	898 515,00

II etap

Zakres prac	Termin realizacji (dzień, miesiąc, rok)	Koszt całkowity brutto (zł)	Udział własny (zł)	Dofinansowanie PFRON (zł)
Wykończenie i elewacja	od 01.12.2023 r. do 30.11.2024 r.	2 872 629,93	1 666 125,36	1 206 504,57
Pozostałe koszty związane z budową OREW – instalacje centralnego ogrzewania, kotłownia z instalacją pompy ciepła, oczyszczalnia ścieków, ocieplenie ścian zewnętrznych itp.	od 01.12.2023 r. do 30.11.2024 r.	2 372 472,28	2 078 976,85	293 495,43
Razem :		5 245 102,21	3 745 102,21	1 500 000,00

Całkowity koszt realizacji zadania (etap I + etap II) – 8 732 687,81 zł. brutto

FUNDACJA „NOVUS GENESIS”
PREZES ZARZĄDU

Ewa Groni
Ewa Groni

FUNDACJA „NOVUS GENESIS”
WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Jolanta Stencel
Katarzyna Jolanta Stencel

Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy