

K.N. I. 402. 28. 2016

Włocławek, 29.09.2016 r.

Załącznik do uchwały Nr 10/1634/16
Sejmiku Woj. kuj.-pom.
z dnia 12 października 2016 r.

Muzeum im. Kniaźwieckiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 W Ł O C Ł A W E K
tel./fax 232-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

Departament/jednostka sporządzająca

Harnonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania :
Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka (I etap)

II. Zestawienie kosztów

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2016	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Wykonanie drenaży podposadzkowych piwnic i założenie posadzek wodoszczelnych	budżet WK-P		67 781 zł		67 781 zł				67 781 zł
2.	Nadzór inwestorski	budżet WK-P		1 032 zł		1 032 zł				1 032 zł
	RAZEM			68 813 zł		68 813 zł				68 813 zł

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr Piotr Nowakowski

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr Piotr Nowakowski

.....
sporządził dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

[Signature] inwestycji i ID

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

[Signature]
podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji Celowanych (1)
[Signature]
Paweł B. SZADKOWSKI
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej (2)
Marzena Baczynska
Dyrektor ~~...~~ Inwestycji i ID

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[Signature]
Jerzy Janeczarski (3)

Wicemarszałek Województwa
[Signature]
Członek Zarządu (4)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka (I etap)

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Realizacja zadania jest kolejnym etapem prac mających na celu zapobieżenie zniszczeniu zabytkowych kamienic, najstarszych budowli świeckich we Włocławku. Docelowo całość zadania obejmuje modernizację i rozbudowę zaplecza muzeum.

W związku z realizowaną od 2013 r. modernizacją budynków Muzeum Historii Włocławka oraz projektowaną rozbudową niezbędne jest rozwiązanie problemu stałego zalewania wodą pomieszczeń piwnicznych i tym samym braku możliwości ich wykorzystywania. W tym celu zrealizowano już drenaż obwodowy (odcinkowy) budynków połączony z miejskim systemem odprowadzania wód deszczowych. Kolejnym etapem jest założenie drenażu podposadzkowego w piwnicach z odprowadzeniem wód gruntowych do wykonanego drenażu obwodowego – zakres bieżącego zadania.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Bieżący zakres zadania ograniczony jest środkami przewidzianymi w budżecie WK-P na 2016 r. i obejmuje jedynie podstawowe prace z zakresu zabezpieczenia przeciwwodnego piwnic. Pozostałe roboty określone we wniosku z 9.03.2016 r. objęte są aplikacją o dofinansowanie w ramach RPO i planowane są do wykonania w 2017 r.

poz. 1) Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic :

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
- rozebranie istniejących posadzek i wybranie gruntu na głębokość do 25 cm.
- usunięcie gruzu i ziemi z piwnic
- wykonanie drenażu podposadzkowych
- założenie posadzek wodoszczelnych

poz. 2) Nadzór inwestorski robót w zakresie zabezpieczenia przeciwwodnego piwnic

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:


Zakres zadania obejmuje tylko roboty konieczne, wymuszone poprzednimi pracami. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich i obejmują wartości robocizny, materiałów oraz koniecznego sprzętu. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w wysokości 1,5% wartości robót. Kwoty podane zostały w wartościach kwalifikowanych tzn. netto powiększonych o część podatku VAT niemożliwą do odzyskania przez muzeum.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Efektem bezpośrednim będzie zabezpieczenie substancji zabytkowej i jednocześnie majątku trwałego muzeum. Efektem docelowym zadania będzie zakończenie remontu, modernizacji i rozbudowy oraz udostępnienie zmodernizowanej siedziby Muzeum Historii Włocławka.

Włocławek, 29.09.2016 r.

DYREKTOR MUZEUM



Piotr Nowakowski