

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” realizowanego w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Osi 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.),

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

W dniu 29 marca 2013 r. z Beneficjentem tj. Gminą Miasta Toruń została podpisana Umowa nr WP-II-W.433.3.1.2013 o dofinansowanie Projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Osi 3. Rozwój infrastruktury społecznej RPO WK-P. Przedmiotowa Umowa w § 4 ust. 1 określała okres realizacji projektu od 16 maja 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. W dniu 5 marca 2014 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie uwzględniający zmiany w harmonogramie realizacji poszczególnych prac, natomiast 23 marca 2015 r. podpisano Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie wydłużający termin zakończenia realizacji Projektu do 30 września 2015 r., następnie w dniu 12 października 2015 r. podpisano Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie wydłużający termin zakończenia realizacji Projektu do dnia 15 grudnia 2015 r., z jednoczesnym zaznaczeniem, iż roboty budowlane zostaną zakończone w terminie do 30 października 2015 r.

Beneficjent pismem z dnia 16 listopada 2015 r. poinformował IZ RPO WK-P, iż w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło na budowie w dniu 27 października 2015 r., zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego, wstrzymano wszelkie prace w obrębie wszystkich zapadni scenicznych do czasu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn uszkodzenia mechanizmu podestu transportowego. W dniu 29 października inspektor budowlany dopuścił do wykonania jedynie robót zabezpieczających w obrębie zapadni typu „spirelift”. Dopiero 6 listopada 2015 r. na podstawie notatki przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego, inspektor budowlany dopuścił wykonywanie dalszych prac

budowlanych w obrębie uszkodzonej zapadni. Dziesięciodniowe opóźnienie jakie powstało na skutek wypadku i wstrzymania robót miało znaczący wpływ na wykonanie planów w obrębie zapadni, jak chociażby układanie podłóg. Ponadto Beneficjent wskazał, iż ze względu na zbliżające się oficjalne otwarcie CKK Jordanki (12.12.2015 r.) niemożliwe jest dokończenie planowanych prac w obrębie przedmiotowej zapadni. Prace nad nią będą przeprowadzane w przerwach między zaplanowanymi na grudzień wydarzeniami kulturalnymi w CKK Jordanki. Wobec powyższego Beneficjent wystąpił z prośbą do IZ RPO WK-P o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 31 grudnia 2015 r. w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto Beneficjent pismem z dnia 27 listopada 2015 r. zwrócił się do IZ RPO WK-P z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie wydatków ponoszonych w ramach umowy nr 7/2015 z dnia 6 maja 2015 r. z firmą Mikomax Sp. z o.o. dotyczącej dostawy mebli dla wielofunkcyjnej sali koncertowej do kategorii wydatków niekwalifikowalnych, przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty dofinansowania na dotychczasowym poziomie i wyrażenie zgody na poniesienie wydatków niekwalifikowalnych do 31 marca 2016 r. ze względu na powstałe opóźnienia w realizacji umowy oraz występujące usterki, wymagające usunięcia, powodujące powstanie zwłoki w ostatecznym odbiorze przedmiotów zamówienia.

IZ RPO WK-P po analizie przedłożonego przez Beneficjenta pisma z dnia 16 listopada 2015 r. wraz z kserokopią zapisów z dziennika budowy nr 468 tom X oraz pisma z dnia 27 listopada 2015 r. stwierdza, iż wydłużenie terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz wydatków niekwalifikowanych do dnia 31 marca 2016 r. jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacyjnej. Powyższe wynika z faktu, iż IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 po dniu 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że wydatki te nie będą uznane za kwalifikowalne. Jednocześnie po analizie „Krajowych wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” z dnia 20 kwietnia 2010 r., obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie projektu, jak również biorąc pod uwagę doświadczenie i zastosowane rozwiązania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz uwzględniając plan kontroli projektów RPO WK-P 2007-2013, IZ RPO WK-P wskazuje aby datą graniczną realizacji projektu w części dotyczącej wydatków niekwalifikowanych był dzień 31 marca 2016 r., a datą złożenia wniosku o płatność końcową był najpóźniej dzień 14 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem Projektu jest powstanie Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej o łącznej powierzchni zabudowy 4318,35 m². Zakres projektu poza pracami konstrukcyjnymi i kompletnym wyposażeniem obiektu obejmuje również niezbędne wyburzenia, wszelkie prace związane z podłączeniem mediów oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu związanego z inwestycją. Po zakończeniu prac instalacyjnych rozpoczną się prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu. W trakcie trwania prac wykończeniowych realizowane będą również prace zagospodarowania Parku Jordanek, które obejmą pielęgnację zieleni oraz utworzenie ciągów komunikacyjnych spójnych z nowym przeznaczeniem. Budynek Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej planowany jest, jako rzeźbiarska bryła zatopiona w zieleni i będzie posiadać pięć kondygnacji nadziemnych, oraz jedną podziemną. Na projektowany obiekt składać się będą pomieszczenia administracyjno-biurowe,

mała sala koncertowa, duża sala koncertowa oraz pomieszczenia techniczne. Pod całością znajdzie się dwupoziomowa część podziemna, w skład której wejdą parkingi i pomieszczenia techniczne.

Wspomnieć należy, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie okres realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P, liczony od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu do jego zakończenia, nie może przekroczyć 36 miesięcy. Uwzględnić jednak należy, iż Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności poprzetargowych oraz projektów nierozliczonych. Jednakże przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Przedstawione powyżej okoliczności sprawy stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały wydłużającej termin realizacji Projektu do 31 grudnia 2015 r. w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowalnych oraz do dnia 31 marca 2016 r. w zakresie ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych.

5. Ocena skutków regulacji:

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych Uchwałą nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przychyliła się do prośby Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2015 r. Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów Projektu.