

## Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie Województwa stan na 16.09.2020 r.

### I. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu.

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Aktualna wartość w WPF	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Projekty własne WK-P do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 poddziałanie 5.1 - pozakonkursowe</b>							
<b>W trakcie realizacji</b>							
548	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w miejscowości Lisewo od km 14+144 do km 15+146.	28,610 z wyłączeniem węzła autostradowego	0+005 14+144	29+619 14+146	170 905 780	ZDW	Wszczęto postępowanie o zamówieniu publicznym z podziałem na dwie części. Część 1 – Etap I od km 0+005-14+144. Część 2 – Etap II od km 15+146 do km 29+619. Trwa procedura sprawdzania i oceny ofert. Planuje się podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą w listopadzie br. Wszczęto postępowanie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, którego otwarcie zaplanowano na 19 października 2020 r.
251	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin.	14,790	od 19+649 od 34+590,30	do 34+200 do 35+290	50 833 492	ZDW	Planowany termin zakończenia zadania 31.10.2020 r. Zadanie na etapie ukończenia.
265	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117.	19,114	0+003	19+117	62 535 537	ZDW	Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2020 r. (bez części inwestycji w Kowalu i Brześciu Kujawskim wyłączonej z zakresu zleczonego Eurovii Polska S.A.).
559	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa.	22,093	1+500	23+593,47	100 583 244	ZDW	Roboty budowlane zrealizowane zostały w pełnym zakresie od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego, tj. na odcinku od km 18+740 do km 23+593,47 (4 853,47m). Dnia 12 sierpnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację II etapu zadania tj. od 1+500 do km 12+500. Obecnie został przekazany plac budowy Wykonawcy i rozpoczęły się prace. Termin zakończenia zadania planowany jest do dnia 31.12.2021 r.
255	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. I etap - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km.	2,215	0+005	2+220	17 405 259	ZDW	Wszczęto postępowanie o zamówieniu publicznym. Trwa procedura wyboru Wykonawcy. Planuje się podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą w dniach 30.09 – 2.10.2020.
249	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.	2,582	Czarnowo: 1,983 km,	Solec Kujawski: 0,599 km	19 703 603	ZDW	Jednostkę promową zbudowała firma Techno-Marine z Malborka. Prom został zwodowany i trwają procedury odbiorowe, prowadzone przez Polski Rejestr Statków – niezależną instytucję rzeczoznawczą m.in. w zakresie żeglugi śródlądowej. Po dokonaniu odbiorów i przeprowadzeniu prób będzie możliwe dopuszczenie do pływania i transportu ludzi. W związku z odstąpieniem Wykonawcy przetargu na budowę dróg dojazdowych i przyczółków do przeprawy promowej, którego ostateczne otwarcie zaplanowano na 27 września 2020 r.
270	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec.	5,269	7+700	11+200	46 000 000	ZDW	Dnia 12 maja br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na prace projektowe i roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert nastąpiło dn. 17 lipca br. Wyłoniono Wykonawcę. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w dniach 30.09 – 2.10.2020.. Planowany termin zakończenia zadania to koniec 2023 r.
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno –Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.	13,211	0+069	13+280	65 000 000	ZDW	Dnia 20 kwietnia br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na prace projektowe i roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert nastąpiło dn. 26 czerwca br. Dokonano wyboru Wykonawcy zadania. Od dnia 25.08.2020 trwa kontrola uprzednia przetargu w Urzędzie Zamówień Publicznych. Planowane podpisanie umowy w październiku 2020r
<b>Razem</b>			<b>107,884</b>		<b>532 966 915</b>		

**II. Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – grupa I.**

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Finansowane ze środków RPO</b>							
<b>Przygotowane do realizacji</b>							
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	9,120	13,280	22,400	47 864 000	ZDW	Zostały wykonane aktualizacje: Studium Wykonalności, fiszek projektowych i pozostałych materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Do końca października planowane jest złożenie wniosków do RPO w celu zapewnienia finansowania ze środków EFRR. Do końca br. planowane jest ogłoszenie postępowań przetargowych.
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Sępowo- granica województwa od km 10+100 do km 16+656	6,556	10,100	16,656	24 724 000	ZDW	
270	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 do km 29+23, Etap 1 od km 1+100 do 7+762	6,662	1,100	7,762	26 680 000	ZDW	
<b>Razem</b>		<b>22,338</b>		<b>99 268 000</b>			

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Finansowane ze środków własnych w ramach zadania modernizacja dróg wojewódzkich gr. I</b>							
269	gr. wojew. - Izbica Kuj. - gr. Wojew. - Chodecz - Kowal (odcinek Chotel-Błenna)	5,512	20,350	25,862	3 526 500	ZDW	Dnia 31 sierpnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to listopad 2020 r.
534	Golub Dobrzyń - Rypin (odcinek Cetki-Rypin skrzyżowanie)	3,741	78,400 82,207	82,038 82,310	2 453 278	ZDW	Dnia 25 sierpnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to listopad 2020 r.
<b>Razem</b>		<b>9,253</b>		<b>5 979 778</b>			

**III. Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – grupa III.**

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Finansowane ze środków własnych w ramach zadania Modernizacja dróg wojewódzkich gr. III</b>							
223	Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzcinec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją.	0,700	3,200	3,900	15 697 551	ZDW	Zadanie zakończone zgodnie z umową w dniu 31.08.2020 r. Rozpoczęcie odbioru odbędzie się na budowie w dniu 21.09.2020 r.
<b>Razem</b>		<b>0,700</b>		<b>15 697 551</b>			

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Finansowane ze środków KPIR</b>							
<b>Przygotowane do realizacji</b>							
246	Rojewo – Płonkowo	4,156	59,344	63,500	7 400 000	KPIR	Spółka jest w gotowości operacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Ogłoszenie postępowania planowane jest w IV kwartale 2020 r.
544	Brodnica Łaszewo	1,295	2,100	3,395	1 400 000	KPIR	
		6,810	3,527	10,337	7 400 000		
		2,943	10,357	13,300	3 200 000		
551	Unistaw – Wybucz	5,035	17,515	22,550	9 000 000	KPIR	Spółka jest w gotowości operacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Ogłoszenie postępowania planowane jest w I kwartale 2021 r.
265	Kowal - granica Województwa	14,910	19,117	34,027	26 175 000	KPIR	
<b>Razem</b>	<b>w ramach podpisanej umowy kredytowej</b>		<b>35,149</b>		<b>54 575 000</b>		

#### IV. Drogi Wojewódzkie - Modernizacja dróg.

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg</b>							
<b>Odnowy nawierzchni dróg</b>							
266	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Radziejów, ul. Kruszwicka w km 0+015 do km 0+818, dł. 0,803 km		0,803		1 028 672,22	ZDW	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do końca br.
552	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo - Lubicz, m. Lulkowo od km 3+048 do km 4+046, dł. 0,998 km		0,998		606 779,41	ZDW	Zadanie zakończone.
240	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, odc. Bładowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km		0,990		1 815 097,22	ZDW	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do końca br.
560	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc, m. Brodnica, ul. Podgórna (ul. Rzeźnicka do ronda trasy Przemysłowej) od km 1+702 do km 2+652, dł. 0,950 km		0,950		1 018 604,44	ZDW	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do końca br.
559	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Płock od km 0+003 do km 0+428 w m. Lipno, ul. Kościuszki, dł. 0,425 km		0,425		219 929,90	ZDW	Zadanie zakończone.
240	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Przysiersk od km 59+679 do km 60+676, dł. 0,997 km		0,997		1 116 184,03	ZDW	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do końca br.
566	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km		0,300		400 000,00	ZDW	Otwarcie ofert w ramach postępowania nastąpiło w dniu 15.09.2020. Planowane zakończenie zadania do końca br.
<b>Razem</b>			<b>5,463</b>		<b>6 205 267,22</b>		

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg</b>							
<b>Odnowy mostów i przepustów</b>							
242	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 242 w km 1+231 w m. Runowo		w km 1+231		471 821,00	ZDW	Zadanie zakończone.
272	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki		w km 4+028		514 813,34	ZDW	Zadanie zakończone.
244	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km w km 18+989 w m. Zdroje		w km 18+989		60 000,00	ZDW	Zadanie będzie przesunięte na rok następny.
240	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu drogi woj. Nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski		w km 64+533		67 466,00	ZDW	Zadanie w trakcie – trwają uzgodnienia z PKP.
<b>Razem</b>					<b>1 114 100,34</b>		

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg</b>							
<b>Odnowy nawierzchni dróg</b>							
246	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia, odcinek Gniewkówiec - Tupadły od km 51+325 do km 52+125, dł. 0,800 km.		0,800		265 059,80	ZDW	Zadanie zakończone.
273	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 273 Cierpice - Mała Nieszawka w m. Mała Nieszawka, odcinek od km 5+950 do km 7+120, dł. 1,170 km.		1,170		246 046,64	ZDW	Zadanie zakończone
247	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin, odcinek od km 0+370 do km 2+870, dł. 2,500 km.		2,500		455 206,75	ZDW	Zadanie zakończone.
548	„Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno-Niedźwiedz - Płachoty, odc. Dębowa Łąka - Fryzanowo, od km 34+938 do km 36+288, dł. 1,350 km”.		1,350		268 137,17	ZDW	Zadanie zakończone.
541	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 541 Lubawa - Dobrzyń nad Wisłą, odcinek w m. Turza Wilcza od km 112+400 do km 113+900, dł. 1,500 km.		1,500		346 392,41	ZDW	Zadanie zakończone.
272	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 272 Świecie - Dolna Grupa, odcinek Belno - Laskowice od km 8+060 do km 8+870, o dł. 0,810 km.		0,810		94 294,43	ZDW	Zadanie zakończone.
272	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 272 Świecie - Dolna Grupa, odcinek Belno - Laskowice w km 9+350 do km 10+100, o dł. 0,750 km.		0,750		84 065,67	ZDW	Zadanie zakończone.
256	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 256 Włóki - Bydgoszcz, odc. Trzęsacz - Strzelce Dolne - Bydgoszcz od km 5+631 do km 7+490, o dł. 1,859 km.		1,859		172 088,99	ZDW	Zadanie zakończone.
246	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia, m. Broniewo od km 53+500 do km 54+600, dł. 1,100 km.		1,100		500 000,00	ZDW	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do końca br.
<b>Razem</b>			<b>11,839</b>	<b>2 431 291,86</b>			

## V. Realizacja innych zadań na drogach wojewódzkich.

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Fundusz Dróg Samorządowych</b>							
245	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno – Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę”.	11,600			589 427,07	UM/ZDW	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z wykonawcą PFU. Trwają prace przygotowawcze. Planowany termin wykonania PFU lipiec 2021 r.
204/ 249	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania: „Część nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski – droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski”.	0,600			120 540,00	UM/ZDW	Na obecnym etapie trwają prace związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)-zakończenie umowy 28.02.2021 r.
272	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn – Grupa – Dolna Grupa”.	7,315			325 950,00	UM/ZDW	Dnia 4 sierpnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Termin realizacji zadania to 4 lipca 2021 r.
245	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91”.	2,500			145 140,00	UM/ZDW	Obecnie trwają prace nad wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Umowa z wykonawcą z dnia 29.07.2020 r. trwa do 29.06.2021 r.
<b>Razem</b>		<b>22,015</b>			<b>1 181 057,07</b>		

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Drogowa Inicjatywa Samorządowa</b>							
552	„Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (w km 6+047 – 11+563)”.	5,516			1 506 612,61	UM,ZDW, Gmina Łysomice	Zadanie jednoroczne w trakcie realizacji.
241	„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim”.	0,477			597 187,74	UM,ZDW, Gmina Sępólno Krajeńskie	Zadanie jednoroczne w trakcie realizacji.
546	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km 4+749,39”.	0,818			1 130 002,80	UM, ZDW, Gmina Zławieś Wielka	Zadanie jednoroczne w trakcie realizacji.
<b>Razem</b>		<b>6,811</b>			<b>3 233 803,15</b>		

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Drogi rowerowe</b>							
551/649/554	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części 1 – Nawra – Kończewice-Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554.”	13,039			14 700 399,00	ZDW	Dnia 25 marca br. ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych. Najniższą ofertę, na kwotę 8 152 508,76 zł, złożył Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp. K., Rogowo 23, 87-162 Lubicz. Aktualnie trwa procedura dotycząca przyznania zwiększonego dofinansowania ze środków RPO WK-P w kwocie 8 093 118,94 zł. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, dotyczącej zwiększonego dofinansowania, planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i rozpoczęcie robót budowlanych.
657	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657.”	6,659			10 061 978,00	ZDW	W związku z rozstrzygnięciem konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków RPO WK-P w kwocie 6 840 890,26 zł. Powyższe, umożliwiło dnia 18 sierpnia 2020 r. podpisanie umowy z Zakładem Drogowo-Budowlanym Rogowo Sp. z o.o. Sp. K., Rogowo 23, 87-162 na kwotę 8 0152 356,27 zł. Aktualnie trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2022 r.
273	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273.”	6,420			9 177 070,00	ZDW	W związku z rozstrzygnięciem konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 30/1328/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków RPO WK-P w kwocie 6 607 490,26 zł. Dnia 10 września br. dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych: Rafał Szymczak P.H.U., ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią. Planowany termin podpisania umowy: 21 września 2020 r.
265	„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych.”	16,430			3 687 355,40	ZDW	Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2020 r. Zadanie na etapie ukończenia.
269	„Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz.”	0,879			1 467 400,00	ZDW	Uchwała nr 30/1328/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W dniu 31.08.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2021 r.
<b>Razem</b>		<b>43,427</b>			<b>39 094 202,40</b>		

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Łączna kwota nakładów	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Mosty</b>							
243	„Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo.”	w km 18+808			2 500 000,00	ZDW	Dnia 22.05.2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Jeden z oferentów złożył odwołanie do KIO. W dniu 20.08.2020r. KIO podtrzymało decyzję ZDW. W dniu 9 września br. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 1 838 124,55 zł na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2020 r.
<b>Razem</b>					<b>2 500 000,00</b>		

## VI. Nowe inwestycje na drogach wojewódzkich.

Nr DW	Nazwa zadania	Dł.km	Kilometraż		Aktualna wartość w WPF	Realizator	Aktualny stan prac
			od km	do km			
<b>Zadania realizowane w partnerstwie</b>							
244	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	3,274			461 250,00 środki JST	Gmina Białe Błota, ZDW	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia 2020 r.
241	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie -Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie.	n.d			169 000,00 środki JST	Gmina Sępólno Krajeńskie, ZDW	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania. Planowany termin zakończenia 2021 r.
240/ 214	„Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)” – wsparcie finansowe.	n.d			19 691 803,00 środki WK-P	Powiat Świecki	W dniu 22 czerwca zawarto umowę z Powiatem Świeckim na realizację zadania. Powiat zrealizuje zadanie i wykorzysta dotację nie później niż do dnia 15 grudnia 2020 r.
n.d	„Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota” – wsparcie finansowe.	n.d			150 000,00 środki WK-P	Gmina Białe Błota - Lider	Zadanie realizowane będzie we współpracy z Gminą Białe Błota, Powiatem Bydgoskim, Miastem Bydgoszcz. Obecnie w uzgodnieniu jest projekt umowy.
n.d	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25% wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	n.d			1 460 013,00 środki WK-P	Powiat Inowrocławski	Dnia 8 lipca 2020 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na realizację zadania pn: "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska , Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu". Planowany termin wykorzystania dotacji celowej do 10 grudnia 2020 r.
240/ 237/ 241	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi".	n.d			129 765,00 środki WK-P	ZDW	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej IV kwartał 2020 r.
241/ 242/ 189	Budowa obwodnicy Więcborka- opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.	n.d			500 000,00 środki WK-P	ZDW	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają konsultacje społeczne. Planowany termin wykonania STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej IV kwartał 2021 r.
258	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	24,300			14 400 250,30 zł, w tym udział WK-P 873.986,09 zł	PZD Toruń	Odcinek realizowany we współpracy z Gminą Czernikowo, Gminą Obrowo, Powiatem Toruńskim, w ramach ZIT RPO . W ramach projektu wybudowano 24,3 km drogi dla rowerów od jeziora w Osieku nad Wisłą, w pasach dróg gminnych, powiatowych nr 2044C i nr 2132C, drogi wojewódzkiej nr 258 oraz po działkach leśnych. Zadanie zakończone.
552	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Odcinek Różankowo - Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	5,700			3 969 777,68 zł, w tym: udział WK-P 290 835,72 zł	PZD Toruń	Odcinek Różankowo - Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno realizowany jest we współpracy z Gminą Łysomice, Powiatem Toruńskim oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach ZIT RPO. W ramach projektu wybudowano 5,7 km drogi dla rowerów relacji Różankowo-Turzno w dwóch odcinkach zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2029C (Kamionki Małe-Turzno) oraz drogi wojewódzkiej nr 552 (Różankowo-Lulkowo). Zadanie zakończone.
301	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice – Tadzín – Bądkowo – Krotoszyń – Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	n.d			306 639,00 zł w tym: udział WK-P 206 639,00 zł	UM, ZDW, Gmina Bądkowo	Zawarta umowa w dniu 24 października 2018 r. na wykonanie projektu wykonawczego. Termin realizacji 31 grudnia 2020 r.
<b>Razem</b>		<b>33,274</b>			<b>41 238 497,98 w tym udział Województwa 23 303 041,81</b>		