

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu Nr RPKP.02.06.00-04-010/12 pn. „*Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej*” realizowanego w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm),

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

W dniu 19 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 24/912/13 w sprawie dofinansowania projektu pn. „*Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej*” w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotowa uchwała przewidywała termin realizacji projektu od 01 maja 2011 r. do dnia 31 maja 2014 r.

Uchwałą Nr 48/1618/14 z dnia 18 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Pismem z dnia 7 stycznia 2016 r. Jednostka realizująca projekt wystąpiła o kolejną zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2014 r. na 31 grudnia 2015 r., tj. o jego wydłużenie o dodatkowe 12 miesięcy, ze względu na konieczność wykazania osiągnięcia wskaźników produktu w okresie realizacji projektu.

Beneficjent uzasadniając swoją prośbę poinformował, iż zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji dotyczył przede wszystkim robót budowlanych, polegających na dokończeniu budowy pracowni dydaktycznej, których realizacja została zakończona w grudniu 2014 r.

Jednocześnie w sekcji H „Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu” wniosku o dofinansowanie Beneficjent w celu określenia bezpośrednich efektów realizacji zakresu rzeczowego na etapie aplikacyjnym sformułował następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

- 1) Wskaźniki planowanych produktów:
 - Liczba wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej – 1szt.,
 - Liczba imprez z zakresu edukacji ekologicznej – 30 szt.,
- 2) Wskaźniki planowanych rezultatów (w tym również środowiskowe):
 - Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej – 277,06 m²,
 - Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej infrastruktury centrów edukacji ekologicznej – 1000 osób.
 - Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych – 30 szt.,
 - Liczba odbiorców edukacji ekologicznej – 1 000 osób.

Analiza funkcjonalna znaczenia poszczególnych wskaźników wykazała tożsamość przedmiotową wskaźników produktu i rezultatu związanych z organizacją imprez z zakresu edukacji ekologicznej w liczbie 30 szt.

Jednostka realizująca projekt wybrała te wskaźniki spośród dostępnych opcji w Generatorze Wniosku o dofinansowanie, ponieważ dotyczyły one skutków i następstw realizacji budowy pracowni dydaktycznej. Jednocześnie z uwagi na zbliżone nazewnictwo ww. dwóch wskaźników, Beneficjent omyłkowo traktował obydwa wskaźniki jako faktyczny rezultat inwestycji, nie mając świadomości, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: IZ RPO WK-P) będzie wymagać wykazania realizacji ww. wskaźnika produktu w 100% już na dzień rzeczowego zakończenia inwestycji tj. w terminie do 31.12.2014 r.

W konsekwencji wskaźnik produktu pn. „Liczba imprez z zakresu edukacji ekologicznej”, którego efekt finalny jest zbieżny ze wskaźnikiem rezultatu pn. „Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych” został zrealizowany dopiero w terminie do 31 grudnia 2015 r., czyli 12 miesięcy po aktualnie obowiązującym terminie zakończenia realizacji projektu, co z kolei mogłoby powodować zagrożenie wystąpienia i nałożenia przez IZ RPO WK-P korekty bezpośredniej zgodnie z dokumentem pn. "Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez Beneficjentów", związanej z niewykonaniem wskaźnika produktu projektu w terminie odpowiadającym rzeczowemu zakończeniu inwestycji.

Powyższa sytuacja tj. osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika produktu w rok po zakończeniu rzeczowym inwestycji zaistniała dlatego, ponieważ faktycznie Beneficjent mógł rozpocząć organizowanie imprez z zakresu edukacji ekologicznej dopiero po oddaniu obiektu do użytkowania tj. dopiero po dacie 31.12.2014 r., co jest uzasadnioną okolicznością, która wyjaśnia zaistniałe zdarzenie.

Z powyższego wynika, iż proponowana zmiana terminu zakończenia realizacji projektu nie ma wpływu na opóźnienia w rzeczowym wykonaniu inwestycji, konieczna jest jednak w celu rozliczenia projektu bez konieczności nakładania korekty na kwotę dofinansowania.

Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

Zgodnie z wnioskiem Beneficjenta o płatność końcową zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w 100%. W ramach projektu zostały do tej pory przekazane, na rzecz Beneficjenta, środki w wysokości 263 950,58 PLN.

Mając na uwadze zapisy zawarte w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” IZ RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności przetargowych oraz projektów nierozliczonych.

Jednakże przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Mając na uwadze argumenty Beneficjenta Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stwierdza, iż stanowią one podstawę niniejszej uchwały wydłużającej termin realizacji projektu do dnia **31 grudnia 2015 r.**

Ocena skutków regulacji:

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych Uchwałą nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013* Instytucja Zarządzająca RPO WK-P rekomenduje wydłużenie terminu realizacji projektu do **31 grudnia 2015 r.** Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów projektu.