

## **UZASADNIENIE**

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”, Nr RPKP.05.01.00-04-0003/17.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

W dniu 24.05.2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu wskutek natrafienia przez wykonawcę robót budowlanych w Tucholi na niezainwentaryzowaną infrastrukturę podziemną oraz dodatkowe opóźnienie spowodowane przedłużającymi się robotami prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, które swoim zakresem, jak i terminem znacząco wybiegały poza pierwotne ustalenia, konieczne jest wprowadzenie zmian w „Zasadach realizacji projektu własnego” stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Wydłużenie terminu realizacji Projektu pozwoli na zrealizowanie planowanej inwestycji oraz poniesienie wszystkich przewidzianych kosztów w okresie kwalifikowalności.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

W związku z wydłużeniem terminu realizacji Projektu pojawiła się konieczność zmiany wcześniej wydanej uchwały. Ponadto celem spełnienia wszystkich uwarunkowań prawnych oraz systemowych należało dostosować zapisy zmienianej Uchwały do obowiązujących i stosowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.