

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław, odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin” realizowanego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, RPKP.01.01.00-04-003/15.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 30/1042/15 w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław, odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej RPO WK-P. Przedmiotowa uchwała przewidywała termin realizacji projektu od 2 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r.

W dniu 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 39/1365/15 zmieniającą w/w uchwałę, w kwestii zwiększenia dofinansowania oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2015 r.

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 50/1801/15 zmieniającą w/w uchwałę, w kwestii zwiększenia dofinansowania oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 30 grudnia 2015 r.

Pismem znak: ZDW.T3.392-251-1/16 z dnia 15.01.2016 r. (wpływ do departamentu dnia 19 stycznia 2016 r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2015 r. W przedmiotowym piśmie Beneficjent poinformował, że w poprzednim wniosku, na skutek pomyłki, termin 30.12.2015 r. był terminem błędnym, uniemożliwiającym prawidłowe rozliczenie projektu – zapłata za wykonanie audytu oraz kontrolnych badań laboratoryjnych została dokonana 31.12.2015 r. Tym samym, aby w okresie kwalifikowalności projektu poprawnie rozliczyć powyższe wydatki należy wydłużyć termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2015 r.

Powyższe, stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały wydłużającej termin realizacji projektu do dnia **31 grudnia 2015 r.**

5. Ocena skutków regulacji:

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych uchwałą Nr 41/1410/14 Zarządu Województwa z dnia 8 października 2014 r. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013* IZ RPO WK-P rekomenduje wydłużenie terminu realizacji projektu do **31 grudnia 2015 r.** Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów projektu.