

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu Nr RPKP.01.01.00-04-013/14 pn. „Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie” realizowanego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.).

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

W dniu 24 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotowa uchwała przewidywała termin realizacji projektu od 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.

Pismem złożonym w dniu 24 lutego 2016 r. do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjent wystąpił o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 30 września 2015 r. na 14 grudnia 2015 r., ponieważ na etapie zawierania Umowy o dofinansowanie zaistniała konieczność dokonania aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, albowiem w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie termin zakończenia realizacji Projektu określono na dzień 30 września 2015 r. Wobec powyższego po dokonaniu przez Beneficjenta na obecnym etapie tj. po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, weryfikacji dotychczas poniesionych wydatków w ramach Projektu w celu zakwalifikowania możliwie jak najwyższej kwoty z zakładanych wydatków, celowym jest wydłużenie terminu realizacji Projektu do 14 grudnia 2015 r., uznając ten termin za ostateczną datę poniesienia wydatków kwalifikowanych oraz określenie terminu na poniesienie wydatków niekwalifikowanych do 15 marca 2016 r., (dotyczy promocji projektu, której Beneficjent nie wykonał w okresie kwalifikowalności wydatków ze względu na brak wiedzy nt. przyznania dofinansowania).

W zaistniałej sytuacji na uwadze należy mieć zapisy *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, zgodnie z którymi IZ RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone

wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności przetargowych oraz projektów nierozliczonych. Jednocześnie przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Zgoda na przedłużenie okresu realizacji danego projektu poza datę 30 września 2015 r. uwarunkowana jest indywidualną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Ponadto IZ RPO WK-P dokonuje każdorazowo analizy przypadków ewentualnego wydłużenia okresu ponoszenia wydatków niekwalifikowanych, mając na uwadze termin zamknięcia RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz ostatecznego rozliczenia wszelkich wydatków poniesionych przez beneficjentów Programu.

Wobec powyższego po dokonaniu analizy przedmiotowego przypadku w oparciu o przedłożone przez Beneficjenta pismo z dnia 24 lutego 2016 r., IZ RPO WK-P stwierdza, iż wydłużenie terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych do 14 grudnia 2015 r. oraz niekwalifikowanych do dnia 15 marca 2016 r. jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacyjnej oraz optymalnego wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania.

Wobec powyżej opisanych okoliczności sprawą celowym i uzasadnionym według IZ RPO WK-P jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu do 31 grudnia 2015 r., jako terminu ponoszenia wydatków kwalifikowanych, oraz ustanowienie daty 15 marca 2016 r. jako nieprzekraczalnego terminu ponoszenia wydatków niekwalifikowanych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż wniosek o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu Beneficjent winien złożyć najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2016 r., co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści umowy o dofinansowanie

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych uchwałą Nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013* Instytucja Zarządzająca RPO WK-P rekomenduje wydłużenie terminu realizacji projektu do **14 grudnia 2015 r. w części wydatków kwalifikowalnych oraz do dnia 15 marca 2016 r. w części wydatków niekwalifikowalnych.**

Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów projektu.