

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu pn. „Adaptacja i rozbudowa o salę wystawienniczo-artystyczną budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy” realizowanego w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 (z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 z późn. zm.).

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: IZ RPO WK-P) jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

W dniu 31 maja 2016 r. z Beneficjentem tj. Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.3.3.2016 o dofinansowanie Projektu pn. „Adaptacja i rozbudowa o salę wystawienniczo-artystyczną budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy” w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Osi 3. Rozwój infrastruktury społecznej RPO WK-P. Przedmiotowa Umowa w § 3 ust. 1 określała okres realizacji projektu od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2015 r.

Beneficjent pismem z dnia 18 lipca 2016 r. zwrócił się z prośbą do IZ RPO WK-P o przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. Projektu z dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. z uwagi na rzeczywistą datę zapłaty wydatków poniesionych na inwestycję i ujętych we wniosku o dofinansowanie Projektu. Beneficjent w momencie ponoszenia wydatków niezbędnych do realizacji Projektu nie posiadał informacji o otrzymaniu dofinansowania. Aktualizacji terminów ponoszenia wydatków kwalifikowalnych dokonał po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu, na etapie przygotowania wniosku o płatność końcową.

Zgodnie z przekazaniem przez Beneficjenta w dniu 18 lipca 2016 r. formularzem wniosku o płatność końcową, wydatki poniesione po dniu 30.06.2015 r. dotyczyły robót budowlanych oraz zakupu mebli biurowych, przy czym roboty budowlane i dostawy zostały wykonane w pierwotnym terminie realizacji Projektu, a przesunięciu uległ jedynie moment zapłaty wynagrodzenia wykonawców. Zasadna jest zatem aktualizacja terminu zakończenia realizacji

Projekt, obejmująca zgodne ze stanem rzeczywistym daty zapłaty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Wspomnieć należy, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie okres realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P, liczony od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu do jego zakończenia, nie może przekroczyć 36 miesięcy. Uwzględnić jednak należy, iż Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności poprzetargowych oraz projektów nierozliczonych. Jednakże przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały. Stan faktyczny nie powoduje naruszenia ww. zasad. Przedstawione powyżej okoliczności sprawy stanowią zatem podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały wydłużającej termin realizacji Projektu do 31 sierpnia 2015 r. w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych uchwałą Nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przychyliła się do prośby Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2015 r. Powyższe nie będzie miało wpływu na zrealizowane przez Beneficjenta założone we wniosku o dofinansowanie cele i rezultaty Projektu oraz pozwoli na aktualizację Projektu zgodnie z faktycznym stanem wykonania zadań i poniesienia wydatków.