

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - REMONTY

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach, wymiana sufitu z poliwęglanu, remont stropni wejściowych.	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	210 000,00		210 000,00			210 000,00		
		cena jedn.	210 000,00		0,00	0,00						
		wartość	210 000,00		0,00	0,00						
RAZEM					210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	

Główna Księgowa
Lidia Wygonowska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie
[Pisownia]

starszy specjalista (1)
Karolina Kotas
podpis osoby sprawdzającej

Ruthe
podpis osoby sprawdzającej
Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Magdalena Czapiew (1)

DYREKTOR
dyrektor jednostki
dr Dariusz Delik
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa
Dyrektor departamentu merytorycznego
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Anita Rylińska
12.04.2023r.
Zbiornikowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Członek Zarządu

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
pn." Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - remonty"

1.Nazwa zadania:

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - remonty.

2.Uzasadnienie celowości zadania:

Wymiana oświetlenia konieczna ze względu na wysoki stopień zużycia aktualnie posiadanych opraw oświetleniowych pochodzących jeszcze z ubiegłego wieku, a także niedostosowanie parametrów oświetlenia do aktualnych wymogów użytkowników. Sale wystawowe pozostają niedoświetlone a część pozostałych pomieszczeń pełniących funkcje biurowe i pracowni plastycznych jest zbyt mocno naświetlona, za to wszędzie brak jest możliwości regulacji strumienia światła.

Oslony z półprzezroczystego poliwęglanu komorowego istniejącego obecnie nie spełniają swojej roli ze względu na zbyt dużą przepuszczalność światła dla pomieszczeń biurowych w okresie letnim, co de facto powoduje powstanie warunków szklarniowych utrudniających wykonywanie pracy. Obecna pełna zabudowa z poliwęglanu znacząco utrudnia cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczeń potęgując wrażenie gorąca w okresach letnich. Z takimi warunkami nawet włączona klimatyzacja nie radzi sobie zbyt dobrze. Założenie uchylnych paneli z poliwęglanu barwy mlecznej w postaci okien uchylanych elektrycznie ograniczy znacząco naświetlanie słońcem w okresie letnim oraz zmniejszy konieczność użytkowania klimatyzacji, a co za tym idzie ograniczy zużycie energii elektrycznej.

3.Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie obejmuje wymianę obecnie istniejącego oświetlenia na parterze, pierwszym piętrze i najwyższej kondygnacji budynku Galerii ,w jego skład wchodzi między innymi:

- usunięcie i utylizacja starych lamp liniowych jarzeniowych w pomieszczeniu pracowni plastycznej na parterze,
- założenie w pracowni plastycznej na parterze nowych lamp liniowych led w dwóch rzędach po 8 metrów z możliwością regulacji strumienia światła,
- wymiana oświetlenia nad zlewami w pracowni na parterze,
- wymiana lamp w sekretariacie i gabinecie dyrektora,
- wymiana lamp w szatni na parterze na liniowe led,
- wymiana lamp w korytarzu na parterze na kierunkowe reflektory led,
- - całkowita wymiana szyn oświetleniowych w hallu głównym wraz z reflektorami kierunkowymi led i oświetleniem głównym,
- zmiana oświetlenia na led przy zejściu do piwnicy oraz nad schodami prowadzącymi na pierwsze piętro,
- wymiana szyn oświetleniowych w sali wystawowej na parterze wraz z reflektorami kierunkowymi led i oświetleniem głównym,
- wymiana szyn oświetleniowych w sali wystawowej na pierwszym piętrze wraz z reflektorami kierunkowymi led i oświetleniem głównym,
- wymiana liniowych lamp jarzeniowych w pracowni plastycznej na pierwszym piętrze na liniowe w technologii led w dwóch rzędach po 6 metrów,
- wymiana oświetlenia jarzeniowego w pomieszczeniu pracowników merytorycznych na nowe w technologii led oraz założenie lamp kierunkowych nad stanowiskami komputerowymi,

- wymiana plafonów oświetleniowych na klatce schodowej najwyższej kondygnacji,
- wymiana plafonu w pomieszczeniu księgowości na liniową lampę led,
- - dostosowanie instalacji elektrycznej wymiana bezpieczników automatycznych i wyłączników na posiadające funkcję ściemniania,
- demontaż wszystkich starych opraw oświetleniowych, usunięcie i wywóz powstałych odpadów,

Część dotycząca wymiany starego przezroczystego poliwęglanu komorowego:

- usunięcie starego poliwęglanu komorowego z sufitów sekretariatu i gabinetu dyrektora,
- założenie sufitów z poliwęglanu litego barwy mlecznej w sekretariacie i gabinecie dyrektora wraz z dwoma oknami połączonymi uchylnymi sterowanymi elektrycznie po jednym w każdym z pomieszczeń,
- wymiana części połączeń dachowej z poliwęglanu komorowego nad pomieszczeniami sekretariatu i gabinetem dyrektora na nową wraz z założeniem dwóch okien uchylnych w tej części dachu z otwieraniem elektrycznym,
- uszczelnienie szczytu dachu nad pracownią przed przeciekaniem wód opadowych,
- podłączenie sterowników okien do sieci elektrycznej,
- usunięcie i wywóz powstałych odpadów,

Część dotycząca remontu stopni wejściowych do Galerii:

- skucie starego betonowego podestu stopnia przy wyjściu ewakuacyjnym od strony podwórza,
- montaż obrzeży betonowych,
- uzupełnienie chodnika z kostki brukowej,
- wykonanie podestu z płyty granitowej,
- skucie starego progu z betonu i lastryko przed frontowymi drzwiami wejściowymi do Galerii wraz z usunięciem przerdzewiałej wycieraczki z płaskowników stalowych,
- wypoziomowanie do powierzchni stycznych powierzchni progu wylewką betonową z przygotowaniem miejsca na wycieraczkę systemową,
- obłożenie wylewki płytkami granitowymi i montaż wycieraczki systemowej,
- usunięcie i wywóz powstałych odpadów,

4.Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wnioskowana kwota 210.000 zł przyznana z budżetu Województwa pokryje w całości planowany koszt działań remontowych i nadzoru. W zakresie planowanych zadań znajdzie się dostosowanie istniejącej instalacji oświetleniowej do potrzeb pracowników i osób korzystających z usług Galerii, zmiana poliwęglanów sufitowych zapewniających większy od obecnego komfort termiczny i świetlny, oraz wymiana stopni wejściowych do Galerii, których stan jest tragiczny. Wnioskowana kwota ta została przyjęta na podstawie rozeznania rynku z lipca 2022 roku.

5.Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przeprowadzenie planowanych działań remontowych przyczyni się do znacznej poprawy funkcjonalności, standardu i estetyki użytkowanych pomieszczeń. Zainstalowanie nowoczesnego

oświetlenia w technologii LED znacząco poprawi warunki oświetleniowe panujące w Galerii , zarówno pod kątem prowadzenia zajęć plastycznych jak i bieżącej pracy na stanowiskach. Wymiana sufitów z poliwęglanu umożliwi sterowanie cyrkulacją powietrza w pomieszczeniach umieszczonych pod nimi, zaś remont stopni wejściowego i od strony podwórza poprawi wizerunek budynku i bezpieczeństwo osób z niego korzystających.

Toruń, 28.03.2023.

Główna Księgowa


Lidia Wygonowska

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

DYREKTOR

dr Dariusz Delik