

Departament/jednostka sporządzająca

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu

Bydgoszcz 06-10-2016 r.
miejscowość data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania : REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ FASADY KLATKI SCHODOWEJ

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w poszczególnych kwartałach na kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Zadania remontowe: REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ FASADY BUDYNKU POŁĄCZONY Z USZCZELNIENIEM DOCIĘPLENIEM	Budżet Wojew. śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:		18 500,- 18 500,- 29 500,- 48 000,-		18 500,- 18 500,- 29 500,- 48 000,-				18 500,- 29 500,- 48 000,-
Główny Księgowy										

Bogusława Karprowska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowości

DDP

Investycji i ID

Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

złup: Dyrektora

dr n. med. Terapii Fizjoterapii i Rehabilitacji

Realizacji Inwestycji i ID

podpis osoby sprawującej

14/10/2016

14/10/2016

14/10/2016

14/10/2016

14/10/2016

14/10/2016

14/10/2016

14/10/2016

14/10/2016

Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia (1)

Magorzata Wisniewska
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej (1)

W Dyrektor Inwestycji i ID (1)
Jerzy Kuronka

członek Zarządu Kuronka (1)

CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU RZECZOWO FINANSOWEGO

na zadanie pn. REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ FASADY KLATKI SCHODOWEJ

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Karłowicza 26 został oddany do użytku w 1979 roku. Zewnętrzna część fasady klatki schodowej nie była remontowana z wyjątkiem wstawienia w roku 1993 nowych okien w ramy metalowe od strony zachodniej, bezpośrednio narażonej na dylatacje i niekorzystne warunki atmosferyczne. Aktualny stan, będący przyczyną częstego zalewania klatki schodowej wymaga remontu.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres prac:

- założenie rusztowania do wysokości 20 m.
- osłona okien płytami OSB- 96 m².
- czyszczenie przez ręczne szczotkowanie konstrukcji stalowej fasady- 103,6 m².
- odtłuszczenie konstrukcji - 103,6 m².
- miniowanie konstrukcji stalowej -103,6 m².
- docieplenie głównych słupów konstrukcji oraz blach pomiędzy oknami styrodurem z wykonaniem tynku mineralnego – 87 m².
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 380 m².
- dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych – tynków - 87 m².
- obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej -78 m².
- uszczelnianie ręczne uszczelniaczem dekar skim styku ocieplenia z ramami okien – 311,5 m².

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Uszczelnienie i docieplenie fasady klatki schodowej zwiększą termiczną ochronę budynku, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania i remontów bieżących związanych z zalewaniem klatki schodowej

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Bezpośrednim efektem rzeczowym zadania jest zapobieżenie niszczenia budynku w wyniku zalewania klatki schodowej podczas opadów atmosferycznych, ale nie bez znaczenia jest także poprawa jego zewnętrznego wyglądu i estetyki .

Główny Księgowy

Bogumiła Dobrowska

z up. Dyrektora

Kierownik
Specjalistycznej Przychodni Ochrony
Zdrowia Pracujących
dr n. med. Teresa ŁOS-Spychańska
Specjalista Medycyny Pracy
Otolaryngolog