

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Podstawowym celem zadania jest zapobieżenie destrukcji drewnianych budowli zabytkowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem przechowywanych w nich zabytków ruchomych na skutek przeciekania słomianych dachów. Słomiane dachy w KDPE w Kłóbce wykonane są w technologii tradycyjnej i powinny być wymieniane co 6 – 8 lat w zależności od warunków atmosferycznych. Zakres planowanego zadania obejmuje kompleksową wymianę pokrycia dachów stodoły z Kowala (z 1802 r.) oraz stodoły ze Skoków Dużych (z ok. 1890 r.). Pierwsza z wymienionych budowli posiada konstrukcję sochową z niewielkim kątem spadu dachów, co powoduje ich szybszą destrukcję. Ostatni raz pokrycie dachu stodoły z Kowala było wymieniane w 2011 r. Druga z budowli – stodoła ze Skoków Dużych miała wymieniane pokrycie w 2007 r. W wyżej wymienionych budynkach przeciekanie dachów jest znaczne i widoczne we wnętrzach ekspozycyjnych. Zaniechanie szybkiej realizacji zadania w najbliższym czasie skutkowałoby postępującą destrukcją więźb dachowych i stropów a w efekcie spowodowałoby konieczność zamknięcia części wnętrz ekspozycyjnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Lp. 1. Wymiana słomianego pokrycia dachowego na stodole z Kowala

- demontaż instalacji odgromowej i rozbiórka starego pokrycia wraz z wywozem słomy;
- dostawa i ułożenie nowej słomy (8 ton) wraz z montażem łąt (750 mb), przybicie wiatrownic;
- impregnacja oraz ponowny montaż instalacji odgromowej.

Lp. 2. Wymiana słomianego pokrycia dachowego na stodole ze Skoków Dużych

- demontaż instalacji odgromowej i rozbiórka starego pokrycia wraz z wywozem słomy;
- dostawa i ułożenie nowej słomy (7 ton) wraz z montażem łąt (660 mb), przybicie wiatrownic;
- impregnacja oraz ponowny montaż instalacji odgromowej.


3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia zabytkowych budynków. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów ofertowych wyspecjalizowanego wykonawcy. Ich prawidłowość została potwierdzona przez specjalistę w zakresie kosztorysowania. Kosztorysy obejmują wartości robocizny oraz materiałów. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w kwocie umownej, poniżej 1% wartości robót. Kwoty podane zostały w wartościach netto (vat do odzyskania przez muzeum).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku trwałego muzeum wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności podstawowej – zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Włocławek, 19.03.2018 r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski