

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania : **Wymiana słomianych pokryć dachowych na budynkach gospodarskich w skansenie w Kłóbce.**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZSK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Wymiana słomianego pokrycia dachowego na spichlerzu z Rakutowa (wraz z materiałami)	Budżet Województwa		22 084,00 zł		22 084,00 zł				22 084,00 zł
2.	Wymiana słomianego pokrycia dachowego na budynku inwentarskim z Rakutowa (wraz z materiałami)	środki własne MZKID		34 970,00 zł		34 970,00 zł				34 970,00 zł
3.	Wymiana słomianego pokrycia dachowego na budynku inwentarskim ze Skoków Dużych (wraz z materiałami)	Budżet Województwa		38 398,00 zł		38 398,00 zł				38 398,00 zł
4.	Nadzór inwestorski	środki własne MZKID		1 000,00 zł		1 000,00 zł				1 000,00 zł
				96 452 zł		96 452 zł				96 452 zł

DYREKTOR MUZEUM Ogółem: **DYREKTOR MUZEUM** 96 452 zł
 Dyrektor jednostki: **mgr Piotr Nowakowski**
 60.482,00
 35.970,00
 38.398,00
 1.000,00
 60.482,00
 35.970,00
 38.398,00
 1.000,00
 96.452 zł
 60.482,00
 35.970,00
 38.398,00
 1.000,00
 96.452 zł
 DW
 Sr. własne
 Muzeum

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor departamentu merytorycznego
 z-ca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego

Wydział Inwestycji *Dep. Organizacyjny*
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor Wydziału Inwestycji

per. Organizacyjny
JBans
 Członek Zarządu Województwa

KE - II, 17.10.2019
 Muzeum Ziemi Kujawskiej
 i Dobrzyńskiej
 ul. Słowackiego 1 a,
 87-800 WŁOCŁAWEK
 tel. fax 350-310-25
 Departament/jednostka sporządzająca
MUZEUM REJESTROWANE

Wymiana słomianych pokryć dachowych na budynkach gospodarskich w skansenie w Kłóbce.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Celem zadania jest zapobieżenie destrukcji drewnianych, skansenowskich budowli zabytkowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem przechowywanych w nich zabytków ruchomych na skutek przeciekania słomianych dachów. Słomiane dachy w KDPE w Kłóbce wykonane są w technologii tradycyjnej ze słomy żyta i powinny być wymieniane co 6-8 lat w zależności od warunków atmosferycznych. (Pokrycia dachowe na wszystkich trzech obiektach objętych wnioskiem były ostatnio wymieniane w 2008 r.)

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wymianę słomianych pokryć dachowych na spichlerzu z Rakutowa, budynku inwentarskim ze Skoków Dużych (obydwa budynki w zagrodzie kujawskiej I) oraz budynku inwentarskim z Rakutowa (w zagrodzie kujawskiej II), w tym:

- a) demontaż instalacji odgromowych i rozbiórki starych pokryć wraz z wywozem słomy;
- b) dostawę nowej słomy i ułożenie słomianych pokryć na gładko wraz z montażem łąt oraz przybiciem wiatrownic;
- c) ponowny montaż instalacji odgromowych.

Pokrycia dachowe zostaną wykonane z tegorocznej, wcześniej koszonej i dokładnie oczyszczonej słomy żytniej, kładzionej ze snopków na gładko w sposób typowy dla tradycyjnego XVIII/XIX-wiecznego budownictwa ludowego regionu Kujaw. Roboty zostaną przeprowadzone metodami tradycyjnymi w sposób odtwarzający w każdym szczególe stan pierwotny dachów.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia zabytkowych budynków. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów ofertowych wyspecjalizowanego wykonawcy. Ich prawidłowość została potwierdzona przez specjalistę w zakresie kosztorysowania. Kosztorysy obejmują wartości robocizny oraz materiałów. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w kwocie umownej ok. 1% wartości robót. Kwoty podane zostały w wartościach netto (vat do odzyskania przez muzeum).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku trwałego muzeum wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności podstawowej – zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

DYREKTOR MUZEUM



mgr Piotr Nowakowski