

CZĘŚĆ OPISOWA
HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA PN.

**„MODERNIZACJA KURTINY PRZECIWPOŻAROWEJ
W OPERZE NOVA W BYDGOSZCZY”**

REALIZOWANEGO PRZEZ: **OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Modernizacja kurtyny p.poż. jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego widzom i artystom. Znaczny stopień zużycia okładzin kurtyny spowodowany upływem czasu i degradacją materiału (okładziny są zniszczone, kruszą się) powoduje, że kurtyna nie posiada już niezbędnych właściwości ogniochronnych.

Celem zadania jest modernizacja kurtyny przeciwpożarowej sceny głównej Opery Nova, a w tym: podtrzymanie jej obecnych właściwości i funkcjonalności jako kurtyny ppoż. na wypadek wystąpienia pożaru, poprawa walorów estetycznych na całej powierzchni płaszcza kurtyny od strony sceny, poprawa właściwości mechanicznych, a także bezpieczeństwa jej użytkowania.

Jednym z głównych aspektów realizacji zadania jest opinia techniczna potwierdzająca klasę odporności ogniowej kurtyny przeciwpożarowej. Kurtyna nie posiada certyfikatu klasyfikacji ogniowej, a musi być dostosowana do obecnie obowiązujących standardów na wypadek wystąpienia pożaru.

Ostatnia modernizacja była przeprowadzana kilkanaście lat temu.

Kurtyna p.poż. o wymiarach 1806 cm x 981 cm została zamontowana w Operze Nova w 1993 roku.

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, kurtyna musi zapewnić wymaganą przepisami odpowiednią izolacyjność ogniową (w obecnym stanie nie zapewnia wymaganej szczelności i izolacyjności na działanie pożaru – związane jest to z uszkodzeniami okładziny ogniochronnej).

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres planowanych robót obejmuje:

- modernizacja i dociążenie przeciwcieżarów, wymiana lin, modernizacja sterowania kurtyny w systemie ppoż.,
- naprawa zewnętrznej powłoki ogniochronnej od strony sceny,
- doposażenie w sygnalizację świetlną i akustyczną (z możliwością rozłączenia sygnalizacji podczas grania bramy w spektaklach),
- opinia techniczna - potwierdzenie klasy odporności ogniowej kurtyny.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zasadność planowanego zadania została określona po przeanalizowaniu bieżących wymagań odnośnie bram przeciwpożarowych oraz po dokonaniu oceny stanu technicznego kurtyny co zostało potwierdzone wpisem do protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego budynku.

Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej i dostosowanie jej do współczesnych wymagań pozwoli na jej bezpieczne użytkowanie oraz zapewni prawidłowe działanie w przypadku wystąpienia pożaru.

Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej ma na celu bezpieczne użytkowanie sceny głównej i zabezpieczenie widowni przed skutkami pożaru.

I zastępca Dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Maciejowski