

MUZEUM ETNOGRAFICZNE  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
ul. Wątygen: Sikorskiego-19  
tel. dyr. Departamentu Kultury i Dziedzictwa  
NIP 956-18-77-343

KW-I. 482. A7. 2018  
Załącznik do uchwały Nr 29/1416/18  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Zarządki nr 189 do uchwały Zarządu 11/108/2009  
Toruń dnia 25 lipca 2018 r.

26.06.2018 rok  
data sporządzenia

**Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania**

**I. Nazwa zadania**  
**Wspieranie działań muzealnych "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" - zadanie remontowe**  
**II. Zestawienie kosztów (nakładów)**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00		0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa		13 500,00		13 500,00				13 500,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		<b>Razem</b>		<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00		0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa		38 500,00		38 500,00				38 500,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		<b>Razem</b>		<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00		0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa		38 500,00		38 500,00				38 500,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		<b>Razem</b>		<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>
		Budżet Województwa śr. włas.		28 500,00		28 500,00				28 500,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		0,00		0,00				
		Dotacja rozwojowa								
		<b>Razem</b>		<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00		0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa		0,00		0,00				0,00
		Dotacja rozwojowa								
		<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Prace konserwatorskie obory z Mikołajskich







Ogółem wartość zadania	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Budżet Województwa śr. włas.	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
Środki MKiDN	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	108 500,00

Główny księgowy  
 Muzeum Etnograficznego  
 w Toruniu  
 m. sp. z o.o. Szczypta Szczyptańska

DYREKTOR  
 Muzeum Etnograficznego  
 m. Merli Zambonowickiej-Prüfferner  
 w Boroniu  
 dyrektor departamentu/jednostki  
 dr Hubert Czarnowski

Dyrektor Departamentu  
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 w Warszawie

główny specjalista  
 ponowny  
 27.06.2018

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor Departamentu merytorycznego  
 w Warszawie

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura  
 Realizacji Inwestycji  
 w Warszawie

Z-ca Dyrektora  
 Departamentu Organizacyjnego  
 w Warszawie

podpis osoby sprawdzającej  
 Anita Ryłska  
 02.07.2018

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego  
 w Warszawie

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Sekretarz Województwa  
 członek Zarządu  
 Marek Smóczyk



**Wspieranie działań muzealnych „Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych – muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu” – zadanie remontowe**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.**

W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie częściowej konserwacji 8 obiektów architektonicznych (muzealiów) wchodzących w skład ekspozycji Parku Etnograficznego w Toruniu i 1 obiektu architektonicznego znajdującego się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku. Są to unikatowe przykłady architektury wiejskiej (drewnianej), między innymi z terenu Kaszub, Borów Tucholskich i Kujaw, pochodzące z XVIII i XIX w. (translokowane do Parków w latach 1968-1969 i na pocz. 1.90. XX w.). We wnętrzach budynków w Parku ekspozycyjnych jest ok. 1000 zabytków ruchomych. Budynki te wymagają pilnej interwencji ze względu na postępujący zły stan techniczny. Przeprowadzenie prac konserwatorskich w/w obiektów pozwoli odpowiednio zabezpieczyć, a przede wszystkim uchronić je przed dalszą degradacją.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

**Chalupa z Lasek**

- usunięcie starych desek na obu połaciach dachowych i przybudówce,
- usunięcie wiatrownic w obu szczytach dachu,
- konserwacja i uzupełnienie więźby dachowej, rekonstrukcja zniszczonych elementów konstrukcji dachu, impregnacja więźby dachowej środkiem owado- i grzybobójczym oraz zabezpieczeniem preparatem ognioochronnym,
- położenie spodniej warstwy desek, a na niej folię paroprzepuszczalną i kontrłaty, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów środkiem owado- i grzybobójczym oraz zabezpieczeniem preparatem ognioochronnym,
- montaż drugiej warstwy desek montowanych za pomocą dębowych kołków, po wcześniejszym zaimpregnowaniu desek preparatem ognioochronnym,
- montaż nowych desek na przybudówce, po wcześniejszym zaimpregnowaniu desek preparatem ognioochronnym,
- rekonstrukcja i montaż wiatrownic, po wcześniejszym zaimpregnowaniu desek preparatem ognioochronnym,

**Obora z Kłodawy**

- demontaż "koźlin" wzdłuż kalenicy - drewnianych, skrzyżowanych żerdek połączonych drewnianym kołkiem,
- demontaż wiatrownic w obu szczytach dachu,
- usunięcie starej, słomianej strzechy z obu połaci dachu,
- konserwacja i uzupełnienie więźby dachowej, rekonstrukcja zniszczonych elementów konstrukcji dachu, impregnacja więźby dachowej środkiem owado- i grzybobójczym oraz zabezpieczeniem preparatem





ognioochronnym,

- założenie nowego, słomianego pokrycia na obu połaciach,
- rekonstrukcja i montaż koźlin wcześniej zaimpregnowanych preparatem ognioochronnym,
- rekonstrukcja i montaż wiatrownic z odtworzeniem ozdobnie wycinanych górnych końców w postaci tzw. śparogów, z wcześniejszym zaimpregnowaniem preparatem ognioochronnym
- impregnacja przeciwogniowa nowego poszycia dachu

#### **Stodoła z Mikołajskich**

- usunięcie starych dranic na obu połaciach dachowych,
- usunięcie wiatrownic w obu szczytach dachu,
- konserwacja i uzupełnienie więźby dachowej, rekonstrukcja zniszczonych elementów konstrukcji dachu, impregnacja więźby dachowej środkiem owado- i grzybobójczym oraz zabezpieczeniem preparatem ognioochronnym,
- montaż nowych dranic poprzez mocowanie do łąt za pomocą dębowych kołków, po wcześniejszym zaimpregnowaniu preparatem ognioochronnym,
- rekonstrukcja i montaż wiatrownic, po wcześniejszym zaimpregnowaniu preparatem ognioochronnym.

#### **Obora z Mikołajskich**

- usunięcie starych dranic na obu połaciach dachowych,
- usunięcie wiatrownic w obu szczytach dachu,
- ocena stanu zachowania odkrytej więźby dachowej, uzupełnienie lub wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu, impregnacja więźby dachowej środkiem owado- i grzybobójczym oraz zabezpieczeniem preparatem ognioochronnym,
- montaż nowych dranic poprzez mocowanie do łąt za pomocą dębowych kołków, po wcześniejszym zaimpregnowaniu preparatem ognioochronnym,
- montaż wiatrownic, po wcześniejszym zaimpregnowaniu preparatem ognioochronnym.

#### **Młyn ze Strzyg**

- demontaż starego koła wodnego,
- prace konserwatorskie przy zdemontowanych metalowych elementach, odrdzewienie, zabezpieczenie,
- ocena stanu zachowania, konserwacja, uzupełnienie i impregnacja środkiem owado- i grzybobójczym wału
- rekonstrukcja koła wodnego wykonanego na wzór do oryginału, impregnacja nowych, drewnianych elementów koła środkiem owado- i grzybobójczym,
- rekonstrukcja drewnianej podstawy utrzymującej wał koła wodnego wraz z impregnacją środkiem owado- i grzybobójczym.

#### **Chalupa z Rakutowa**

- usunięcie żerdzi wzdłuż kalenicy na obu połaciach dachowych,
- uzupełnienia słomą brakujących fragmentów strzechy w kalenicy i w obu połaciach dachowych,
- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenicy, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym



### **Stodoła z Kowala**

- usunięcie starych żerdzi wzdłuż kalenicy na obu połaciach dachowych,
- usunięcie starej, trzcinowej strzechy wzdłuż kalenicy
- założenie nowego, trzcinowego pokrycia wzdłuż kalenicy
- uzupełnienia trzciną brakujących fragmentów poszycia w obu połaciach dachowych,
- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenicy na obu połaciach, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym
- impregnacja przeciwogniowa wymienionego fragmentu poszycia

### **Obora z Rakutowa**

- usunięcie wiatrownic w obu szczytach dachu i żerdzi wzdłuż kalenicy na obu połaciach dachowych obory,
- uzupełnienia trzciną brakujących fragmentów poszycia w obu połaciach dachowych obory i przybudówki,
- montaż nowych wiatrownic i żerdzi wzdłuż kalenicy na obu połaciach obory, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym
- montaż ozdobnych, słomianych snopeczków tzw. wróbli wzdłuż kalenicy na obu połaciach dachowych,
- impregnacja przeciwogniowa wymienionego fragmentu strzechy

### **Obora z Rokitnicy**

- usunięcie wiatrownic w obu szczytach dachu,
- usunięcie starej, słomianej strzechy z obu połaci dachu,
- konserwacja i uzupełnienie więźby dachowej, rekonstrukcja zniszczonych elementów konstrukcji dachu, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów środkiem owado- i grzybobójczym oraz zabezpieczeniem preparatem ognioochronnym,
- założenie nowego, słomianego pokrycia na obu połaciach,
- montaż dwóch żerdzi dociskających strzechę wzdłuż kalenicy oraz nowych wiatrownic, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym
- impregnacja przeciwogniowa nowego poszycia dachu.


### **3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.**

Realizacja zadania doprowadzi do przywrócenia właściwego stanu technicznego i pozwoli utrzymać zabytkowy charakter tych cennych obiektów architektonicznych.

### **4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.**

Efektem realizacji zadania będzie przywrócenie właściwego stanu technicznego 9 obiektów wchodzących w skład ekspozycji Parków Etnograficznych toruńskiego muzeum. Przeprowadzenie prac konserwatorskich w/w obiektów pozwoli odpowiednio zabezpieczyć i przede wszystkim uchronić je przed dalszą degradacją. Realizacja tego zadania pozwoli utrzymać zabytkowy charakter tych cennych obiektów architektonicznych stanowiących bardzo ważne elementy ekspozycji prezentującej budownictwo wiejskie północnej Polski

Toruń, dnia 26.06.2018 rok

DYREKTOR  
Museum Etnograficznych  
im. Marii Znamierowskiej-Prüffer  
w Toruniu  
  
dr Hubert Czackowski

