

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”, Nr RPKP.05.01.00-04-0008/17.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W dniu 04.07.2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z argumentami podnoszonymi przez Wykonawcę robót, takimi jak m.in. brak nośności podbudowy w miejscach, gdzie Projektant przyjął powierzchniowe wzmocnienie oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych, słabonośne grunty występujące na poziomie posadowienia przepustów ekologicznych dla zwierząt PZ-13 i PZ-14 oraz występowanie słabonośnych gruntów u podłoża nasypów i na poszerzeniach w miejscach wskazanych przez Wykonawcę robót, a także wykonanie dodatkowych prac w zakresie wykonania ławy oporowej dla obrzeża przy ciągach pieszo-rowerowych oraz pomimo wydłużenia terminu realizacji robót do dnia 15.12.2018 r., Wykonawca robót zrealizował roboty budowlane tylko na odcinku od km 18+740 do km 23+593,47, nie zrealizował natomiast robót na odcinku od km 1+500 do km 18+740 poza wycinką drzew i usunięciem kilku kolizji energetycznych, konieczne jest wprowadzenie zmian w „Zasadach realizacji projektu własnego” stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Wydłużenie terminu realizacji Projektu pozwoli na zrealizowanie planowanej inwestycji oraz poniesienie wszystkich przewidzianych kosztów w okresie kwalifikowalności.

5. Ocena skutków regulacji:

W związku z wydłużeniem terminu realizacji Projektu pojawiła się konieczność zmiany wcześniej wydanej uchwały. Ponadto celem spełnienia wszystkich uwarunkowań prawnych oraz systemowych należało dostosować zapisy zmienianej uchwały do obowiązujących i stosowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.