

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu Nr RPKP.03.02.00-04-001/10 pn. „Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: Instytucja Zarządzająca RPO WK-P) jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwałą nr 14/144/08 z dnia 22 lutego 2008 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził Indykatory Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w którym to uwzględniono Projekt pn. „Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Na podstawie ww. uchwały w dniu 22 września 2010 r. z Beneficjentem tj. Fundacją „Wiatrak” została podpisana umowa nr WPW.I.3043-3-25-455/2010 o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Osi 3. Rozwój infrastruktury społecznej RPO WK-P. Przedmiotowa umowa w § 3 ust. 1 określała okres realizacji projektu od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2011 r.

Beneficjent pismem z dnia 1 kwietnia 2011 r. zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu z dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r., na co pismem z dnia 13 maja 2011 r. uzyskał zgodę.

Beneficjent pismem z dnia 11 stycznia 2012 r. zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu z dnia 30 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r., co zostało uwzględnione w aneksie nr 3 do umowy o dofinansowanie.

Beneficjent pismem z dnia 30 lipca 2012 r. wystąpił z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu z dnia 31 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., na co Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wyraziła zgodę w piśmie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dnia 13 czerwca 2013 r. Beneficjent dokonał urealnienia terminu zakończenia realizacji projektu określając go do dnia 31 grudnia 2013 r., przyjmując ten termin jako najpóźniejszą datę poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w ramach projektu, co zostało uwzględnione w aneksie nr 5 do umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2014 r. termin realizacji projektu został wydłużony z dnia 31 grudnia 2013 r. do 31 marca 2015 r.

Beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 18 grudnia 2015 r. Beneficjent wskazał, iż konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu z obecnego (tj. 31 marca 2015 r.) na planowany (tj. 18 grudnia 2015 r.) wynika z konieczności wydłużenia terminu niezbędnego na usunięcie stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w Raporcie z wizyty monitorującej, nieprawidłowości pod względem wymogów p/poż zawartych w stanowisku Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz zaleceniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Realizacja przedmiotowych zadań warunkowała uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całego obiektu, niezbędnego do przedłożenia do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w celu uznania, iż przedmiot projektu jest zdolny do użytkowania.

Ponadto Beneficjent w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanował wykonanie m.in. sali widowiskowej, kawiarni artystycznej z zapleczem kuchennym oraz umeblowania i wyposażenia obiektu, dla których koszt kwalifikowany stanowił zakup ich wyposażenia. W toku realizacji inwestycji Beneficjent uznał całość kosztów dotyczących wyposażenia powstającego Domu Jubileuszowego za niekwalifikowane, niemniej został zobligowany do zrealizowania całego zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji aplikacyjnej, niezależnie od tego, czy stanowił on wydatki kwalifikowane, czy też niekwalifikowane, co stanowiło dla Beneficjenta dodatkowy argument do wydłużenia terminu realizacji projektu.

Jednocześnie Departament Wdrażania EFRR zaznacza, iż wskazany wyżej zakres rzeczowy był realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 7 lipca 2015 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Fundacją "Wiatrak", o przyznaniu dotacji na kwotę 1 200 000,00 zł. Za rozliczenie ww. umowy o dotację odpowiada Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

Beneficjent w piśmie z dnia 30 listopada 2015 r. zadeklarował, iż przedmiotowy projekt zostanie zrealizowany w swoim pełnym zakresie (wraz z zakupem wyposażenia) do dnia 30 listopada 2015 r., zaś wszelkie płatności zostaną uiszczone do dnia 18 grudnia 2015 r. Powyższe, tj. zrealizowanie całego zakresu rzeczowego wskazanego we wniosku o dofinansowanie pozwoli na zatwierdzenie płatności końcowej z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Wobec powyższego wnioskowana obecnie zmiana terminu zakończenia realizacji inwestycji do dnia 18 grudnia 2015 r. pozwoli na zapewnienie prawidłowego rozliczenia przyznanego dofinansowania poprzez zapewnienie zrealizowania projektu w jego pełnym zakresie.

Mając na uwadze zapisy Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności przetargowych oraz projektów nierozliczonych. Jednocześnie przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Zgoda na przedłużenie okresu realizacji projektu poza datę 30 września 2015 r. uwarunkowana jest indywidualną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Powyższe okoliczności przedstawione przez Beneficjenta w przedmiotowej sprawie stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały wydłużającej termin realizacji Projektu do 18 grudnia 2015 r.

Zgodnie z ostatnim wnioskiem Beneficjenta o płatność stanowiącym wniosek o płatność końcową (wniosek za okres do 30.12.2013 r.) zakres rzeczowy Projektu został zrealizowany w 99,62%. W ramach Projektu zostały do tej pory przekazane, na rzecz

Beneficjenta, środki w wysokości 7 963 266,57 PLN, co stanowi 94,53% możliwego do przekazania dofinansowania.

5. Ocena skutków regulacji:

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych Uchwałą nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013*, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P rekomenduje wydłużenie terminu realizacji Projektu do **18 grudnia 2015 r.** Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów projektu oraz pozwoli na rzeczowe i finansowe zakończenie przedmiotowej inwestycji.