

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu Nr RPKP.04.05.00-04-0007/18 pn „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r., której powodem jest wniosek Wykonawcy robót budowlanych dotyczący przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, a także obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju. Opóźnienia robót budowlano – modernizacyjnych są spowodowane warunkami pogodowymi. Deszczowe dni uniemożliwiły wykonanie prac związanych z podbijaniem fundamentów, osuszaniem budynku, oczyszczaniem murów oraz odgrzybiania. Na termin wykonania robót miała także wpływ kolejność procedur administracyjnych tj. przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z Gminy Grudziądz na Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą oraz proces wykonania przyłączy w energię oraz wodę. Wydłużenie terminu realizacji projektu pozwoli na wykonanie zaplanowanych w projekcie prac budowlano-modernizacyjnych.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.