

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” polega m.in. na aktualizacji wydatków przeznaczonych na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykup gruntów oraz zarządzanie projektem.

Ogólna wartość zadania w 2020 r. ulega zmniejszeniu o 19.886.811,00 zł, z kwoty 35.305.012,00 zł na 15.418.201,00 zł, w tym: 2.312.730,00 zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz 13.105.471,00 zł – ze środków Unii Europejskiej.

W pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) roboty budowlane – zmniejszono wydatki o 16.960.522,60 zł, z kwoty 32.168.278,62 zł na 15.207.756,02 zł;
- 2) nadzór inwestorski – zmniejszono wydatki o 770.529,50 zł, z kwoty 897.990,48 zł na 127.460,98 zł;
- 3) nadzór autorski – zwiększono wydatki o 17.583,00 zł, z kwoty 2.337,00 zł na 19 920,00 zł;
- 4) wykup gruntów – zmniejszono wydatki o 2.216.673,90 zł, z kwoty 2.216.673,90 zł na 0,00 zł;
- 5) zarządzanie projektem – zwiększono wydatki o 43.332,00 zł, z kwoty 19.732,00 zł na 63.064,00 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy parametrów przedmiotowej drogi wojewódzkiej i zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.