

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu własnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszorowerowych” Nr RPKP.03.04.00-04-0018/17.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia projektu z dnia 30 września 2021 r. na dzień 30 czerwca 2022 r. Prośba podyktowana jest wprowadzeniem rozwiązań prawnych na terenie Polski z uwagi na zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Ponadto pojawiła się konieczność realizacji robót dodatkowych i wyłonienia wykonawcy tych prac odrębnym przetargiem, co wydłuży okres realizacji projektu.

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu, wprowadzona zostaje zmiana w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację projektu.