

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg”, polega m.in. na aktualizacji ogólnych wartości zadań. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zmniejszeniu z kwoty 11.170.000,00 zł na 11.039.355,08 zł, w tym: 11.039.355,08 zł – finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz 100.000,00 zł – ze środków jst. inne (Gmina Ciechocin).

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano, m.in. następujących zmian:

- 1) zwiększono wartość zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno – Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km” z kwoty 1.392.433,00 zł na 1.396.469,70 zł;
- 2) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce” z kwoty 1.282.135,40 zł na 1.173.734,12 zł;
- 3) sprostowaniu ulega oczywista omyłka, związana z nieujęciem w załączniku do uchwały Nr 45/1874/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno” o wartości 30.000,00 zł. Aktualnie ulega zmniejszeniu jego wartość na kwotę 24.600,00 zł;
- 4) odstąpiono od realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w m. Nowa Wieś dla zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla : Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 657” o wartości 63.960,00 zł;
- 5) zwiększono wartość zadania pn. „Poprawa BRD” z kwoty 180.000,00 zł na 223.079,66 zł.
Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.