



Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki planowane do poniesienia w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		Ilość	wartość										
5	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji		0,00	Środki własne województwa	5	178 626,00		178 626,00	0,00	178 626,00	0,00	0,00	178 626,00
				dotacje z budżetu państwa		0,00							
				środki UE/IZ		0,00							
				środki własne jednostki		0,00							
				inne źródła		0,00							
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>178 626,00</b>	<b>178 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 626,00</b>		
<b>RAZEM</b>				Środki własne województwa		3 755 613,00		6 014,00	3 749 599,00	0,00	0,00	0,00	3 749 599,00
				Środki własne jednostki		0,00							
				Środki UE/IZ		0,00							
				budżet państwa		0,00							
				inne źródła		0,00							
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>3 755 613,00</b>	<b>3 749 599,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>3 749 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 749 599,00</b>		

Pełnomocnik  
Kierownik Wydziału Opery  
Sporządził  
Mojciech Bartczak

Wydział Kultury  
Marszałek, Ryśka

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista  
podpis osoby sprawdzającej  
Mojciech Bartczak

podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR  
dyrektor jednostki  
Macej Ryśka

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji  
Anita Ryśka

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji  
Wicemarszałek województwa

Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Macej Czepiel

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji  
Zbigniew Ryśka

Członek Zarządu

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2022 ROK  
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

**pn. „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy”**

**a) uzasadnienie celowości realizacji zadania**

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Na terenie planowanej inwestycji aktualnie funkcjonuje prowizoryczny, niefunkcjonalny i nieestetyczny parking samochodowy o niewystarczającej ilości stanowisk. Znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu Opery jest utrudnione tym bardziej, że jest on usytuowany w centrum miasta, w sąsiedztwie wielu publicznych instytucji. Opracowany projekt przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova dwupoziomowego garażu podziemnego z usytuowanym nad nim placem spacerowo-wypoczynkowym z elementami zieleni. W projekcie szczególną uwagę zwrócono na ochronę rosnącego na obrzeżu terenu zabudowy pomnika przyrody (platan klonolistny) oraz zrealizowaniu nasadzeń drzewami które rekompensują dokonane wcześniej wycinki drzew.

**b) zakres rzeczowy zadania:**

- Przejęcie od ENEA Operator dokumentacji projektowej na przebudowę kabli SN znajdujących się na terenie budowy parkingu;
- Wymówienie warunków dzierżawy terenu parkingu przez aktualnego dzierżawcę;
- Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie przebudowy kabli SN;
- Przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy na przebudowę kabli SN;
- Negocjacje z Miastem Bydgoszcz w sprawie warunków przejęcia na rzecz Opery Nova działek geodezyjnych położonych w obszarze zabudowy parkingu;
- Odebranie przebudowanej sieci SN, przekazanie jej na stan ENEA Operator i dokonanie wzajemnych rozliczeń finansowych;
- Przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu pozyskania operatora parkingowego, który będzie przekazywał środki finansowe na budowę parkingu;
- Pozyskanie dziennika budowy na budowę parkingu;
- Wytyczenie geodezyjne parkingu w terenie.

**c) ocena ekonomicznej efektywności zadania**

Szybkie wdrożenie projektu pozwoli na osiągnięcie celów w zakładanym horyzoncie czasowym. Należy mieć na uwadze, że pozytywne oddziaływanie projektu widoczne będzie natychmiast po jego zrealizowaniu i pozwoli na trwałe rozwiązanie istniejących problemów.

**d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Realizacja projektu poprawi warunki parkowania samochodów odwiedzających Operę Nova oraz stworzy możliwość bezpośredniego przechodzenia podziemnymi przejściami osób z parkingu do zasadniczej części gmachu operowego jak i do budowanego IV kręgu Opery. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Pełnomocnik  
ds. rozbudowy Opery

mgr inż. *Wojciech Bartczak*

**WZTYNIO**  
Departament Finansów  
Wydział Planowania i Analiz

2022-08-22

Ilość zał. *rej. 442/2022*  
Podpis *K. Gajduki*

Kuda ujęto w harmonogramie renowacji finansowym zadania tj. 3.749.593 zł  
fin. ze st. wdrożenia ujęciowego zgodne jest ?

- budżetem Województwa na rok 2022 (zgodnie ze dniem 05.08.2022),
- NPF HK-8 na lata 2022-2033 (zgodnie ze dniem 23.06.2022)
- z 22% zadania.

Całkowite powyższe kwoty zostały uwzględnione w planie finansowym  
Opery na rok 2022 - ostatnio uchwalony z dnia 28.06.2022.

spor. K. Gajduki  
24.08.2022. *KG* 24.08.2022