

**Monitorowanie planu dla osiągnięcia prognozy certyfikacji dla Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –  
podsumowanie za III kwartał 2022 r.**

Krok I. Monitorowanie realizacji projektów, dla których umowa została zawarta do końca 2020 r.,  
a które nie wykazują postępu finansowego:

<b>31.01.2022 r.</b>	
<b>123</b> <b>projekty bez wypłaty</b>	
w tym:	w tym:
<b>35</b> projekty z zakończeniem realizacji w 2022r. i 2023r.	<b>88</b> projekty zakończone z końcem 2021r. i wcześniej
w tym:	w tym:
<b>12</b> projektów z wnioskami w weryfikacji	<b>53</b> projekty z wnioskami w weryfikacji

<b>30.06.2022r.</b>	
<b>72</b> <b>projekty bez wypłaty</b>	
w tym:	w tym:
<b>32</b> projekty z zakończeniem realizacji w 2022 r. i 2023 r.	<b>40</b> projekty zakończone w 2021 r. i wcześniej
w tym:	w tym:
<b>9</b> projektów z wnioskami w weryfikacji	<b>28</b> projektów z wnioskami w weryfikacji

30.09.2022r.	
<b>62</b> projekty bez wypłaty	
w tym:	w tym:
29 projekty z zakończeniem realizacji w 2022 r. i 2023 r.	33 projekty zakończone w 2021 r. i wcześniej
w tym:	w tym:
11 projektów z wnioskami w weryfikacji	23 projektów z wnioskami w weryfikacji

## Krok II. Monitorowanie realizacji projektów zagrożonych:

1. Projekty własne
2. Projekty inne niż własne

### Prognoza wydatków oś 2:

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	SUMA 2022	Wnioski zatwierdzone 01.01.2022 - 30.09.2022	Wnioski w ocenie, 30.09.2022 r.
Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE
6 282 183,26	13 120 390,24	14 413 258,25	34 316 039,79	68 131 871,54	17 037 181,10	2 173 382,00

Prognoza I półrocze	19 402 573,50
Wnioski zatwierdzone, w ocenie w I półroczu	13 009 043,97
Niewykonanie w stosunku do planu	6 393 529,53

Prognoza do III kwartału włącznie	33 815 831,75
Wnioski zatwierdzone, w ocenie do III kwartału włącznie	19 210 563,10
Niewykonanie w stosunku do planu	14 605 268,65

Prognoza wydatków ZDW (oś 5):

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	SUMA 2022	Wnioski zatwierdzone 01.01.2022 - 30.09.2022	Wnioski w ocenie, 30.09.2022 r.
Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE
29 412 538,66	35 976 108,14	46 650 315,78	61 993 710,11	174 032 672,69	47 523 705,42	4 680 624,35

Prognoza I półrocze	65 388 646,80
Wnioski zatwierdzone, w ocenie w I półroczu	52 568 329,28
Niewykonanie w stosunku do planu	12 820 317,52

Prognoza do III kwartału włącznie	112 038 962,58
Wnioski zatwierdzone, w ocenie do III kwartału włącznie	52 204 329,77
Niewykonanie w stosunku do planu	59 834 632,81

Prognoza wydatków WSS Włocławek:

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	SUMA 2022	Wnioski zatwierdzone 01.01.2022 - 30.09.2022	Wnioski w ocenie, 30.09.2022 r.
Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE	Wkład UE
1 549 555,77	8 549 928,13	11 637 451,73	18 608 008,64	40 344 944,27	9 029 881,89	0,00

Prognoza I półrocze	10 099 483,90
Wnioski zatwierdzone, w ocenie w I półroczu	6 074 921,34
Niewykonanie w stosunku do planu	4 024 562,56

Prognoza do III kwartału włącznie	21 736 935,63
Wnioski zatwierdzone, w ocenie do III kwartału włącznie	9 029 881,89
Niewykonanie w stosunku do planu	12 707 053,74

31.01.2022 r.

72  
projekty zagrożone

<b>30.06.2022r.</b>			
<b>73</b>			
<b>projekty zagrożone</b>			
<b>w tym:</b>			
<b>5</b> umowy już rozwiązane	<b>11</b> umowy zagrożone rozwiązaniem	<b>6</b> umowy, które dobrze rokują	<b>51</b> umowy, które spełniają kryteria projektu zagrożonego tj. brak postępu finansowego i rzeczowego

<b>30.09.2022r.</b>			
<b>75 projekty zagrożone</b>			
<b>w tym:</b>			
<b>9</b> umowy już rozwiązane	<b>23</b> umowy zagrożone rozwiązaniem	<b>9</b> umowy, które dobrze rokują	<b>34</b> umowy, które spełniają kryteria projektu zagrożonego tj. brak postępu finansowego i rzeczowego

**Krok III. Monitorowanie realizacji projektów o wartości dofinansowania powyżej 10 mln PLN, Dla których w 2022 r. upływa termin realizacji:**

**23 projekty – stan na dzień 31.01.2022r.**

**23 projekty – stan na dzień 30.09.2022r. w tym:**

**16 projektów, w których pozostaje do wypłaty 111,1 mln**

**7 projektów, których realizacja została przedłużona.**

## Krok IV. Wykonanie certyfikacji

Oś	Fundusz	Alokacja EUR	Kwota wnioskowana od KE w EUR (certyfikacja) wg stanu na 31.12.2021 r.	% zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem wg stanu na 31.12.2021 r.	% zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem według stanu na 30.09.2022
1	EFRR	372 144 366,00	319 160 016,22	85,8%	97,3%
2		54 318 006,00	27 607 280,49	50,8%	59,4%
3		263 769 590,00	204 852 969,13	77,7%	92,8%
4		106 193 198,00	87 427 821,78	82,3%	98,1%
5		214 470 229,00	89 895 423,95	41,9%	62,3%
6		325 807 429,00	190 790 662,68	58,6%	75,3%
7		31 380 774,00	17 616 178,49	56,1%	92,2%
13		22 183 891,00	0	0,0%	0,0%
<b>Razem EFRR</b>		<b>1 390 267 483,00</b>	<b>937 350 352,74</b>	<b>67,4%</b>	<b>82,5%</b>
8 (z WUP)	EFS	170 219 269,00	121 196 337,18	71,2%	87,4%
9		149 321 596,00	82 655 297,95	55,4%	65,0%
10		114 645 747,00	62 285 254,39	54,3%	71,0%
11		28 646 173,00	14 149 409,49	49,4%	65,9%
12		72 623 910,00	45 542 217,81	62,7%	77,9%
<b>Razem EFS</b>		<b>535 456 695,00</b>	<b>325 828 516,82</b>	<b>60,9%</b>	<b>74,9%</b>
<b>Razem</b>		<b>1 925 724 178,00</b>	<b>1 263 178 869,56</b>	<b>65,6%</b>	<b>80,4%</b>