

KNO-II 489, 25, 0021

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2023 r.

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Roboty budowlana		Środki własne województwa	41.612.005,00	15383366	1150	15382216	1399963	4000000	5000000	4982253
			dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
			środki UE/Iz	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem	41.612.005,00	15383366	1113	15382253	1400000	4000000	5000000	4982253
			Środki własne województwa	63.924.010,00	30766732	2263	30764469	2799963	8000000	10000000	9964506
			dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
			środki UE/Iz	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem	63.924.010,00	30766732	2263	30764469	2799963	8000000	10000000	9964506
2	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)		Środki własne jednostki	1.404.941,00	436158	3500	432658	32914	130000	133000	136744
			inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem	1.404.941,00	436158	3500	432658	32914	130000	133000	136744
			Środki własne jednostki	1.404.941,00	436158	3414	432744	33000	130000	133000	136744
			inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem	1.404.941,00	436158	3414	432744	33000	130000	133000	136744

3	Nadzór autorski	ilość	Razem		872316	6914	865402	65914	260000	266000	273488	
		cena jedn.	ilość	ilość	dotacje z budżetu państwa	2500	34081	9291	8500	8500	7790	
4	Obsługa prawna	ilość	Razem		88.323	1791	34790	10000	8500	8500	7790	
		cena jedn.	ilość	ilość	dotacje z budżetu państwa	0	4291	68871	19291	17000	17000	15580
5	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej)	ilość	Razem		117.846	20000	9653	318	2000	3000	4335	
		cena jedn.	ilość	ilość	dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		ilość	Razem		48.914	29653	20000	9653	318	2000	3000	4335
RAZEM		cena jedn.	Razem		48.314	29653	20000	9653	318	2000	3000	4335
RAZEM		wartość	Razem		91.828	28318	30988	7318	7000	5000	5000	4335
RAZEM		wartość	Razem		2.287.935	400000	1299463	305184	330000	330000	334279	
RAZEM		wartość	Razem		1699463	5184	1694279	700000	330000	330000	334279	
RAZEM		wartość	Razem		3398926	405184	2993742	1005184	660000	660000	668558	
RAZEM		wartość	Razem		53.108.320,00	427150	17158071	1747670	4470500	5474500	5465401	
RAZEM		wartość	Razem		17565221	0	0	0	0	0	0	
RAZEM		wartość	Razem		0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM		wartość	Razem		0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM		wartość	Razem		0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM		wartość	Razem		17585221	19820	17565401	2150000	4473500	5476500	5465401	
RAZEM		wartość	Razem		35170442	446970	34723472	3897670	8944000	10951000	10930802	

2.203.834,00

114.216.340,00

Handwritten signature

CZEŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2023 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania do zrealizowania w 2023 r.:

- Przebudowa linii kablowych SN usytuowanych na terenie planowanej budowy IV kręgu;
- Przekazanie wykonawcy robót budowlano-montażowych placu budowy;
- Przeprowadzenie badań archeologicznych;
- Rozbiórki nawierzchni kamiennych i elementów małej architektury;
- Likwidacja części instalacji podziemnych (elektryczne, wodno-kanalizacyjne);
- Przełożenie części instalacji podziemnych (elektryczne, wodno-kanalizacyjne);
- Tyczenie obiektu;
- Wykonywanie ścianek szczelinowych;
- Realizacja wykopów;
- Roboty fundamentowe z realizacją podszybi wind i zapadni (poziom -3);
- Realizacja strop na poziomie bulwaru (poziom -2);
- Realizacja przejścia do budynku głównego;
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom -2);
- Realizacja stropów i „przewyżki” Sali prób scenicznych na poziomie placu wejściowego (poziom -1);
- Realizacja połączenia z kładką przez Brdę;
- Realizacja izolacji zabezpieczającej przenoszenie drgań;
- Realizacja ścian słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom -1);
- Wykonanie i montaż blachownic stalowych sali prób scenicznych;
- Realizacja stropów na poziomie foyer budynku głównego (poziom +/- 0);
- Realizacja ścian słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +/- 0);
- Realizacja stropu kondygnacji biurowej (poziom +1);
- Wykonanie i montaż blachownic stalowych powierzchni wystawowej;



- Realizacja stropów na poziomie kina (poziom +1);
- Realizacja ścian słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +2);
- Realizacja „przewyżki” kina (poziom +2);
- Realizacja poziomu kabin kina i dachu/tarasu (poziom +2,5);

Przebudowa linii kablowych SN usytuowanych na terenie planowanej budowy IV kręgu sfinansowana zostanie w części finansowanej z budżetu Województwa z środków „niewygasających” ujętych w budżecie 2022 r, natomiast w części finansowanej przez Miasto Bydgoszcz z środków ujętych w budżecie Miasta na 2023 r.

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.


Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery

mgr inż. Wojciech Bartczak