

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” Nr RPKP.06.03.02-04-0003/17.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka Realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu ze względu na absencję robotników budowlanych, zatrudnionych przez podwykonawców, spowodowaną panującym konfliktem zbrojnym w Ukrainie a także problemami z dostawami oraz dostępnością towarów i wzrostem ich cen. Wydłużony etap robót budowlanych ma przełożenie na postępowania przetargowe, na zakup wyposażenia w budynku internatu, gdzie docelowo umiejscowione będą pracownie kształcenia zawodowego dla czterech zawodów – przestrzeń ta nie została jeszcze oddana do użytkowania. Ponadto występują trudności z pozyskaniem odpowiedzi od firm na zgłoszone zapytania, co wpływa na przedłużające się procedury szacowania wartości zamówienia, a także wystąpiła konieczność unieważnienia ogłoszonego postępowania przetargowego dla zawodów kucharz i cukiernik, dla których pracownie są umiejscowione w budynku szkoły z uwagi na brak ofert bądź na wpływ ofert niespełniających kryteriów przetargu. Mając powyższe na uwadze zaplanowane zostało uruchomienie postępowań przetargowych w roku 2022, natomiast ich finalizacja/realizacja płatności nastąpiłaby na początku roku 2023. Ponadto w związku z rezygnacją z zadania „Przesyłki listowne” oraz uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne w projekcie, zmniejszeniu uległa kwota wydatków kwalifikowalnych o wartość 42 272,02 zł, a kwota dofinansowania o wartość 35 931,22 zł. W związku ze wzrostem wydatków na roboty budowlane wzrosła również wartość wydatków niekwalifikowalnych oraz wartość ogółem projektu. Przedmiotowe zmiany pozytywnie wpłyną na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Wprowadzone zmiany w zakresie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu oraz aktualizacji wartości projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.