

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” Nr RPKP.06.03.02-04-0003/17.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi:

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka Realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu w związku z tym, że pomimo wyznaczenia terminu na zakończenie robót budowlanych nie dokonano odbioru robót z uwagi na nieukończone w pełni roboty i występujące usterki. Ponadto po dokonaniu ustaleń kontrolno-rozpoznawczych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wystąpiła konieczność pozyskania wymaganych ekspertyz rzeczoznawczych z zakresu PPOŻ, które to ekspertyzy są konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku internatu (nadbudowa budynku internatu o 3 piętro, gdzie docelowo umiejscowione będą pracownie kształcenia zawodowego dla 4 zawodów). Ww. ekspertyza została opracowana, obecnie Beneficjent oczekuje na stanowisko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Wykonawca robót budowlanych złożył wniosek o waloryzację wynagrodzenia, zorganizowane zostały spotkania przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, jednakże z uwagi na rozbieżne stanowisko stron odnoszące się do metodologii obliczenia waloryzacji nie osiągnięto konsensusu. W związku z powyższym zamawiający wystąpił o wydanie opinii prawnej. Wykonawca robót z uwagi na problemy finansowe przestał terminowo regulować zobowiązania wobec podwykonawców, co spowodowało wstrzymanie prac. Ponadto procedury przetargowe w ramach uruchomionego postępowania na zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów/pracowni nie zostały jeszcze zakończone. W związku z powyższym z uwagi na zagrożenie prawidłowego zakończenia inwestycji zaistniała konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji projektu, co pozwoli na prawidłową i pełną realizację projektu w okresie jego kwalifikowalności. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.