

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Nr RPKP.05.01.00-04-0013/18.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu w związku z koniecznością dokonania szeregu czynności o charakterze administracyjnym. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu kompletu wymaganej dokumentacji, nie spełnił również wszystkich czynności formalno-prawnych, związanych z odbiorem końcowym. Ponadto znaczący wpływ na opóźnienie w procesie realizacji projektu miała również panująca w latach 2020–2022 sytuacja pandemiczna. Znacząca grupa pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy przebywała na kwarantannie oraz zwolnieniach lekarskich z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Powyższe spowodowało brak możliwości realizacji robót w terenie w pełnym składzie osobowym, uniemożliwiając dostęp i pozyskanie niezbędnej dokumentacji oraz podpisów na korespondencji. W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu wprowadzona zostaje zmiana w „Zasadach realizacji projektu własnego” stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i umożliwiające prawidłową realizację projektu.