

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr RPKP.02.06.00-04-010/12 pn. „Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zmiany dotyczą: zmiany wysokości całkowitej wartości projektu, całkowitych wydatków kwalifikowalnych, dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wkładu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu (aktualizacja Sekcji H. „Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu”, I. „Główne fazy i terminy realizacji projektu” i J. „Informacje finansowe”).

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.);
- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25, z późn. zm.);
- art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392);
- Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – porozumienie o dofinansowanie Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawarte na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt wystąpiła o zmianę terminu zakończenia realizacji powyższego projektu z pierwotnego (do 31 grudnia 2014 r.) na obecnie wnioskowany (do 31 grudnia 2015 r.), tj. o jego wydłużenie o dodatkowe 12 miesięcy, ze względu na konieczność wykazania osiągnięcia wskaźników produktu w okresie realizacji projektu. Termin realizacji w/w projektu obejmował okres od 1 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., a zakres rzeczowy dotyczył przede wszystkim robót budowlanych, polegających

na dokończeniu budowy pracowni dydaktycznej, których realizacja została zakończona w 2014 r.

Jednocześnie w sekcji H „Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu” wniosku o dofinansowanie Beneficjent w celu określenia bezpośrednich efektów realizacji zakresu rzeczowego na etapie aplikacyjnym sformułował następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

- 1) Wskaźniki planowanych produktów:
 - Liczba wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej – 1szt.,
 - Liczba imprez z zakresu edukacji ekologicznej – 30 szt.,
- 2) Wskaźniki planowanych rezultatów (w tym również środowiskowe):
 - Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej – 277,06 m²,
 - Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej infrastruktury centrów edukacji ekologicznej – 1000 osób.
 - Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych – 30 szt.,
 - Liczba odbiorców edukacji ekologicznej – 1 000 osób.

Analiza funkcjonalna znaczenia poszczególnych wskaźników wykazała tożsamość przedmiotową wskaźników produktu i rezultatu związanych z organizacją imprez z zakresu edukacji ekologicznej w liczbie 30 szt.

Jednostka realizująca projekt wybrała te wskaźniki spośród dostępnych opcji w Generatorze Wniosku o dofinansowanie, ponieważ dotyczyły one skutków i następstw realizacji budowy pracowni dydaktycznej. Jednocześnie z uwagi na zbliżone nazewnictwo ww. dwóch wskaźników, Beneficjent omyłkowo traktował obydwa wskaźniki jako faktyczny rezultat inwestycji, nie mając świadomości, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: IZ RPO WK-P) będzie wymagać wykazania realizacji ww. wskaźnika produktu w 100% już na dzień rzeczowego zakończenia inwestycji tj. w terminie do 31.12.2014 r.

W konsekwencji wskaźnik produktu pn. „Liczba imprez z zakresu edukacji ekologicznej”, którego efekt finalny jest zbieżny ze wskaźnikiem rezultatu pn „Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych” został zrealizowany dopiero w terminie do 31 grudnia 2015 r., czyli 12 miesięcy po aktualnie obowiązującym terminie zakończenia realizacji projektu, co z kolei mogłoby powodować zagrożenie wystąpienia i nałożenia przez IZ RPO WK-P korekty bezpośredniej zgodnie z dokumentem pn. "Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez Beneficjentów", związanej z niewykonaniem wskaźnika produktu projektu w terminie odpowiadającym rzeczowemu zakończeniu inwestycji.

Powyższa sytuacja tj. osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika produktu w rok po zakończeniu rzeczowym inwestycji zaistniała dlatego, ponieważ faktycznie Beneficjent mógł rozpocząć organizowanie imprez z zakresu edukacji ekologicznej dopiero po oddaniu obiektu do użytkowania tj. dopiero po dacie 31.12.2014 r., co jest uzasadnioną okolicznością, która wyjaśnia zaistniałe zdarzenie.

Z powyższego wynika, iż proponowana zmiana terminu zakończenia realizacji projektu nie ma wpływu na opóźnienia w rzeczowym wykonaniu inwestycji, konieczna jest jednak

w celu rozliczenia projektu bez konieczności nakładania korekty na kwotę dofinansowania, w związku z czym IZ RPO WK-P uchwałą Nr 4/52/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. wyraziła zgodę na przedmiotową zmianę.

Niniejsza uchwała wprowadza również aktualizację wysokości całkowitych kosztów inwestycji, wydatków kwalifikowalnych oraz wartości dofinansowania w odniesieniu do Uchwały nr 48/1618/14 z dnia 18 listopada 2014 r., która jako ostatnia aktualizowała dotychczas kwoty w projekcie.

Obecna aktualizacja ww. kwot oznacza, iż wartość wydatków całkowitych projektu wyniesie 468 978,62 zł (gdzie poprzednio wynosiła 469 278,62 zł), wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wyniesie 460 982,37 zł (gdzie poprzednio wynosiła 464 358,62 zł), wartość dofinansowania dla projektu wyniesie 276 671,80 zł (gdzie poprzednio wynosiła 278 806,10 zł), wkład własny Beneficjenta wyniesie 184 310,57 zł (gdzie poprzednio wynosił 185 552,52 zł). Niniejsza aktualizacja jest wynikiem zmiany wysokości planowanych wydatków po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych przewidzianych w ramach projektu i po uwzględnieniu wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych dotyczących robót budowlanych w części dotyczącej montażu kabiny prysznicowej i ogrodzenia.

Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

Zgodnie z wnioskiem Beneficjenta o płatność końcową zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w 100%. W ramach projektu zostały do tej pory przekazane, na rzecz Beneficjenta, środki w wysokości 263 950,58 PLN.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.