

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu nr RPKP.03.03.00-04-006/14 pn. „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Osi Priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm),

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P). Przedmiotowa uchwała przewidywała termin realizacji projektu od 1 lipca 2010 r. do dnia 30 września 2015 r.

W dniu 27 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie dofinansowania dla projektu pn. „Odbudowa dworu w Kłóbce” w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. Beneficjent wystąpił o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu w części wydatków kwalifikowalnych z 30 września 2015 r. na 31 grudnia 2015 r. (ze względu na konieczność wykonania nasadzeń drzew i krzewów w parku dworskim w odpowiednich warunkach pogodowych, tj. od października do listopada) oraz w części wydatków niekwalifikowalnych do 31 marca 2016 r. (dotyczy audytu zewnętrznego projektu, którego Beneficjent nie wykonał w okresie kwalifikowalności wydatków ze względu na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2015 r., a zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi przeprowadzenia audytu projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” jest zobowiązany przeprowadzić).

Ponadto na etapie zawierania Umowy o dofinansowanie zaistniała konieczność dokonania aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, albowiem w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie termin zakończenia realizacji Projektu określono na dzień 30 września 2015 r. Wobec powyższego po dokonaniu przez Beneficjenta na obecnym etapie tj. po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, weryfikacji dotychczas poniesionych wydatków w ramach Projektu w celu zakwalifikowania możliwie jak najwyższej kwoty z zakładanych wydatków, celowym jest wydłużenie terminu

realizacji Projektu do 31 grudnia 2015 r., uznając ten termin za ostateczną datę poniesienia wydatków kwalifikowanych oraz określenie terminu na poniesienie wydatków niekwalifikowanych do 31 marca 2016 r., co będzie stanowić datę całkowitego zakończenia Projektu.

W zaistniałej sytuacji na uwadze należy mieć zapisy *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, zgodnie z którymi IZ RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności przetargowych oraz projektów nierozliczonych. Jednocześnie przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Zgoda na przedłużenie okresu realizacji danego projektu poza datę 30 września 2015 r. uwarunkowana jest indywidualną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Ponadto IZ RPO WK-P dokonuje każdorazowo analizy przypadków ewentualnego wydłużenia okresu ponoszenia wydatków niekwalifikowanych, mając na uwadze termin zamknięcia RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz ostatecznego rozliczenia wszelkich wydatków poniesionych przez beneficjentów Programu.

Wobec powyższego po dokonaniu analizy przedmiotowego przypadku w oparciu o przedłożone przez Beneficjenta pismo z dnia 27 stycznia 2016 r., IZ RPO WK-P stwierdza, iż wydłużenie terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych do 31 grudnia 2015 r. oraz niekwalifikowanych do dnia 31 marca 2016 r. jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacyjnej oraz optymalnego wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania.

Powyższe wynika z faktu, iż IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków w projektach wdrażanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 po dniu 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że wydatki te nie będą uznane za kwalifikowalne. Jednocześnie po analizie „Krajowych wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” z dnia 20 kwietnia 2010 r., obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie projektu, jak również biorąc pod uwagę doświadczenie i zastosowane rozwiązania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz uwzględniając plan kontroli projektów wdrażanych w RPO WK-P na lata 2007-2013, IZ RPO WK-P wskazuje aby datą graniczną realizacji wspomnianych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w części dotyczącej wydatków niekwalifikowanych wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową był najpóźniej dzień 30 kwietnia 2016 r.

Wobec powyżej opisanych okoliczności sprawy celowym i uzasadnionym według IZ RPO WK-P jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu do 31 grudnia 2015 r., jako terminu ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz ustanowienie daty 31 marca 2016 r. jako nieprzekraczalnego terminu ponoszenia wydatków niekwalifikowanych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż wniosek o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu Beneficjent winien złożyć najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2016 r., co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści umowy o dofinansowanie.

**Ocena skutków regulacji:**

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych Uchwałą nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013* Instytucja Zarządzająca RPO WK-P rekomenduje wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2015 r. w części wydatków kwalifikowalnych oraz do dnia 31 marca 2016 r. w części wydatków niekwalifikowalnych.

Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów projektu.