

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu Nr RPKP.07.01.00-04-024/11 pn. „Rewitalizacja ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

W dniu 5 października 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 59/1220/11 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych” w ramach Działania 7.1 rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. W dniu 29 listopada 2011 r. podpisano z Beneficjentem tj. Fundacją Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu w której określono termin zakończenia realizacji projektu na dzień 30 listopada 2013 r.

Beneficjent pismem z dnia 13 stycznia 2016 r. zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu w zakresie ponoszenia wydatków niekwalifikowanych do dnia 8 kwietnia 2016 r. z powodu błędów w dokumentacji architektonicznej dotyczących pozostałych prac budowlanych.

Dotychczas zmiany terminu zakończenia realizacji projektu spowodowane były opóźnieniami i przestojem w realizacji prac wykończeniowych w budynku głównym oraz prac dotyczących dróg, prac ogrodnich oraz związanych z ogrodzeniem całego terenu. Opóźnienie prac nastąpiło w związku z wewnętrznymi problemami Wykonawcy. W dniu 23 października 2015 r. Beneficjent wezwał ostatecznie Wykonawcę do zakończenia wszystkich prac budowlanych do dnia 16 listopada 2015 r. W dniu 18 listopada 2015 r. Beneficjent dostarczył wykonawcy odstąpienie od umowy. Po zakończeniu inwentaryzacji został wyłoniony w trybie zapytań ofertowych nowy wykonawca na wykonanie pozostałych prac.

Beneficjent w przedmiotowym wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu określił planowany harmonogram prac pozostających do wykonania. Zaawansowanie rzeczowe realizacji projektu wynosi 97,80%.

IZ RPO WK-P po analizie przedłożonego przez Beneficjenta pisma z dnia 13 stycznia 2016 r. stwierdza, iż wydłużenie terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych do dnia 8 kwietnia 2016 r. jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacyjnej. Powyższe wynika z faktu, iż IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 po dniu 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że wydatki te nie będą uznane za kwalifikowalne. Jednocześnie po analizie „Krajowych wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” z dnia 20 kwietnia 2010 r., obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie projektu, jak również biorąc pod uwagę doświadczenie i zastosowane rozwiązania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz uwzględniając plan kontroli projektów RPO WK-P 2007-2013, IZ RPO WK-P wskazuje aby datą graniczną realizacji projektu w części dotyczącej wydatków niekwalifikowanych wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową był najpóźniej dzień 30 kwietnia 2016 r.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych uchwałą Nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przychyliła się do prośby Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków niekwalifikowanych do 8 kwietnia 2016 r. Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów Projektu.