

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu Nr RPKP.01.01.00-04-041/14 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice Etap III” realizowanego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice Etap III” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, którego Beneficjentem jest Powiat Świecki, w związku z czym zaistniała konieczność dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu w zakresie okresu ponoszenia poszczególnych wydatków kwalifikowanych.

Pismem z dnia 24 lutego 2016 r. Beneficjent wystąpił o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu w części wydatków kwalifikowalnych z 31 sierpnia 2015 r. na 31 października 2015 r. ze względu na odbiór robót budowlanych, który nastąpił później niż planowano, tj. w dniu 18 września 2015 r. W związku z czym fakturę wystawiono w dniu 29 września 2015 r., a zapłacono zgodnie z zawartą umową w ciągu 30 dni, tj. 28 października 2015 r.

Biorąc pod uwagę termin jaki upłynął od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu podjęcia uchwały przyznającej dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu niniejszą Uchwałą wydłuża się termin ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych w ramach przedmiotowego projektu do dnia 15 marca 2016 r. (dotyczy promocji projektu, której Beneficjent nie wykonał w okresie kwalifikowalności wydatków ze względu na brak wiedzy nt. przyznania dofinansowania dla przedmiotowego projektu).

Na etapie zawierania Umowy o dofinansowanie zaistniała konieczność dokonania aktualizacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przedmiotowego Projektu, albowiem w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie termin zakończenia realizacji Projektu określono na dzień 31 sierpnia 2015 r. Wobec powyższego po dokonaniu przez Beneficjenta na obecnym etapie tj. po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania weryfikacji dotychczas poniesionych

wydatków w ramach Projektu w celu zakwalifikowania możliwie jak najwyższej kwoty z zakładanych wydatków, celowym jest wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 października 2015 r. w części wydatków kwalifikowalnych oraz do 15 marca 2016 r. w części wydatków niekwalifikowalnych, co będzie stanowić datę całkowitego zakończenia Projektu.

Mając na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności przetargowych oraz projektów nierozliczonych. Jednocześnie przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Zgoda na przedłużenie okresu realizacji projektu poza datę 30 września 2015 r. uwarunkowana jest indywidualną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

IZ RPO WK-P po analizie przedłożonego przez Beneficjenta pisma z dnia 24 lutego 2016 r. stwierdza, iż wydłużenie terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych do 31 października 2015 r. w części wydatków kwalifikowalnych oraz do 15 marca 2016 r. w części wydatków niekwalifikowalnych jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacyjnej oraz optymalnego wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania. Powyższe wynika z faktu, iż IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 po dniu 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że wydatki te nie będą uznane za kwalifikowalne.

Wobec powyżej opisanych okoliczności sprawy celowym i uzasadnionym jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu do 31 października 2015 r. jako terminu ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz do 15 marca 2016 r. jako terminu ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych.

5. Ocena skutków regulacji:

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych uchwałą Nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przychyliła się do prośby Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych do 31 października 2015 r. oraz wydatków niekwalifikowalnych do 15 marca 2016 r. Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów Projektu oraz wykorzystania przyznanego dofinansowania na maksymalnym poziomie.