

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zmiana okresu realizacji projektu Nr RPKP.01.01.00-04-053/14 pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap II: budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami” realizowanego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Osi Priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.).

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

W dniu 24 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie dofinansowania dla projektu pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap II: budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami” w ramach 1.1 Infrastruktura drogowa Osi Priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W dniu 29 lutego 2016 r. podpisano z Beneficjentem tj. Gminą Chełmża umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu, która określała termin realizacji do 31 grudnia 2015 r. w części wydatków kwalifikowalnych oraz do dnia 15 marca 2016 r. w części wydatków niekwalifikowalnych.

Pismem z dnia 21 marca 2016 r. Beneficjent wystąpił o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu w zakresie ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych z dnia 15 marca 2016 r. na 14 kwietnia 2016 r. prośbę swą motywując zbyt krótkim okresem czasu na dostawę wraz z montażem tablic pamiątkowych, poczynawszy od wszczęcia procedury rozeznania rynku poprzez wybór oferty do podpisania umowy i jej realizacji.

IZ RPO WK-P dokonuje każdorazowo analizy przypadków ewentualnego wydłużenia okresu ponoszenia wydatków niekwalifikowanych, mając na uwadze termin zamknięcia RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz ostatecznego rozliczenia wszelkich wydatków poniesionych przez beneficjentów Programu. IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 po dniu 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że wydatki te nie będą uznane za kwalifikowalne.

Jednocześnie po analizie „Krajowych wytycznych do kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” z dnia 20 kwietnia 2010 r., obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie projektu, jak również biorąc pod uwagę doświadczenie i zastosowane rozwiązania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz uwzględniając plan kontroli projektów RPO WK-P 2007-2013, IZ RPO WK-P wskazuje aby datą graniczną realizacji projektu w części dotyczącej wydatków niekwalifikowanych wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową był najpóźniej dzień 30 kwietnia 2016 r.

Mając na uwadze powyższe po dokonaniu analizy przedmiotowego przypadku IZ RPO WK-P stwierdza, iż wydłużenie terminu realizacji projektu w zakresie ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych do dnia 14 kwietnia 2016 r. jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacyjnej, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż wniosek o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu Beneficjent winien złożyć najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2016 r.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych Uchwałą nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013* Instytucja Zarządzająca RPO WK-P rekomenduje wydłużenie terminu realizacji projektu do **dnia 14 kwietnia 2016 r. w części wydatków niekwalifikowalnych.**

Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów projektu.