

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Harmonogram jest zatwierdzany na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko – Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec”.

Zmiana wynika z wydłużonego o 6 miesięcy terminu wykonania projektu przez Biuro Projektowe z powodu niezależnego od Pracowni Architektonicznej, tj. wydania decyzji administracyjnej ustalającej warunki zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia dopiero po 5 miesiącach, oraz przedłużenia o 6 miesięcy umowy z inwestorem zastępczym.

Planowane nakłady na powyższe zadanie w 2016 r. z Budżetu Województwa wynoszą – 266.673,78 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.